

Accordo di Programma 1996												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
			R				Pagato Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico	
22	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00712) SGCE/78-GR-FANO-LAV.ADEG.TO A 4 CORSIE ESTESA KM 14+710,12 OLTRE RIPRISTINO SS 73 TRATTO.CROCE DEL CHIANTINO E S.FABIO LOTTO 2° CASSETTA-ARMAIOLO	15.227.008	Comp	0	0	10.398.769	16,8%	18,7%	31.645.975	0	21.247.206	67,1%
			Res.	0	4.828.239				Lavoro principale in corso		80,3%	
23	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00714) SGC E/78: GR-FANO - TRONCO SIENA-BETTOLLE - ADEGUAMENTO A 4 CORSIE ESTESA KM 23+484,43 E KM.CHE 22+245,72 E 45+730,15 - LOTTO 3° BETTOLLE-ARMAIOLO	32.820.013	Comp	0	0	22.019.089	29,5%	16,3%	80.565.895	0	58.546.806	72,7%
			Res.	10.326.794	21.127.719				Lavoro principale in corso		81,8%	
24	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 801 00722) SGC-GROSSETO-FANO-TRATTO AREZZO-MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO TRA LE LOCALITA' "PALAZZO DEL PERO" E "LEVILLE DI MONTERCHI" - 4° LOTTO.	14.676.040	Comp	1.473.121	0	10.399.759	28,6%	28,3%	21.965.074	0	11.565.315	52,7%
			Res.	0	5.749.402				Lavoro principale in corso		63,3%	
25	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 801 00723) SGC GROSSETO-FANO -TRATTO AREZZO-MONTERCHI=LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITA' "PALAZZO DEL PERO" E "LE VILLE DI MONTERCHI"-5° LOTTO-	8.062.171	Comp	0	0	3.924.210	37,2%	39,6%	13.029.476	0	9.105.266	69,9%
			Res.	0	4.137.962				Lavoro principale in corso		81,5%	
26	SS.N.29 DEL COLLE DI CADIBONA (GE 751 00583) SS 29-LAVORI SISTEMAZIONE TRATTO DA SAVONA AL CONFINE REGIONALE - LOTTO 3° FRA I KM 133+000 (S.GIUSEPPE DI CAIRO) E 138+150 (SVINCOLO DI ALTARE)	0	Comp	782.039	782.038	0	0,0%	0,0%	1.208.916	0	1.208.915	100,0%
			Res.	68.627	68.627						0,0%	
27	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 709 00786) SS 42 - LAV.RI AMM.DTO DARFO A EDOLO -LOTTO 4°-VAR.TE ABITATI NIRDO, BRAONE, CETO E NADRO-	24.415.311	Comp	0	0	24.918.492	18,1%	6,6%	39.513.268	0	14.594.776	36,9%
			Res.	5.741.058	5.237.876				Lavoro principale in corso		43,1%	
28	SS.N.671 DELLA VAL SERIANA (MI 709 01045) SS 671 - LAVORI COSTRUZIONE RACCORDO SERIATE NEMBRO-ALBINO-GAZZANIGA - LOTTO UNICO	44.678.289	Comp	0	0	36.840.343	24,9%	13,9%	64.084.969	0	27.244.626	42,5%
			Res.	4.036.650	11.874.597				Lavoro principale sospeso		54,6%	

Accordo di Programma 1996												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R				Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico
29	SS.N.123 DI LICATA (PA 709 00803) SS 123 - LAVORI URGENTI OCCORRENTI PER LA RICOSTRUZIONE DEL PONTE "FAVAROTTA" AL KM 21+900	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	1.516.096	0	1.516.096	100,0%
			Res.	0	0				Lavoro principale ultimato			100,0%
30	SS.N.113 SETTENTRIONALE SICULA (PA 709 00809) SS 113 - LAVORI URGENTI RETTIFICA PLANO-ALTIMETRICA MEDIANTE COSTRUZIONE DI UN VIADOTTO SUL TORRENE "ARANCIO" TRA I KM172+400 E 173+000.	2.150.767	Comp	0	0	803.195	37,5%	37,3%	3.858.033	0	3.054.838	79,2%
			Res.	0	1.347.592				Lavoro principale in corso			87,1%
31	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 709 00571) SS 3 "FLAMINIA" - TRONCO FOLIGNO - OSTERIA DEL GATTO- LAVORI DI SISTEMAZIONE GENERALE - LOTTO 4/B - STRALCIO 1°: DAL KM 176+000 (CAMPO D'ARCO) AL KM 177+500 (PARRANO)	2.812.793	Comp	0	0	1.897.450	12,4%	12,4%	7.043.750	0	5.146.300	73,1%
			Res.	0	915.343							82,1%
32	SS.N.578 SALTO CICOLANA (RM 709 00662) SS 578 -"SALTO CICOLANA"-LAVORI COSTR.NE STRADA A SCORRIMENTO VELOCE RIETI-TORANO - LOTTO 3° STR.1°:COMPRESO TRA ROCCARANIERI E VILLA GROTTI.	7.200.833	Comp	0	0	5.945.637	27,7%	23,5%	10.121.668	0	4.176.031	41,3%
			Res.	1.069.987	2.325.184							48,6%
33	SS.N.2 VIA CASSIA (RM 801 00672) S.S. 2 "VIA CASSIA"-TRATTO VITERBO-ORTE-PROGETTO LAVORI URGENTI COMPLETAMENTO SVINCOLO KM 84+800 DELLA S.S. N.2 -	234.499	Comp	0	0	182.517	0,0%	0,0%	1.288.103	0	1.105.586	85,8%
			Res.	-50.156	1.824				Lavoro principale ultimato			100,0%
34	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00008) ROMA GIUBILEO - AUT. ROMA-FIUMICINO- LAVORI COSTRUZIONE 3° CORSIA - G.R.A.-FOSSO - LOTTO 1° DAL KM 6+400 AL KM 10+800	1.146.822	Comp	0	0	710.613	0,0%	0,0%	24.334.690	0	23.624.077	97,1%
			Res.	-386.677	49.531				Lavoro principale ultimato			100,0%
35	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCS750 01193) AUTOSTRADA-RA-RC-LAVORI RISANAMENTO TRAVATA METALLICA DELVIADOTTO "ITALIA" AL KM 157+150	130.755	Comp	0	0	130.755	0,0%	0,0%	7.218.679	0	7.087.925	98,2%
			Res.	0	0							100,0%



Accordo di Programma 1997												
Per AREA		Esercizio 2002						TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
								Stato dei Lavori Principali				
TOTALI Area	Centro	24.336.742	Comp Res.	0 -1.868.296	0 9.080.839	13.387.607	1,6% 0,0%	191.772.568	0	178.384.960	93,0% 100,0%	
TOTALI Area	Nord	112.593.145	Comp Res.	16.874.730 18.029.197	0 29.206.222	118.290.850	11,4% 8,1%	256.438.332	0	138.147.483	53,9% 54,9%	
TOTALI Area	Sud	138.921.031	Comp Res.	984.468 29.385.489	461.662 91.562.942	77.266.384	16,4% 11,8%	579.094.709	0	501.828.324	86,7% 83,4%	
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1997	275.850.918	Comp Res.	17.859.198 45.546.390	461.662 129.850.003	208.944.841	12,3% 9,0%	1.027.305.608	0	818.360.767	79,7% 79,2%	



Accordo di Programma 1997												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R				Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
8	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00602) SS SS 588 E 9-VARIANTE ESTERNA ABITATO DI FIDENZA-LOTTO 2° TRA LA SS 588 E SS 9 -	13.991.873	Comp	0	0	11.800.321	16,7%	32,1%	14.219.852	0	2.419.531	17,0%
			Res.	-59.693	2.131.858							32,1%
9	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00472) SS 131-LAV.ELIMINAZIONE INTERSEZIONI A RASO IN CORRISPONDENZA ABITATO URAS KM 65+200 E 69+500=LOTTO 5°=LAVORI COMPRESI P.O.M. 94/99 CON FINANZ.TO E.U.(50%)	1.384.844	Comp	0	0	1.294.736	10,9%	0,0%	18.344.903	0	17.050.167	92,9%
			Res.	1.797.270	1.887.378				Lavoro principale ultimato			100,0%
10	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00473) S.S.131-"CARLO FELICE"-LAVORI COSTRUZIONE SVINCOLI ALTIMETRICI SARDARA E VILLANOVAFORRU E ADEGUAMENTO TRATTO TRA KM.47+000 E 58+500 - 3° LOTTO.	5.649.985	Comp	0	0	2.741.226	5,0%	5,7%	53.206.453	0	50.465.227	94,8%
			Res.	0	2.908.759				Lavoro principale sospeso			100,0%
11	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00475) S.S.131 LAVORI DI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL TRONCO COMPRESO TRA I KM 69+500 E 146+800 1 LOTTO 1 STRALCIO DAL KM.69+500	5.057.717	Comp	522.806	0	3.533.794	15,5%	16,3%	14.740.961	0	11.207.167	76,0%
			Res.	0	2.046.728				Lavoro pncipale ultimato			80,5%
12	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00477) SS 131 - LAVORI ADEGUAMENTO STATALE ED ELIMINAZIONE INTERSEZIONI A RASO - SVINCOLI DI MOGORO - LOTTO IV -	11.982.809	Comp	0	0	7.333.846	18,6%	20,1%	26.749.885	0	19.416.039	72,6%
			Res.	0	4.648.963				Lavoro principale parzialmente sospeso			74,4%
13	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 806 00478) SS.131-LAVORI AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO DEL TRONCO TRA IKM 69+500 E 146+800 1° LOTTO-2° STRALCIO TRA I KM 75+000 E KM 79+500=	8.630.686	Comp	461.662	461.662	3.335.137	41,2%	38,5%	17.639.933	0	14.304.796	81,1%
			Res.	1.115.974	6.411.524				Lavoro principale in corso			87,6%
14	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00467) SS 125 - LAVORI COSTRUZIONE NUOVA SS 125-TRONCO S.PRIAMO - CAPO BOI-LOTTO 2° (CAMISA-CASTIADAS)	5.805.040	Comp	0	0	3.560.940	13,1%	10,3%	18.572.371	0	15.011.431	80,8%
			Res.	0	2.244.100				Lavoro pncipale ultimato			89,6%

Accordo di Programma 1997												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R					Stato dei Lavori Principali			%Fisico	
15	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00468) SS 125-PROGETTO ESECUTIVO LAV. COSTRUZIONE NUOVA SS 125 - TRONCO S.PRIAMO-CAPO BOI-LOTTO 1° (CAMISA-S.PRIAMO)	7.468.300	Comp	0	0	3.986.280	16,0%	15,4%	23.940.457	0	19.954.177	83,3%
			Res.	908.381	4.390.401			Lavoro principale in corso			87,1%	
16	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00469) S 125 - ITINERARIO CAGLIARI-TORTOLI° - LOTTO 3° STRALCIO 2°====LAVORI COMPRESI NEL P.O.P. 94/99 CON FINANZIAMENTO E.U.VEDI CONVENZIONE 11.7.96	10.952.456	Comp	0	0	2.522.181	41,5%	41,6%	26.596.936	0	24.074.755	90,5%
			Res.	2.442.903	10.873.179			Lavoro principale ultimato			100,0%	
17	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00470) SS 125 - ITINERARIO CAGLIARI-TORTOLI°-LOTTO 3°-STRALCIO 1°==P.O.P. PER LA SARDEGNA 94/99 INTERVENTI CON CONTRIBUTO E.U. ====VEDI CONVENZIONE ANAS-REGIONE SARDEGNA 11.7.96	4.217.163	Comp	0	0	1.890.414	17,1%	12,3%	15.099.820	0	13.209.406	87,5%
			Res.	0	2.326.749			Lavoro principale ultimato			100,0%	
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00471) SS 125 - ITINERARIO CAGLIARI-TORTOLI°-LOTTO 3° - STRALCIO 3°==P.O.P. PER LA SARDEGNA INTERVENTI CON CONTRIBUTO E.U.===VEDI CONVENZIONE ANAS/REGIONE SARDEGNA 11.7.96	2.760.304	Comp	0	0	1.652.721	2,7%	0,0%	26.147.536	0	24.494.814	93,7%
			Res.	0	1.107.583			Lavoro principale ultimato			100,0%	
19	SS.N.336 DELL'AEROPORTO DELLA MALPENSA (MI 709 01043) SS 336-LAVORI COSTRUZIONE COLLEGAMENTO NUOVA AEROSTAZIONE DI MALPENSA E RACC.ALLA SS 527- LOTTO UNICO1 E 2 STRALCIO.	17.597.479	Comp	0	0	10.503.632	19,2%	4,2%	70.091.132	0	59.587.500	85,0%
			Res.	4.647.600	11.741.446			Lavoro principale in corso			100,0%	
20	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00009) AUT.G.R.A.-LAVORI ADEG.TO A TRE CORSE PER OGNI SENSO MARCIA LOTTI 16 - 17 - 17/BIS DAL KM 36+100 AL KM 40+022==== LAVORI PREVISTI NEL P.T.97/99== PROVVISORIAMENTE SUL CAP.801	9.193.525	Comp	0	0	6.880.100	0,0%	0,0%	40.004.078	0	33.123.979	82,8%
			Res.	-1.967.812	345.614						100,0%	
21	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00011) GRA: LAVORI ADEGUAMENTO A 3 CORSE OGNI SENSO MARCIA - LOTTO 23/B - 2° STR. SVINCOLO AURELIA DAL KM 64+813 AL KM 68+223	1.728.242	Comp	0	0	860.621	10,4%	0,0%	27.583.980	0	26.723.359	96,9%
			Res.	1.821.150	2.688.771						100,0%	

Accordo di Programma 1997												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	
			R				Pagato Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico	
22	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00014) GRA-LAVORI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885 ==LOTTO 22/A - 1° STRALCIO DAL KM 54+400 AL KM 57+750	253.983	Comp	0	0	187.979	0,0%	0,0%	26.824.861	0	26.636.882	99,3%
			Res.	-16.739	49.265							100,0%
23	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00016) AUTOSTRADA GRA ROMA - LAVORI ADEG.TO TRE CORSIE PER SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885 LOTTO 22/A- 2° STRALCIO COMPRESO TRA KM 57+750 E 59+885.	5.373.400	Comp	0	0	1.551.783	0,0%	0,0%	36.466.385	0	34.914.602	95,7%
			Res.	-267.104	3.554.513							100,0%
24	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00017) AUTOSTRADA DEL GRA ROMA - LAVORI DI ADEG.TO A TRE CORSIE OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 54+400 AL KM 59+885 LOTTO 22/A- 3°STR. SVINCOLO SS.SS.8-8/BIS E S.C."MEZZOCAMMINO".	2.265.242	Comp	0	0	2.260.884	0,0%	0,0%	38.361.919	0	36.101.035	94,1%
			Res.	-4.358	0							100,0%
25	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00019) AUTOSTRADA DEL G.R.A. ROMA-LAVORI DI ADEGUAMENTO A TRE CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA DAL KM 41+165 AL KM 43+280 LOTTO 18/B.	5.522.350	Comp	0	0	1.646.241	0,0%	0,0%	22.531.344	0	20.885.103	92,7%
			Res.	-1.433.433	2.442.676							91,8%
26	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (TN 709 00660) SS 42 - COMPLETAMENTO LAVORI RETTIFICHE ESTERNE ABITATI DICAGNO', REVO, ROMALLO, CLOZ BRES, INNESTO VARIANTE CASTELFONDO, RUFFRE'	933.732	Comp	0	0	933.732	0,0%	0,0%	933.732	0	0	0,0%
			Res.	0	0							0,0%
27	SS.N.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA (TO 709 00782) CONVENZIONE ANAS- REGIONE PIEMONTE-PROVINCIA DI CUNEO - COMUNE DI CUNEO PER LA REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CUNEO ED INTERCONNESSIONI	15.956.859	Comp	16.874.730	0	37.850.276	11,8%	10,7%	71.890.714	0	34.040.438	47,4%
			Res.	13.441.290	8.422.603				Lavoro principale in corso			44,8%
28	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSARC 00011) AUT.SA-R. LAV.AD.TO NORME CNR/80-TIPO 1/B-TRONCO 1 - TRATTO 2°-LOTTO UNICO DAL KM 13+500 AL KM 23+000 - 1° STR.: DALKM 16+890 AL KM 22+400	7.397.801	Comp	0	0	5.578.158	12,0%	10,2%	28.155.289	0	22.577.131	80,2%
			Res.	1.812.665	3.632.309				Lavoro principale in corso			92,5%