

Accordo di Programma 1997												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
29	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSLARC 00014) AUT.SA-RC. LAV.ADEG.TO NORMECNR/80 TIPO 1/B-TRONCO I - TRATTO 3°-LOTTO UNICO DAL KM 23+000 AL KM 30+000	10.788.967	Comp	0	0	6.119.994	32,7%	27,6%	38.017.756	0	31.897.762	83,9%
			Res.	6.197.483	10.866.456				Lavoro principale ultimato		100,0%	
30	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSLARC 00015) AUT.SA-RC. LAVORI ADEGUAMENTO NORME CNR/80 TIPO 1/B-TRONCO 1TRATTO 4 LOTTO UNICO KM.30+000-36+000.	4.505.557	Comp	0	0	2.260.695	10,6%	11,4%	21.819.032	0	19.558.338	89,6%
			Res.	0	2.244.863				Lavoro principale ultimato		100,0%	
31	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSLARC 00017) AUTOSTRADA SA-RC.LAVORI PER AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL-LE NORME CNR/80 -TIPO B-TRONCO 1°-TRATTO 4°- LOTTO 1° BIS- DAL KM 36+000 AL KM 37+500	6.452.717	Comp	0	0	3.743.661	15,8%	15,1%	18.304.734	0	14.561.073	79,5%
			Res.	0	2.709.056				Lavoro principale in corso		84,8%	
32	A3 SALERNO - REGGIO CALABRIA (USCSSLARC 00018) AUTOSTRADA SA-RC.LAVORI PER AMMODERNAMENTO E ADEGUAMENTO AL-LE NORME CNR/80 TIPO B-TRONCO 1°-TRATTO 1°-LOTTO 2°- SEDENORD DAL KM 8+000 AL KM 13+000 - CORSIA NORD	7.883.555	Comp	0	0	3.728.472	13,8%	9,5%	31.524.128	0	27.795.657	88,2%
			Res.	0	4.155.084				Lavoro principale in corso		89,7%	
33	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00001) AUT. ME-PA FONDI Q.C.S.(ANAS 100MLD/CE 100MLD)-LOTTO 28- TRATTO S.STEFANO CAMASTRA-TUSA=	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	23.713.924	0	23.713.924	100,0%
			Res.	5.445.986	5.445.986				Lavoro principale in corso		68,0%	
34	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00002) AUT. ME-PA= FONDI Q.C.S.(ANAS 100MLD/CE 100MLD) -LOTTO 27 TER TRATTO S.STEFANO DI CAMASTRA-TUSA	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	31.216.263	0	31.216.263	100,0%
			Res.	6.043.806	6.043.806				Lavoro principale in corso		26,5%	
35	AUTOSTRADA MESSINA PALERMO (USPAAUS33 00003) AUT. ME-PA FONDI Q.C.S. (ANAS 100/MLD/CE 100MLD)- LOTTO 28BISTRATTO S.STEFANO DI CAMASTRA-TUSA =	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	18.012.162	0	18.012.162	100,0%
			Res.	669.032	669.032				Lavoro principale in corso		59,9%	

Accordo di Programma 1998												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R			Pagato Fisico		Stato dei Lavori Principali			%Fisico	
1	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00603) SS N.9-LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI ANZOLO DELL'EMILIA - PROGETTO DI AGGIORNAMENTO AL PROGETTO N. 62170 DEL 20.3.1992. (BO 516/709)	9.618.651	Comp	0	0	6.895.605	10,1%	34,4%	17.614.314	0	10.718.708	60,9%
			Res.	0	2.723.046				Lavoro principale ultimato			100,0%
2	SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00606) SS 255 - VARIANTE ABITATO DI NONANTOLA DAL KM 7+626 ALKM 13+725	18.117.170	Comp	0	0	18.068.242	0,0%	0,0%	18.244.919	0	176.677	1,0%
			Res.	0	48.928				Lavoro principale sospeso			0,0%
3	SS.N.16 ADRIATICA (BO 709 00610) SS 16 - VARIANTE ALLA STATALE NEL TRATTO RIMINI-CATTOLICA-LOTTO I: TRATTO TRA RICCIONE E MISANO ADRIATICO	29.636.211	Comp	0	0	29.474.431	0,0%	0,0%	29.876.322	0	401.891	1,3%
			Res.	0	161.780							0,0%
4	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 750 00423) SS 131DCN - PROGETTO ESECUTIVO LAVORI COSTRUZIONE SSV S.SIMONE S.TEODORO - LOTTO 5°	32.424.927	Comp	0	0	29.695.805	8,9%	13,8%	32.519.194	0	2.823.389	8,7%
			Res.	0	2.729.122							13,8%
5	SS.N.283 DELLE TERME LUIGIANE (CZ 709 00396) SS 283-PROG.ESEC.VO COSTR.NE 3°TRONCO STRADA DELLE TERME DA SS 533(S.MARCO ARGENTANO) ALLO SVINC.SPEZZANO TERME A/SA-RC LOTTO II: DA INNESTO S.P.ROGGIANO G.A SPEZ.T=	12.407.825	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
			Res.	-12.407.825	0							0,0%
6	SS.N.182 DELLE SERRE CALABRE (CZ 709 01185) 182-TRASVERSALE DELLE SERRE-LOTTO I-TRONCO I DA VZZANO ALLA SP FONDO VALLE MESIMA-LAVORI COMPLETAMENTO TRA SP FONDO VALLE MESIMA E VIADOTTO SIUME SCORNARI=	17.375.908	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	94.563	0	94.563	0,0%
			Res.	-17.375.908	0							0,0%
7	SS.N.106 JONICA (CZ 709 01187) SS.N.106-AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO TRATTO COMPRESO TRA I KM 393+840 E 410+040 - 3° LOTTO-TRA I KM 402+400 E 405+950 1° STRALCIO - CARREGGIATA DI VALLE.	37.897.524	Comp	0	0	18.453.005	38,7%	33,8%	48.118.812	0	29.665.807	61,7%
			Res.	-3.663.346	15.781.173				Lavoro principale in corso			73,1%

Accordo di Programma 1998														
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	
			R				Pagato	Fisico					%Fisico	
15	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00569) SSV LICODIA-EUBEA-A/19 PA-CT-TRONCO:SVINCOLO REGALSEMI-INNESTO SS 117. BIS - TRATTO TRA SVINCOLO REGALSEMI E CONTRADA S.CATERINA - LOTTO 3° STRALCIO 1°	14.421.152	Comp	0	0	14.421.152	0,0%	0,0%	14.421.152	0	0	0,0%		
			Res.	0	0								0,0%	
16	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00571) SSV LICODIA EUBEA-A/19 PA-CT-TRONCO SVINCOLO REGALSEMI - INNESTO SS 117.BIS-TRATTO CONTRADA S.CATERINA E SVINCOLO S.BARTOLOMEO-LOTTO 3° - STRALCIO 2°	31.317.804	Comp	0	0	31.317.804	0,0%	0,0%	31.317.804	0	0	0,0%		
			Res.	0	0								0,0%	
17	S.S.V. LICODIA-EUBEA-LIBERTINIA (USPA709 00575) SSV LICODIA EUBEA-A/19 PA-CT - TRONCO: SVINCOLO REGALSEMI - INNESTO SS 117/BIS TRATTO TRA CONTRADA LA ROCCA E LO SVINCOLO DI MOLONA - LOTTO 4° STRALCIO 2°	25.280.604	Comp	0	0	25.268.899	0,0%	0,0%	25.284.418	0	15.519	0,1%		
			Res.	0	11.705								0,0%	
TOTALI COMPLESSIVI		Accordo di Programma 1998	Comp	22.868	22.868	219.730.434	13,3%	13,4%	313.511.720	0	93.781.287	29,9%		
		292.209.593	Res.	-33.319.531	39.159.628								33,7%	

Accordo di Programma 1999 ELENCO A												
Per AREA		Esercizio 2002						TOTALI				
		Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	%Fisico
								Stato dei Lavori Principali				
TOTALI Area	Centro	132.901.956	Comp 17.239.419 Res. -2.776.794	2.344.936	100.722.013	15,1%	15,6%	322.452.608	0	221.730.595	68,8%	81,8%
TOTALI Area	Nord	261.411.253	Comp 1.859.978 Res. 14.100.805	527.107	202.437.167	22,0%	22,7%	435.018.624	3.133.914	229.447.543	52,7%	61,3%
TOTALI Area	Sud	93.892.910	Comp 433.824 Res. -3.510.907	433.824	78.198.770	8,8%	10,2%	147.016.984	0	68.818.214	46,8%	52,3%
TOTALI COMPLESSIVI	Accordo di Programma 1999 ELENCO A	488.206.119	Comp 19.533.221 Res. 7.813.105	3.305.866	381.357.950	16,9%	17,6%	904.488.215	3.133.914	519.996.351	57,5%	67,0%

