

| Accordo di Programma 1999 ELENCO A | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|-----------|--------|
| LAVORO | | Esercizio 2002 | | | | | | TOTALI | | | | |
| n° | titolo | Totale Residuo C al 31-dic-2001 | C | Impegnato | Pagato | Totale Residuo C al 18-dic-2002 | Lavori Principali Avanzamento | | Impegnato | Anni Futuri | Pagato | %Pag. |
| | | | R | | | | Pagato | Fisico | Stato dei Lavori Principali | | %Fisico | |
| 15 | ASSE VIARIO CISPADANO (BO 709 00620) ASSE VIARIO CISPADANO - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRATTO TRA I KM 118+752 E 123+952===LAVORO CON COMMISSARIO STRAORDINARIO===== | 23.742.060 | Comp | 0 | 0 | 18.836.211 | 20,4% | 30,0% | 26.332.079 | 0 | 7.395.868 | 28,1% |
| | | | Res. | 0 | 4.805.849 | | | | Lavoro principale in corso | | 30,0% | |
| 16 | SS.N.255 DI S.MATTEO DECIMA (BO 709 00621) SS SS 255 E 568-LAVORI URGENTI PER RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE TRA I KM 3+753 E 64+000 DELLA SS 255 E TRA I KM23+668 E 38+925= | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 1.619.573 | 0 | 1.619.573 | 100,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | Lavoro principale ultimato | | 100,0% | |
| 17 | SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00622) SS 64 - LAVORI URGENTI DI RIPRISTINO DEL CORPO STRADALE E DI MANTENIMENTO DI OPERE DI PRESIDIO DAL KM 43+000 AL KM 83+780= | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 1.730.289 | 0 | 1.730.289 | 100,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | Lavoro principale ultimato | | 100,0% | |
| 18 | SS.N.16 ADRIATICA (BO 727 00605) SS SS 16 E 72 - LAVORI URGENTI RIPARAZIONE E RAFFORZAMENTO SOVRASTRUTTURA STRADALE DISSESTATA= | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 1.709.476 | 0 | 1.709.476 | 100,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | Lavoro principale ultimato | | 100,0% | |
| 19 | SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00454) SS 131 - LAVORI COMPLETAMENTO PER LA FUNZIONALITA' DELL'OPERA. VARIANTE DI ITTIRI DAL KKM 26+700 ALLA SP 28 "UGINI-ITTIRI-ROMANA". | 93.922 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2.924.584 | 0 | 2.924.584 | 100,0% |
| | | | Res. | -24.323 | 69.598 | | | | | | 73,3% | |
| 20 | SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00482) S.S. 131 LAVORI URGENTI PER LA INSTALLAZIONE DI BARRIERE SPARTITRAFFICO IN ACCIAIO TRA I KM. 60+000 E 106+600 | 1.100.109 | Comp | 0 | 0 | 0 | 4,5% | 4,7% | 7.888.635 | 0 | 7.888.635 | 100,0% |
| | | | Res. | -502.146 | 597.963 | | | | Lavoro principale ultimato | | 100,0% | |
| 21 | SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00479) SS N.125- LAVORI DI COSTRUZIONE TRONCO TERTENIA -TORTOLI-1° LOTTO | 1.260.695 | Comp | 0 | 0 | 451.663 | 15,4% | 16,3% | 5.527.695 | 0 | 5.076.032 | 91,8% |
| | | | Res. | 0 | 809.032 | | | | Lavoro principale ultimato | | 100,0% | |

| Accordo di Programma 1999 ELENCO A | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|--------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------|----------------------------|-------------|------------|--------|
| LAVORO | | Esercizio 2002 | | | | | TOTALI | | | | | |
| n° | titolo | Totale Residuo C al 31-dic-2001 | C R | Impegnato | Pagato | Totale Residuo C al 18-dic-2002 | Lavori Principali Avanzamento | | Impegnato | Anni Futuri | Pagato | %Pag. |
| | | | | | | | Pagato | Fisico | | | | |
| 22 | SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00480) SS.N.125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO TERTENIA-TORTOLI 2° LOTTO - 1° STRALCIO | 7.269.209 | Comp | 0 | 0 | 4.417.776 | 14,2% | 32,4% | 20.649.793 | 0 | 16.232.017 | 78,6% |
| | | | Res. | 0 | 2.851.433 | | | | Lavoro principale ultimato | | 100,0% | |
| 23 | SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 808 00481) SS.N.125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DEL TRONCO TERTENIA-TORTOLI 2° LOTTO - 2° STRALCIO | 4.598.602 | Comp | 0 | 0 | 3.125.933 | 13,9% | 14,9% | 12.970.881 | 0 | 9.844.948 | 75,9% |
| | | | Res. | 0 | 1.472.668 | | | | Lavoro principale in corso | | 100,0% | |
| 24 | SS.N.376 DEI TRE TITOLI (CB 750 00076) SS 376 - MLAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA VARIANTE TRA I KM2+300 E 8+000=== | 10.929.562 | Comp | 0 | 0 | 10.332.786 | 5,6% | 10,7% | 11.172.513 | 0 | 839.727 | 7,5% |
| | | | Res. | 0 | 596.777 | | | | Lavoro principale in corso | | 10,7% | |
| 25 | SS.N.280 DEI DUE MARI (CZ 709 01188) SS 280-LAV.CONFER.TO CARATT.CHE AUT.LI TRATTO KM 6+100 E 18+200- COMPL.TO TRATTO KM 10+450 E 11+900 COMPRESO COSTR.PONTE FIUME AMATO-TRONCO BIVIO BELLAFEMMINA-REGAZZ.= | 13.182.122 | Comp | 0 | 0 | 12.232.969 | 6,2% | 6,3% | 18.201.382 | 0 | 5.968.413 | 32,8% |
| | | | Res. | 0 | 949.153 | | | | Lavoro principale in corso | | 39,2% | |
| 26 | SS.N.106 JONICA (CZ 709 01194) SS 106-COMPLETAMENTO AMMODERNAMENTO TRA I KM 42+000 E 48+000 COMPRESA VARIANTE ESTERNA ABITATO BOVA MARINA-COSTRUZIONE SVINCOLO AL KM 42+000= | 2.865.577 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 18.128 | 0 | 18.128 | 0,0% |
| | | | Res. | -2.865.577 | 0 | | | | | | 0,0% | |
| 27 | SS.N.109 BIS DELLA PICCOLA SILA (CZ 709 01196) S.S.N.109/BIS. PROGETTO DEI LAVORI OCCORENTI PER IL MIGLIORAMENTO DELL'INNESTO TRA LA S.S.N.109 E LA S.S.N.19/IV. | 46 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 2.697.895 | 0 | 2.697.895 | 100,0% |
| | | | Res. | -46 | 0 | | | | Lavoro principale ultimato | | 100,0% | |
| 28 | SS.N.106 JONICA (CZ 709 01197) SS 106-LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ESTERNA AGLI ABITATI DI BOVA MARINA E POLIZZI.= | 2.763.209 | Comp | 0 | 0 | 2.193.120 | 19,1% | 21,3% | 3.992.831 | 0 | 1.799.711 | 45,1% |
| | | | Res. | 0 | 570.089 | | | | Lavoro principale sospeso | | 62,7% | |

| Accordo di Programma 1999 ELENCO A | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------------|------------|--------|
| LAVORO | | Esercizio 2002 | | | | | | TOTALI | | | |
| n° | titolo | Totale Residuo C al 31-dic-2001 | C | Impegnato | Pagato | Totale Residuo C al 18-dic-2002 | Lavori Principali Avanzamento | Impegnato | Anni Futuri | Pagato | %Pag. |
| | | R | | | | | Pagato Fisico | Stato dei Lavori Principali | | %Fisico | |
| 29 | SS.N.69 DI VAL D'ARNO (FI 709 00700) COSTR. ABITATO DI FIGLINE VALDARNO 1 LOTTO VIALE B. PAMPALONI VIA GARIBALDI 65% CARICO ANAS | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0 | 0 | 0 | 0,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | | | 0,0% |
| 30 | S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00716) SGC.GROSSETO-FANO:TRONCO:AREZZO-MONTERCHI - LAVORI COSTRUZIONE TRATTO COMPRESO TRA LE LOCALITA' DEL PERO E LE VILLE DI MONTERCHI - LOTTO 2° ===EX ART.6=== | 6.641.084 | Comp | 0 | 0 | 5.525.997 | 5,4% | 23.023.115 | 0 | 17.497.118 | 76,0% |
| | | | Res. | 0 | 1.115.087 | | | Lavoro principale in corso | | | 93,9% |
| 31 | SS.N.398 VIA VAL DI CORNIA (FI 709 00718) SS.N.398-LAVORI ADEGUAMENTO A QUATTRO CORSIE - TRATTO VENTURINA-MONTEGEMOLI TRA LE PROG.VE KM.CHE 40+350 E 44+400. | 12.334.721 | Comp | 0 | 0 | 10.923.602 | 6,7% | 17.652.937 | 0 | 6.729.336 | 38,1% |
| | | | Res. | 0 | 1.411.119 | | | | | | 49,1% |
| 32 | SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00726) SS N.1-LAVORI COMPLETAMENTO SVINCOLO DI VALLE BENEDETTA IN CORRISPONDENZA DELL'INNESTO SULLA S.P. N.5 | 364.261 | Comp | 0 | 0 | 12.545 | 8,2% | 2.644.391 | 0 | 2.631.846 | 99,5% |
| | | | Res. | -779 | 350.937 | | | | | | 100,0% |
| 33 | SS.N.429 DI VAL D'ELSA (FI 709 00727) S.S.N.429 "DI VAL D'ELSA"-LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA LA S.S. N.429 AL KM 40+850 ED IL RACCORDO AUTO-STRADALE SIENA-FIRENZE LOC.DROVE 2°STR. | 3.113.750 | Comp | 0 | 0 | 1.098.804 | 18,0% | 10.393.374 | 0 | 9.294.570 | 89,4% |
| | | | Res. | 0 | 2.014.946 | | | | | | 100,0% |
| 34 | SS.N.12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO (FI 709 00736) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI PONTE A MORIANO DAL KM. 30+280 AL KM. 35+345 | 8.894.446 | Comp | 4.034.917 | 364.995 | 6.536.526 | 33,8% | 23.205.837 | 0 | 16.669.311 | 71,8% |
| | | | Res. | 0 | 6.027.843 | | | Lavoro principale in corso | | | 87,8% |
| 35 | SS.N.67 TOSCO ROMAGNOLA (FI 709 00737) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE AGLI ABITATI DI PONTASSIEVE E S. FRANCESCO. LOTTO 2 DALLA INTERSEZIONE CON LA S.S. 69 AL KM 103+000 DELLA S.S. 67. | 7.926.716 | Comp | 5.483.515 | 1.979.941 | 5.951.125 | 23,3% | 34.819.327 | 0 | 28.868.202 | 82,9% |
| | | | Res. | 0 | 5.479.165 | | | | | | 90,6% |

| Accordo di Programma 1999 ELENCO A | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------------|----------------------------------|--------|---|-------------|------------|--------|
| LAVORO | | Esercizio 2002 | | | | | | TOTALI | | | | |
| n° | titolo | Totale Residuo C al 31-dic-2001 | C R | Impegnato | Pagato | Totale Residuo C al 18-dic-2002 | Lavori Principali Avanzamento | | Impegnato | Anni Futuri | Pagato | %Pag. |
| | | | | | | | Pagato | Fisico | | | | |
| 36 | SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00738) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO DI CAPALBIO AL KM.128+740 (PROGETTO ESECUTIVO) | 2.933.258 | Comp | 0 | 0 | 615.211 | 99,4% | 100,0% | 2.770.209 | 0 | 2.154.998 | 77,8% |
| | | | Res. | -165.783 | 2.152.264 | | | | | | | 100,0% |
| 37 | SS.N.591 CREMASCA (MI 709 01046) SS 591-LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE BERGAMO - ZANCA DALLA SP 115 ALLA TANG.LE SUD BERGAMO- LOTTO 2° | 2.517.710 | Comp | 0 | 0 | 949.661 | 17,4% | 0,0% | 11.334.565 | 0 | 10.384.904 | 91,6% |
| | | | Res. | 908.540 | 2.476.589 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 64,9% |
| 38 | SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01065) SS 415 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE ABITATO DI SANTA MARIA DEI SABBIONI====PUNTO NERO=== | 3.368.511 | Comp | 0 | 0 | 1.313.537 | 62,6% | 62,9% | 4.866.955 | 0 | 3.553.418 | 73,0% |
| | | | Res. | 0 | 2.054.974 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 100,0% |
| 39 | SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 709 01077) SS.N.36 - LAVORI COMPLEMENTARI PER LA FUNZIONALITA', LA SICUREZZA E L'ARREDO DELL'INTERO ATTRAVERSAMENTO DI LECCO==N.B.:SARANNO ESEGUITI A MEZZO DI PIU' APPALTI= | 2.422.641 | Comp | 0 | 0 | 1.518.437 | 100,0% | 100,0% | 22.107.470 | 0 | 20.589.032 | 93,1% |
| | | | Res. | 242.301 | 1.146.505 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 100,0% |
| 40 | SS.N.413 ROMANA (MI 709 01078) SS 413-LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PONTE DI SAN BENEDETTO PO | 2.997.025 | Comp | 0 | 0 | 1.029.059 | 44,8% | 13,5% | 5.369.280 | 0 | 4.340.221 | 80,8% |
| | | | Res. | 0 | 1.967.966 | | | | Lavoro principale parzialmente sospeso | | | 89,9% |
| 41 | SS.N.236 GOITESE (MI 709 01079) SS N.236 "GOITESE"-LAVORI DI ADEGUAMENTO DEL TRATTO MANTOVA- MONTICHIARI- LOTTO 1°. GOMBETTO-MARMIROLO (KM 2+375 - 8+165)=====PUNTO NERO===== | 9.152.596 | Comp | 0 | 0 | 9.056.736 | 0,0% | 0,0% | 9.229.483 | 0 | 172.747 | 1,9% |
| | | | Res. | 0 | 95.860 | | | | LAVORO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT | | | 0,0% |
| 42 | RACCORDO AUTOSTRADALE BENEVENTO (NA 727 00502) RACCORDO AUT.LE DI BENEVENTO - TRONCO: KM 0+000 - 18+300LAVORI DI SOSTITUZIONE DELLA BARRIERA SPARTITRAFFICO CONBARRIERA METALLICA DI TIPO B/2. | 17.625 | Comp | 0 | 0 | 17.625 | 0,0% | 0,0% | 3.459.490 | 0 | 3.441.865 | 99,5% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 100,0% |

| Accordo di Programma 1999 ELENCO A | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|--|---------------------------------|--------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------|--|-------------|------------|--------|
| LAVORO | | Esercizio 2002 | | | | | TOTALI | | | | | |
| n° | titolo | Totale Residuo C al 31-dic-2001 | C R | Impegnato | Pagato | Totale Residuo C al 18-dic-2002 | Lavori Principali Avanzamento | | Impegnato | Anni Futuri | Pagato | %Pag. |
| | | | | | | | Pagato | Fisico | Stato dei Lavori Principali | | %Fisico | |
| 43 | SS.N.117 CENTRALE SICULA (PA 709 00814) SS 117-LAVORI AMM.TO E SISTEM.NE TRA I KM 38+700 E 42+600 IN CORRISPONDENZA SVINCOLO CON SS 120 E SVINCOLO DI NICOSIA NORD - LOTTO 5/B.===LAVORI PREVISTI NEL P.T. 1997/99 | 49.584.315 | Comp | 0 | 0 | 45.426.897 | 8,5% | 4,1% | 49.615.635 | 0 | 4.188.737 | 8,4% |
| | | | Res. | 0 | 4.157.418 | | | | Lavoro principale in corso | | 8,5% | |
| 44 | SS.N.318 DI VALFABBRICA (PG 709 00560) SS 318 - LAVORI COSTRUZIONE LOTTO IN VARIANTE DA SS 3/BIS (SGC E/4S) LOC. LIDARNO A SCHIFANOIA 5 LOTTO 1° STRALCIO DALLA KM.CA 13+640 ALLA KM.CA 20+433 | 25.608.137 | Comp | 0 | 0 | 24.279.326 | 6,4% | 6,4% | 25.722.979 | 0 | 1.443.653 | 5,6% |
| | | | Res. | 0 | 1.328.811 | | | | | | 6,4% | |
| 45 | S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (PG 709 00579) RACCORDO AUTOSTRADALE CIVITAVECCHIA-RIETI-TRONCO IV - TERNI-RIETI - TRATTO TERNI-MOGGIO LOTTO 1° - ESECUZIONE SVINCOLO CON LA SS 3/BIS | 16.997.087 | Comp | 0 | 0 | 16.886.955 | 0,0% | 0,0% | 17.048.090 | 0 | 161.135 | 0,9% |
| | | | Res. | 51.003 | 161.135 | | | | GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT | | 0,0% | |
| 46 | SS.N.319 SELLANESE (PG 709 00582) S.S.N.319.INTERVENTI PER CONSEGUIRE LA PIENA FUNZIONALITA DALLA VIABILITA' STATALE. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN TRATTO IN VARIANTE FRA I KM.0+000 ED IL KM.1+100 PER L'ELIMINAZIONE DELLA PERICOLOSA STRETTOIA | 6.259.126 | Comp | 0 | 0 | 5.915.213 | 19,6% | 19,6% | 7.149.877 | 0 | 1.234.664 | 17,3% |
| | | | Res. | 858.770 | 1.202.683 | | | | | | 19,6% | |
| 47 | SS.N.77 DELLA VAL DI CHIANTI (PG 709 00583) S.S.N.77.INTERVENTI PER CONSEGUIRE LA PIENA FUNZIONALITA DELLA VIABILITA' STRADALE. LAVORI DI COSTRUZIONE DI UNA VARIANTE TRA IL KM.12+594 ED IL KM.16+400 PER L'ELIMINAZIONE DELLE PERICOLOSE STRETTOIE DI | 3.540.819 | Comp | 0 | 0 | 560.729 | 15,9% | 16,0% | 15.770.462 | 0 | 15.209.732 | 96,4% |
| | | | Res. | 0 | 2.980.090 | | | | | | 100,0% | |
| 48 | RACCORDO AUTOSTRADALE BETTOLLE - PERUGIA (PG 709 00593) RACC.PG/A1. LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO AL KM.49+000 IN LOCALITA' OLMO. | 3.031.602 | Comp | 0 | 0 | 2.674.150 | 0,0% | 23,4% | 2.674.150 | 0 | 0 | 0,0% |
| | | | Res. | -357.452 | | | | | Lavoro principale in corso | | 23,4% | |
| 49 | SS.N.296 DELLA SCAFA (RM 727 00675) S.S. N.296-LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DELLE FONDAZIONI DI RICOSTRUZIONE DEGLI IMPALCATI DEL VIADOTTO DELLA SCAFA TRA I KM. 0+750 E 1+365. | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 7.354.956 | 0 | 7.354.956 | 100,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | | | 100,0% | |

| Accordo di Programma 1999 ELENCO A | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|------|------------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|--------|-----------------------------|-------------|------------|--------|
| LAVORO | | Esercizio 2002 | | | | | TOTALI | | | | | |
| n° | titolo | Totale Residuo C al 31-dic-2001 | C | Impegnato | Pagato | Totale Residuo C al 18-dic-2002 | Lavori Principali Avanzamento | | Impegnato | Anni Futuri | Pagato | %Pag. |
| | | | R | | | | Pagato | Fisico | Stato dei Lavori Principali | | %Fisico | |
| 50 | SS.N.2 VIA CASSIA (RM 801 00677) SS N.2-LAVORI OCCORRENTI PER LA ELIMINAZIONE DELLA STRETTOIA IN CORRISPONDENZA DELL'AREA ARCHEOLOGICA AL KM 30+800 - LOCALITA' "VALLE DEL BACCANO"= | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 3.597.386 | 0 | 3.597.386 | 100,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | | | | 100,0% |
| 51 | GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00005) AUTOSTRADA GRA - LOTTO 19. PARCO APPIA ANTICA DAL KM. 43+280 AL KM. 46+500 (ESTESA METRI 3220) - IMPORTO PROGETTO CIRCA 185 MILIARDI - PROG.STA RPA SERAFINI===GIUBILEO 2000 (CAP. 709/R) | 13.537.947 | Comp | 0 | 0 | 5.225.544 | 0,0% | 0,0% | 81.602.232 | 0 | 76.376.688 | 93,6% |
| | | | Res. | -2.767.319 | 5.545.084 | | | | | | | 100,0% |
| 52 | SS.N.232 PANORAMICA ZEGNA (TO 709 00766) SS 232-LAVORI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DALL'INNESTO SULLA SS 142 IN COMUNE DI COSSATO ALLA LOCALITA' VOLPE - LOTTO 2°. | 15.243.634 | Comp | 0 | 0 | 9.932.901 | 24,9% | 22,0% | 25.250.663 | 0 | 15.317.762 | 60,7% |
| | | | Res. | 0 | 5.310.734 | | | | Lavoro principale in corso | | | 72,2% |
| 53 | SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (TO 709 00792) SS.N.28 - RICOSTRUZIONE DEL PONTE SUL TORRENTE PESIO AL KM 23+850 - COSTRUZIONE SVINCOLO AL KM 42+000. | 278.407 | Comp | 0 | 0 | 278.407 | 0,0% | 0,0% | 2.774.603 | 0 | 2.496.195 | 90,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 100,0% |
| 54 | SS.N.20 DEL COLLE DI TENDA E DI VALLE ROJA (TO 709 00809) S.S.N.20.PROGETTO DI VARIANTE NEL TRATTO CUNEO (C.SO MONVISO) VERNANTE (PONTE SIRO) CON SVINCOLI SULLA S.S.N.21 E SULLA RETE PROVINCIALE LOTTO 2 RACCORDI IN COMUNE DI ROCCAIONE | 8.290.386 | Comp | 0 | 0 | 4.888.391 | 29,1% | 29,2% | 12.649.999 | 0 | 7.761.608 | 61,4% |
| | | | Res. | 0 | 3.401.995 | | | | Lavoro principale in corso | | | 65,3% |
| 55 | SS.N.640 DI PORTO EMPEDOCLE (USPA709 00808) COLLEGAMENTO TRA SS 640 IN CONTRADA SAVARINO E SV CL-GELA IN CONTRADA LAVANCA DI JENCO - LOTTO 9° - 2° STRALCIO - LAVORI COMPLETAMENTO OPERE STRADALI | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 4.079.690 | 0 | 4.079.690 | 100,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 100,0% |
| 56 | SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 709 00367) SS 434 - LAVORI INSTALLAZINE BARRIERE SICUREZZA SU SPARTITRAFFICO CENTRALE E SU BORDO LATERALE | 2.975.996 | Comp | 0 | 0 | 2.778.364 | 0,0% | 0,0% | 6.280.467 | 0 | 3.502.103 | 55,8% |
| | | | Res. | 0 | 197.632 | | | | Lavoro principale in corso | | | 56,1% |

| Accordo di Programma 1999 ELENCO A | | | | | | | | | | | | |
|------------------------------------|---|---------------------------------|------|-----------|-----------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|---------|------------|--------|
| LAVORO | | Esercizio 2002 | | | | | | TOTALI | | | | |
| n° | titolo | Totale Residuo C al 31-dic-2001 | C | Impegnato | Pagato | Totale Residuo C al 18-dic-2002 | Lavori Principali Avanzamento | Impegnato | Anni Futuri | Pagato | %Pag. | |
| | | | R | | | | Pagato Fisico | Stato dei Lavori Principali | | %Fisico | | |
| 57 | SS.N.516 PIOVESE (VE 709 00370) TANGENZIALE DI PADOVA-LOTTO 2*-2*STR.TRATTO SP 92-RACCORDO AUTOSTRADALE A.13-CONVENZIONE ANAS / COMUNE PADOVA A TOTALE CARICO ANAS | 0 | Comp | 0 | 0 | 0 | 0,0% | 0,0% | 25.822.845 | 0 | 25.822.845 | 100,0% |
| | | | Res. | 0 | 0 | | | | | | | 100,0% |
| 58 | SS.N.516 PIOVESE (VE 709 00371) SS 516-PROG. ESEC.VO RICOSTRUZIONE PONTE SUL CANALE GORZONE LOC.CAVARZERE E LAVORI AMM.TO SEDE STRADALE DAL KM 36+080 AKM 36+720==PROG.AGGIORNATO 21.10.97 | 4.744.678 | Comp | 0 | 0 | 2.431.032 | 47,1% | 59,1% | 5.967.647 | 0 | 3.536.616 | 59,3% |
| | | | Res. | 0 | 2.313.647 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 83,3% |
| 59 | SS.N.249 GARDESANA ORIENTALE (VE 709 00372) S.S.N.249- LAVORI DI VARIANTE ALL'ABITATO DI VARIANTE SUL MINCIO.CONVENZIONE ANAS-REG.VENETO DEL 23.4.1992 N.1504. IMPEGNO CON SOLO CONTRIBUTO ANAS. | 3.381.601 | Comp | 0 | 0 | 2.843.465 | 21,9% | 22,0% | 11.282.714 | 0 | 8.439.248 | 74,8% |
| | | | Res. | 846.515 | 1.384.651 | | | | Lavoro principale parzialmente sospeso | | | 100,0% |
| 60 | SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA (VE 709 00373) SS.14-VARIANTE ALLA STATALE A SUD DELLA CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE 1° LOTTO - DAL KM 27+500 DELLA SSN.14 ALLA S.P. 43. | 9.887.124 | Comp | 0 | 0 | 4.366.413 | 53,8% | 46,1% | 18.578.383 | 0 | 14.211.970 | 76,5% |
| | | | Res. | 2.039.873 | 7.560.584 | | | | Lavoro principale ultimato | | | 88,2% |
| 61 | SS.N.14 DELLA VENEZIA GIULIA (VE 709 00374) SS.N.14-VARIANTE ALLA STATALE A SUD DELLA CITTA' DI SAN DONA' DI PIAVE- 2° LOTTO DALLA S.P. 47 ALLA S.P.54 | 23.716.372 | Comp | 0 | 0 | 17.741.351 | 17,5% | 18,7% | 40.007.665 | 0 | 22.266.314 | 55,7% |
| | | | Res. | 0 | 5.975.021 | | | | Lavoro principale in corso | | | 57,3% |
| 62 | SS.N.53 POSTUMIA (VE 709 00381) SS N.53-LAVORI VARIANTE STATALE IN CORRISPONDENZA TRA CITTADELLA E CARMIGNANO DI BRENTA 1° E 2° LOTTO. ====CONVENZIONE ANAS / REGIONE VENETO N.1518 DEL 23.4.1992= | 4.178.952 | Comp | 0 | 0 | 3.615.123 | 73,1% | 15,4% | 10.910.169 | 0 | 7.295.046 | 66,9% |
| | | | Res. | 4.100.599 | 4.664.428 | | | | Lavoro principale in corso | | | 80,0% |
| 63 | SS.N.246 DI RECOARO (VE 709 00382) S.S. 246 - LAVORI DI VARIANTE AL LOTTO 5 DI CORNEDO VICENTINO (NUOVO APPALTO) | 19.422.301 | Comp | 0 | 0 | 19.077.370 | 0,0% | | 19.961.059 | 0 | 883.690 | 4,4% |
| | | | Res. | 0 | 344.931 | | | | GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT | | | 0,0% |