

Accordo di Programma 2000														
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI						
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.	Stato dei Lavori Principali	
			R				Pagato	Fisico					%Fisico	
57	SS.N.349 DI VAL D'ASSA E PEDEMONTANA COSTO (VE 709 00393) SS. 349 - LAVORI VARIANTE DA S.P. MARANESE (THIENE) E (GARZIERE) SCHIO. CONVENZIONE ANAS REGIONE	14.000.114	Comp	0	0	11.216.832	0,0%	0,0%	12.460.793	0	1.243.961	10,0%	Lavoro principale in corso	
			Res.	-1.539.320	1.243.961								0,0%	
58	SS.N.495 DI CODIGORO (VE 709 00394) PROLUNGAMENTO DELLA SS. 495 FINO ALLA SP 45. VARIANTE DI ADRIA	18.179.231	Comp	0	0	15.084.247	0,0%	0,0%	15.403.714	0	319.468	2,1%	Lavoro principale in corso	
			Res.	-2.775.569	319.416								0,0%	
59	SS.N.53 POSTUMIA (VE 709 00395) S.S. 53 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI LISIERA ADEGUAMENTO AL TRATTO TRA IL KM. 6+900 ED IL KM. 8+320	5.111.237	Comp	0	0	5.764.586	0,0%	0,0%	6.185.723	0	421.137	6,8%	Lavoro principale in corso	
			Res.	1.074.486	421.137								0,0%	
TOTALI COMPLESSIVI		1.214.141.613	Comp	47.834.157	1.533.798	1.060.169.847	2,7%	3,6%	1.102.222.370	0	42.052.523	3,8%		
			Res.	-161.778.478	38.493.648								3,8%	

Accordo di Programma 2001												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R					Stato dei Lavori Principali			%Fisico	
			Comp			Pagato	Fisico					
1	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (AN 709 00333) S.G.C. GROSSETO-FANO. TONCO SELCI- LAMA- MERCATELLO SUL METAURO. 3° LOTTO FUNZIONALE DALL'IMBOCCO DELLA GALLERIA DELLA GUINZA ALL'ABITATO DI MERCATELLO SUL METAURO. = EX ART.2	51.561.960		0	0	50.237.989	2,8%	5,8%	51.561.960	0	1.323.971	2,6%
			Res.	0	1.323.971			Lavoro principale in corso			5,8%	
2	SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA (AO 709 00181) Variante a LA PLANTAZ (NUS) tra i km 92+150 e km 93+200.	0		0	0	2.944.467	0,0%	0,0%	4.484.951	1.521.891	18.592	0,4%
			Res.	2.963.060	18.592			Lavoro principale in corso			0,0%	
3	SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA (AO 709 00182) Galleria paravalanghe dal km 1+421 al km 1+568.	0		0		2.626.696	0,0%	0,0%	2.626.696	0	0	0,0%
			Res.	2.626.696				Lavoro principale in corso			0,0%	
4	SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA (AO 709 00183) Costruzione della nuova Galleria ELEVAZ 2 al km 136+600.	0		205.976		2.633.321	0,0%	0,0%	4.453.307	1.819.986	0	0,0%
			Res.	2.427.345				Lavoro principale sospeso			0,0%	
5	SS.N.26 DELLA VALLE DI AOSTA (AO 709 00184) Lavori di allargamento e sistemazione della S.S. dal km 133+800 al km 136+650.	0		720.000		2.308.920	0,0%	0,0%	3.612.026	1.303.106	0	0,0%
			Res.	1.588.920				Lavoro principale in corso			0,0%	
6	SS.N.81 PICENA APRUTINA (AQ 709 00380) LAVORI DI ADEGUAMENTO PLANO ALTIMETRICO DEL TRATTO FRA C.DA PLANZANO IN COMUNE DI PENNE E C.DA PASSO CORDONE IN COMUNE DI LORETO APRUTINO - 1 LOTTO FUNZIONALE DALLA KM.CA 102+100 IN LOCALITA' PASSO	22.704.500		0	0	22.642.397	0,0%	0,0%	22.704.500	0	62.103	0,3%
			Res.	0	62.103						0,0%	
7	SS.N.64 PORRETTANA (BO 709 00655) S.S. 64 AMMODERNAMENTO STATALE SOGGETTA A MOVIMENTI FRANOSI TRA LE LOCALITA' DI SILLA KM. 38+470 E MARANO KM. 45+815	0		0		22.039.003	0,0%	0,0%	22.039.003	0	0	0,0%
			Res.	22.039.003				GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONTI			0,0%	

Accordo di Programma 2001												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
8	SS.N.16 ADRIATICA (BO 709 00658) VARIANTE NEL TRATTO COMPRESO FRA IL Km 120+238 E IL Km 147+420 PROGETTO STRALCIO DAL Km 9+700 AL Km 17+100 IN COMUNE DI ALFONSINE	0	Comp Res.	0 47.528.733		47.528.733	0,0%	0,0%	47.528.733	0	0	0,0%
9	SS.N.16 ADRIATICA (BO 709 00660) LAVORI DI AMMODERNAMENTO NEL TRATTO COMPRESO TRA L'INNESTO DELLA SS 495 E PONTE BASTIA DAL Km 101+330 AL Km 120+238 - 17 STRALCIO DALLO SVINCOLO DI ARGENTA AL Km 120+238	0	Comp Res.	0 57.326.716		57.326.716	0,0%	0,0%	57.326.716	0	0	0,0%
10	SS.N.131 CARLO FELICE (CA 709 00488) SS.N.131. LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DELL'ATTUALE SGC 131 DAL KM.6+409 AL KM.10+623 LOTTO B. TRONCO.SASSARI-TRUNCU REALE-PORTO TORRES	11.362.052	Comp Res.	0 0	0 41.533	11.320.519	0,0%	0,0%	11.362.052	0	41.533	0,4%
11	SS.N.212 DELLA VAL FORTORE (CB 709 00199) COSTRUZIONE DELLA VARIANTE COMPRESA TRA IL KM.255+000 DELLA SS.17 ED IL KM.79+550 DELLA SS.212 - SECONDO LOTTO COMPRESO TRA IL KM.255+000 DELLA SS.17 ED IL KM.79+550 DELLA SS.212	9.454.176	Comp Res.	0 0	0 15.282	9.438.894	0,0%	0,0%	9.454.176	0	15.282	0,2%
12	SS.N.18 TIRRENA INFERIORE (CZ 709 01202) S.S. 18 LAVORI DI COSTRUZIONE DI UN OPERA D'ARTE E CORRELATIVA VARIANTE IN SOSTITUZIONE DEL PONTE DISSESTATO SITO AL KM.422+800	0	Comp Res.	2.015.573 0	0 0	2.015.573	0,0%	0,0%	2.015.573	0	0	0,0%
13	SS.N.37 DEL MALOJA (MI CONV 01095) S.S.N.37 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL VALICO DI CASTASEGNA RELATIVO AGLI INTERVENTI CONGIUNTI CON LA CONFEDERAZIONE SVIZZERA.	2.530.639	Comp Res.	0 -212.875	0 3.700	2.314.064	0,0%	100,0%	2.317.764	0	3.700	0,2%
14	SS.N.212 DELLA VAL FORTORE (NA 709 00514) S.S.N.212 - AMMODERNAMENTO DEL BIVIO DI PIETRALCINA A S. BARTOLOMEO IN GALDO. III LOTTO	5.639.709	Comp Res.	11.713.242 0		17.352.952	0,0%	0,0%	29.131.741	11.778.789	0	0,0%

Accordo di Programma 2002												
LAVORO		Esercizio 2002					TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
1	SS.N.17 DELL'APPENNINO ABRUZZESE ED APPULO-SANNITICO (AQ 821 00387) ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE TRA I KM. 58+000 E 68+500	0	Comp	3.448.219		33.564.693	0,0%	0,0%	33.564.693	0	0	0,0%
			Res.	30.116.474					GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT		0,0%	
2	SS.N.85 VENAFRANA (CB 709 00200) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI VENAFRO DAL KM.16+050 AL KM.27+500	0	Comp	11.812.085	517.252	37.694.833	0,0%	0,0%	99.600.158	61.388.072	517.252	0,5%
			Res.	26.400.000	0				GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO AREA AMMINIST		0,0%	
3	SS.N.36 DEL LAGO DI COMO E DELLO SPLUGA (MI 821 01105) Lavori di realizzazione della connessione tra la S.S. 36 " Del Lago di Como e dello Spluga" ed il sistema Autostradale di Milano nei Comuni di Monza e Cinisello Balsamo.	0	Comp	139.669.340		159.803.023	0,0%	0,0%	159.803.023	0	0	0,0%
			Res.	20.133.684					GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT		0,0%	
4	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (PG 709 00594) SVINCOLO DI PONTE S. GIONANNI TRA E/45 E SSV PG-BETTOLLE. LAVORI PER IL CONSEGUIMENTO DI UNA MIGLIORE FUNZIONALITA' DELLO SVINCOLO DI PONTE S.GIOVANNI	0	Comp	561.535		561.535	0,0%	0,0%	2.391.678	1.830.143	0	0,0%
			Res.	0					Lavoro principale in corso		0,0%	
5	SS.N.219 DI GUBBIO E PIAN D'ASSINO. (PG 821 00595) S.S. 219 DIRETTRICE PERUGIA-ANCONA. TRATTO IN VARIANTE TRA LA LOC. BRANCA (INNESTO S.S. 318) E FOSSATO DI VICO (S.S. 76)	0	Comp	39.802.230		39.802.230	0,0%	0,0%	39.802.230	0	0	0,0%
			Res.	0							0,0%	
6	SS.N.407 BASENTANA (PZ 821 00366) S.S.N.407. PROGETTO ESECUTIVO PER LA COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO A PIANI SFALSATI PER L'ABITATO DI BERNALDA TARLE KM. 91+200 E 92+500	0	Comp	7.674.491		7.674.491	0,0%	0,0%	7.674.491	0	0	0,0%
			Res.	0					GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT		0,0%	
7	SS.N.1 VIA AURELIA (RM 821 00701) PROGETTO PER L'ELIMINAZIONE DELL'INNESTO A RASO AL KM 37+000 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DI UNO SVINCOLO A PIANI SFALSATI IN CORRISPONDENZA DELLA STRADA COMUNALE DI LADISPOLI	0	Comp	2.855.997		2.855.997	0,0%	0,0%	2.855.997	0	0	0,0%
			Res.	0							0,0%	

Accordo di Programma 2002												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico
8	SS.N.1 VIA AURELIA (RM 821 00702) S.S. N.1 - LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLE OPERE PROTETTIVE E DELLE BARRIERE STRADALI TRA I KM 7+700 E 28+000	0	Comp Res.	3.884.800 0		3.884.800	0,0%	0,0%	3.884.800	0	0	0,0%
9	SS.N.7 VIA APPIA (RM 821 00704) VARIANTE DI TERRACINA - LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLA NORMATIVA VIGENTE DELLE OPERE PROTETTIVE LUNGO LA VARIANTE E RELATIVI RAMI DI SVINCOLO.	0	Comp Res.	4.984.800 0		4.984.800	0,0%	0,0%	4.984.800	0	0	0,0%
10	SS.N.15 VIA FLAVIA (TS 709 00287) LAVORI PER L'ESECUZIONE DEL COLLEGAMENTO TRA L'AUTOSTRADA A/4 ED IL VALICO DI CONFINE DI RABUIESE (COLLEGAMENTO AUTOSTRADALE LACOTISCE RABUIESE)	0	Comp Res.	13.225.252 0	62.079 0	13.163.173	0,0%	0,0%	109.283.131	96.057.879	62.079	0,1%
11	SS.N.50 BIS DEL GRAPPA E DEL PASSO ROLLE (VE 709 00399) S.S. 50 BIS - LAVORI DI AMMODERNAMENTO DEL TRATTO TRA ARTEN E ARSIE' - PROGETTO DI COMPLETAMNETO	0	Comp Res.	11.670.177 0		11.670.177	0,0%	0,0%	11.670.177	0	0	0,0%
12	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 827 00398) LAVORI DI COMPLETAMENTO E ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE ALLE NORME CNR TIPO III CON INSTALLAZIONE DI BARRIERE DI SICUREZZA CENTRALI ED ELIMINAZIONE DEGLI INCROCI A RASO.27 LOTTO - 37 STRALCIO DA	0	Comp Res.	5.389.044 10.329.138	0 77.223	15.640.959	0,0%	0,0%	41.316.552	25.598.370	77.223	0,2%
TOTALI COMPLESSIVI		0	Comp Res.	244.977.970 86.979.296	579.331 77.223	331.300.711	0,0%	0,0%	516.831.730	184.874.464	656.554	0,1%