

Articolo 2												
LAVORO			Esercizio 2002						TOTALI			
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
29	SS.N.112 D'ASPROMONTE (CZ 750 00693) S.S.112 D'ASPROMONTE - LAVORI DI ELIMINAZIONE DI SITUAZIONI DI PERICOLO TRA I KM 61+000 E 62+100 (GALLERIA C) EX ART.6	604.689	Comp Res.	198.475 -5	14.143 596.937	192.079	12,6%	12,8%	4.860.000	0	4.667.921	96,0%
									Lavoro principale in corso		78,6%	
30	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00715) S.S.1 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL'ADEGUAMENTO DEL TRATTO FOLLONICA-CECINA - LOTTO 6/A ===EX ART.6 ==	385.415	Comp Res.	0 387.792	0 542.648	230.559	3,0%	0,0%	13.940.489	0	13.709.930	98,3%
											100,0%	
31	SS.N.1 VIA AURELIA (FI 709 00725) S.S. 1 - VARIANTE DI LIVORNO-LOTTO 1*-LAVORI DI COMPL.MENTO FUNZIONALE LOTTO RIGUARDANTE INTERVENTI CANNA DX GALLERIA MONTENERO===EX ART. 6==	9.546.166	Comp Res.	0 0	0 6.294.958	3.251.208	13,5%	17,1%	39.002.085	0	35.750.877	91,7%
											100,0%	
32	SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (GE 709 00610) SS 28 LAVORI SISTEMAZIONE E AMMOD.TO STATALE KM 132+700 E 136+700 1 STRALCIO: TRA IL KM 132+700 ED IL KM 134+800 - VARIANTE DI PONTEDASSIO=== EX ART.6==	5.405.634	Comp Res.	0 0	0 2.546.401	2.859.233	5,1%	5,2%	32.938.747	0	30.079.513	91,3%
									Lavoro principale ultimato		100,0%	
33	SS.N.566 DIR. DI VAL DI VARA (GE 709 00611) SS 566/DIR LAVORI CONSOLIDAMENTO STATICO E ADEGUAMENTO C.S.IN DISSESTO TRA MONTALE E LEVANTO ===EX ART. 6	5.683.848	Comp Res.	0 0	0 1.611.254	4.072.594	28,5%	36,5%	6.397.276	0	2.324.682	36,3%
									Lavoro principale in corso		49,1%	
34	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 709 00616) SS 1 -LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SS N.1 (AURELIA) CON SSN.582 (COLLE S.BERNARDO) TRA VILLANOVA DI ALBENGA E ALASSIO COMPLANARE==EX ART.6	24.172.583	Comp Res.	0 0	0 11.326.195	12.846.389	22,2%	13,4%	54.244.031	0	41.397.643	76,3%
									Lavoro principale in corso		82,8%	
35	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 709 00619) S.S. 1 - LAVORI COSTR.NE VARIANTE TRA LOCALITA' ORTONOVO E BORGHETTO VARA. 1* LOTTO-COMPLETAMENTO ===EX ART. 6=	17.281.837	Comp Res.	0 0	0 12.363.793	4.918.044	27,1%	17,6%	47.379.487	0	42.461.443	89,6%
									Lavoro principale sospeso		94,5%	

Articolo 2												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R					Stato dei Lavori Principali			%Fisico	
36	SS.N.29 DEL COLLE DI CADIBONA (GE 709 00621) SS N.29 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO DI ALTARE. RIAFFIDAMENTO - PROGETTO IN DATA 5.6.1997 N.5===EX ART.6===	569.585	Comp	0	0	22.635	0,0%	0,0%	3.757.492	0	3.734.858	99,4%
			Res.	-333.374	213.577							
37	SS.N.490 DEL COLLE DEL MELOGNO (GE 727 00617) S.S. N.490 - LAVORI URGENTI DI CONSOLIDAMENTO DEL TRATTO STRADALE SOGGETTO A MOVIMENTI FRANOSI TRA I KM 34+700 E36+700 -(EX ART. 6).	1.451.519	Comp	0	0	254.729	16,3%	0,7%	6.259.050	0	6.004.321	95,9%
			Res.	0	1.196.790							
38	SS.N.453 DELLA VALLE ARROSCIA (GE 751 00423) S.S.453 LAVORI DI COSTRUZIONE VARIANTE ABITATO DI BORGHETTO D'ARROSCIA TRA I KM. 4+300 E 6+600 ==EX ART. 6 === VARIATO IN DATA 2.10.97 N.3738 DA L. 39.5 MLD IN L.34.911.641.378	618.690	Comp	0	0	99.691	0,9%	0,0%	17.028.273	0	16.928.582	99,4%
			Res.	-371.556	147.443							
39	SS.N.45 DI VAL DI TREBBIA (GE 751 00474) SS.45 - LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLO SVINCOLO DI COLLEGAMENTO TRA LA SS. N.45 E LA SS N. 226 IN LOCALITA' LACCIO DI TORRIGLIA===EX ART. 6===	4.503.295	Comp	0	0	2.022.807	52,7%	69,8%	5.340.029	0	3.317.222	62,1%
			Res.	0	2.480.488							
40	SS.N.10 PADANA INFERIORE (MI 709 00633) SS SS 10-35-461 TANGENZIALI DI CASTEGGIO E VOGHERA - LOTTO DI COMPLETAMENTO = PROGETTO AGGIORNATO AL 10.1.97 ===	24.726.555	Comp	0	0	13.014.294	58,6%	60,8%	27.313.609	0	14.299.315	52,4%
			Res.	-61.975	11.650.286							
41	SS.N.596 DEI CAIROLI (MI 709 00660) SS 596 - VARIANTE DI GROPELLO CAIROLI ===== EX ART.6	892.048	Comp	373	373	0	0,0%	0,0%	12.825.213	0	12.825.213	100,0%
			Res.	-276.829	615.219							
42	SS.N.596 DEI CAIROLI (MI 709 00661) S.S. 596 - VARIANTE ALL'ABITATO DI TROMELLO	578.032	Comp	0	0	30.590	8,5%	0,0%	6.176.829	0	6.146.239	99,5%
			Res.	0	547.442							

Articolo 2												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R				Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
43	SS.N.38 DELLO STELVIO (MI 709 00665) SS 38-LAV.URG.RICOSTR VAR TRATTO GROSIO-SONDALO-BORMIO 80+000 E 100+000-LOTTO 3*-STR.3*-COMPL.TO==EX ART.6	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	16.050.643	0	16.050.643	100,0%
			Res.	0	0							100,0%
44	SS.N.510 SEBINA ORIENTALE (MI 709 01034) SS 510 - LAVORI COMPLETAMENTO OPERE CIVILI 5* LOTTO ED OPERE ADIACENTI PER RENDERE FUNZIONALE INTERO TRATTO =EX ART.6==	12.832.918	Comp	0	0	9.046.480	7,1%	7,1%	57.407.669	0	48.361.189	84,2%
			Res.	0	3.786.438				Lavoro principale ultimato			100,0%
45	SS.N.470 DELLA VALLE BREMBANA (MI 709 01035) S.S. 470 LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI S.PELLEGRINO TERME KM 22+000 E 26+000 = EX ART 6 =	6.563.932	Comp	0	0	5.519.830	14,2%	0,0%	41.615.300	0	36.095.469	86,7%
			Res.	4.738.066	5.782.167				Lavoro principale in corso			94,9%
46	SS.N.38 DELLO STELVIO (MI 709 01036) SS 38 - LAVORI PER LA RICOSTR.NE IN VARIANTE DEL TRATTO GROSIO-SONDALO-BORMIO - COMPL.TO DEL LOTTO N.4===EX ART.6==	4.641.775	Comp	0	0	4.417.978	0,0%	0,0%	38.449.130	0	34.031.152	88,5%
			Res.	0	223.797				Lavoro principale ultimato			100,0%
47	SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01041) SS 415-COMP.TO SVINCOLO IN CORRISPONDENZA SP 159 IN COMUNE PESCHIERA===EX ART.6===PROGETTO RIAGG.TO N.10713 19.12.94==(VECCHIA CLASSIFICA MI 666/751)	0	Comp	0	0	0	7,0%	0,0%	7.728.256	0	7.728.256	100,0%
			Res.	372.902	372.902							68,0%
48	SS.N.340 REGINA (MI 709 01057) SS 340-LAVORI ADEGUAMENTO CIMA DI PORLEZZA (KM 46+200) CONFINE DI STATO (KM 52+300)-2* LOTTO: DA CRESOGNO AD ALBOGASIO DAL KM 48+420 AL KM 51+315 (EX ART.6)	46.037.727	Comp	0	0	31.230.091	42,1%	45,8%	46.037.727	0	14.807.636	32,2%
			Res.	0	14.807.636				Lavoro principale in corso			45,8%
49	SS.N.340 REGINA (MI 709 01064) SS 340 -LAVORI DI SISTEMAZIONE TRA REZZONICO E DONGO - VARIANTE ABITATI PIANELLO -MUSSO E DONGO TRA I KM.9+087 ==LAV.RICOMPLETAMENTO ==EX ART.6==	1.725.569	Comp	0	0	1.217.390	0,0%	0,0%	32.104.573	0	30.887.184	96,2%
			Res.	0	508.180				Lavoro principale ultimato			93,9%

Articolo 2												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R				Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
50	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 751 00692) SS SS 42 E 510 - LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE DI PISOGNE-BOARDIO - ==EX ART.6 ==	17.560	Comp	0	0	17.560	0,0%	0,0%	5.038.368	0	5.020.809	99,7%
			Res.	0	0							100,0%
51	SS.N.265 DEI PONTI DELLA VALLE (NA 709 00319) SS SS 7 E 265 - LAVORI COSTRUZIONE VARIANTE TRA CAPUA E MADDALONI COMPRESA VARIANTE ESTERNA ABITATO CASERTA - LOTTO 2 - 2 E 3 STRALCIO	20.133.696	Comp	0	0	13.800.439	11,3%	10,2%	67.028.005	0	53.227.566	79,4%
			Res.	-28	6.333.229				Lavoro principale in corso			94,8%
52	SS.N.212 DELLA VAL FORTORE (NA 709 00320) SS 212 "DELLA VALFORTORE" LAVORI DI COMPLETAMENTO DEL LOTTOIN PROSSIMITA' DI BENEVENTO TRA I KM 0+000 E 5+865 (PROV. DI BENEVENTO)====EX ART.6	1.524.843	Comp	0	0	588.833	0,0%	0,0%	8.666.935	0	8.078.102	93,2%
			Res.	-48.722	887.288							100,0%
53	SS.N.7 VIA APPIA (NA 709 00474) S.S. 7 APPIA - PROG.ESECUTIVO LAVORI COMPLETAMENTO RESTAURO E RECUPERO PONTE BORBONICO "REAL FERDINANDO SUL FIUME GARIGLIANO" AL KM.156+248 (PROV. DI CE)	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	2.271.748	0	2.271.748	100,0%
			Res.	0	0				Lavoro principale ultimato			100,0%
54	SS.N.268 DEL VESUVIO (NA 750 00318) SS 268-TRONCO CERCOLA-TORRE ANNUNZIATA-LAVORI COSTRUZIONE RADDOPPIO VARIANTE ALLA STATALE 268 KM 0+000 AL KM 19+554 -LOTTO 2° DAL KM 0+000 AL KM 11+609==EX ART.6	35.348.892	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
			Res.	-35.348.892					LAVORO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO AREA AMMINIST			0,0%
55	SS.N.166 DEGLI ALBURNI (NA 750 00341) SS 166 - LAVORI URGENTI RICOSTRUZIONE VIADOTTO SUL TORRENTE FASANELLA AL KM. 29+800 E MIGLIORAMENTO PLANO-ALTIMETRICO TRATTO KM 29+500 E 30+000 ==EX ART. 6	37.980	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	2.950.657	0	2.950.657	100,0%
			Res.	-37.980	0							100,0%
56	SS.N.3 BIS TIBERINA ( E/7 ) (PG 709 00421) SS 3/BIS E SGC E/45 - LAVORI URGENTI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO C.S. TRATTO TRA I KM 39+700 E 40+000 E KM 40+850 E47+500 (LATO DX) ==EX ART.6== RIPROPOSTO RIAFFID.A T.P.	0	Comp	12.294	12.294	0	0,0%	0,0%	3.148.267	0	3.148.267	100,0%
			Res.	0	0				Lavoro principale ultimato			100,0%

Articolo 2												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R				Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
57	SS.N.3 VIA FLAMINIA (PG 751 00422) SS3-VARIANTE DI FOLIGNO - LAVORI URGENTI RISANAMENTO E ADEGUAMENTO CORPO STRADALE TIPO III TRATTO TRA SVINCOLO S. ERACLIDE SS 75 CON INSERIMENTO SPARTITRAFFICO NEW JERSEY==EX ART.6	3.560.609	Comp	0	0	3.296.466	0,0%	0,0%	40.405.748	0	37.109.282	91,8%
			Res.	0	264.143							100,0%
58	SS.N.585 FONDO VALLE DEL NOCE (PZ 709 00354) STRADA DI COLLEGAMENTO SS 585 CON L'AUTOSTRADA SA-RC LOTTO 1 STRALCIO 2° LAVORI RISISTEMAZIONE AL KM. 1+700 A SEGUITO MOVIMENTO FRANOSO ==EX ART. 6 =	0	Comp	16.462	16.462	0	0,0%	0,0%	9.804.546	0	9.804.546	100,0%
			Res.	0	0							100,0%
59	SS.N.239 DI CAMPIGLIO (TN 709 00662) S.S.239 LAVORI DI COMPLETAMENTO COSTRUZIONE VARIANTE ABITATO MADONNA DI CAMPIGLIO KM. 16+500 E 19+000 - ===EX ART.6 =	13.445.896	Comp	0	0	0	40,6%	40,6%	29.951.843	0	29.951.843	100,0%
			Res.	0	13.445.896							100,0%
60	SS.N.43 DELLA VAL DI NON (TN 709 00664) SS N.43 VARIANTI E SISTEMAZIONI DEL TRATTO ROCCHETTA MOLLARO LAVORI DI COMPLETAMENTO == EX ART.6==	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	575.203	0	575.203	100,0%
			Res.	0	0							100,0%
61	SS.N.29 DEL COLLE DI CADIBONA (TO 709 00402) SS 29 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA DI MONTA' ===== EX ART.6	9.932.803	Comp	0	0	3.697.280	10,9%	2,1%	47.494.608	0	43.797.328	92,2%
			Res.	0	6.235.523				Lavoro principale ultimato		100,0%	
62	SS.N.229 DEL LAGO D'ORTA (TO 709 00403) SS.SS.NN.229-32-341-11-211-LAVORI DI COSTRUZIONE DEL COLLEGAMENTO ESTERNO ALL'ABITATO DI NOVARA-4° LOTTO:TRA LA SS.N.211 (KM 67+150) E LA SS. N.11 (KM 90+600),=PS 96 - EX ART. 6	19.920.358	Comp	7.360.556	0	20.962.109	15,5%	15,6%	50.009.855	0	29.047.746	58,1%
			Res.	1.187.851	7.506.656				Lavoro principale in corso		60,0%	
63	SS.N.21 DELLA MADDALENA (TO 709 00479) SS 21 - LAVORI PER OVVIARE AGLI INCONVENIENTI E PERICOLI ALLACIRCOLAZIONE NEL TRATTO TRA I KM 9+700 E 45+000 === EX ART.6	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	7.162.494	0	7.162.494	100,0%
			Res.	0	0				Lavoro pncipale ultimato		100,0%	





Fondi Legge ROMA CAPITALE												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
1	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00010) G.R.A.-LAV.ADEG.TO A 3 CORSIE PER OGNI SENSO DI MARCIA LOTTO 23/BIS-1° STR. DAL KM 64+813 AL KM 68+223=LAVORI PREVISTI NEL P.T.97/99= MA FINANZIATI CON LEX GIUBILEO=(L.140 MLD L.)	2.415.317	Comp Res.	0 215.984	0 1.293.847	1.337.454	2,7%	0,0%	24.561.154	0	23.223.699	94,6%
									Lavoro principale ultimato		100,0%	
2	GRANDE RACCORDO ANULARE DI ROMA (G.R.A.) (RM GIUB 00012) AUTOSTRADA AEROPORTO DI FIUMICINO - LOTTO 3°- LAVORI COSTRUZIONE 3° CORSIA DAL KM 14+000 AL KM 18+400-GIUBILEO (D.L.349/96)	672.111	Comp Res.	0 -321.147	0 254.580	96.384	3,0%	0,0%	9.165.550	0	9.069.166	98,9%
									Lavoro principale ultimato		100,0%	
3	RACCORDO AUTOSTRADEALE ROMA - FIUMICINO (RM GIUB 00013) AUT. ROMA-FIUMICINO-LOTTO 2° LAVORI COSTRUZIONE 3° CORSIA DAL KM 10+800 AL KM 14+000 ===GIUBILEO L.349/96	3.773.316	Comp Res.	0 -634.532	0 835.066	2.303.718	0,8%	0,0%	42.240.639	0	39.936.921	94,5%
									Lavoro principale ultimato		100,0%	
TOTALI COMPLESSIVI Fondi Legge ROMA CAPITALE		6.860.745	Comp Res.	0 -739.695	0 2.383.494	3.737.556	1,7%	0,0%	75.967.342	0	72.229.786	95,1%
									Lavoro principale ultimato		100,0%	