

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico				
1	SS.N.77 DELLA VAL DI CHIENTI (AN 709 00325) S.S.N.77. REALIZZAZIONE DI UNA VARIANTE FRA LE PROGRESSIVE KM 94+850 E 95+600 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VILLA POTENZA.	1.688.595	Comp	0	0	1.688.998	0,0%	0,0%	1.879.903	0	192.905	10,3%
			Res.	0	1.597							0,0%
2	SS.N.78 PICENA (AN 709 00330) SS. 78 TRONCO ASCOLI PICENO - COMUNANZA LOTTO 2: PONTE STARESE CARBONARIA - PROLUNGAMENTO FUNZIONALE DEL 2 STRALCIO CON L'INNESTO DELLA SS 78	8.369.910	Comp	0	0	6.605.424	0,0%	0,0%	6.644.856	0	39.432	0,6%
			Res.	-1.747.568	16.918							0,0%
3	SS.N.256 MUCCESE (AN 709 00331) S.S. 256. ELIMINAZIONE DI VIZIOSITA' PLANO-ALTIMETRICHE DAL KM. 28+667 AL KM. 33+566 CON ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM. 30+450. STRALCIO 2 DAL KM. 28+667 AL KM. 32+336	2.525.972	Comp	0		2.104.500	0,0%	0,0%	2.104.500	0	0	0,0%
			Res.	-421.472								0,0%
4	SS.N.73 BIS DI BOCCA TRABARIA (AN 709 00332) SS. 73-BIS LAVORI DI ADEGUAMENTO TRATTO TRA LE KM.CHE 42+665 E 43+290 - PUNTO NERO-	994.903	Comp	0		994.903	0,0%	47,2%	994.903	0	0	0,0%
			Res.	0								47,2%
5	SS.N.424 DELLA VAL CESANO (AN 727 00328) S.S. 424 - LAVORI DI COMPLETAMENTO CON INTERVENTO IN SEDE DELLA VARIANTE DI PERGOLA AL KM. 32+520 E 35+000	2.631.252	Comp	0	0	1.711.886	45,5%	46,7%	2.631.252	0	919.366	34,9%
			Res.	0	919.366							46,7%
6	SS.N.479 SANNITE (AQ 709 00379) LAVORI PER LA COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ESTERNA ALL'ABITATO DI ANVERSA DEGLI ABRUZZI TRA LE PROGR.VE 13+400 E 15+800 - 1? LOTTO	12.643.994	Comp	0	0	9.858.092	0,0%	0,0%	9.860.277	0	2.185	0,0%
			Res.	-2.783.717	2.185				Lavoro principale in corso			0,0%
7	SS.N.80 DEL GRAN SASSO D'ITALIA (AQ 709 00381) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALLA STATALE FRA TERAMO E GIULIANOVA - LOTTO III? - TRATTO VILLA ZACCHEO - MOSCIANO STAZIONE	67.615.802	Comp	0	0	52.976.559	0,0%	0,0%	53.661.601	0	685.042	1,3%
			Res.	-13.973.166	666.077				Lavoro principale sospeso			0,0%

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2002					TOTALI					
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico
8	SS.N.491 DI ISOLA DEL GRAN SASSO (AQ 709 00382) LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA SEDE STRADALE DEL TRATTO COMPRESO TRA LE PROGR.VE KM.CHE 10+500 E 13+500	4.703.300	Comp	0	0	2.136.421	50,9%	51,1%	3.774.058	0	1.637.637	43,4%
			Res.	-929.242	1.637.637				Lavoro principale in corso			51,1%
9	SS.N.545 RIVOLESE (BA 709 00562) S.S.N.545.PROGETTO DEI LAVORI PER LA ELIMINAZIONE DEL PASSAGGIO A LIVELLO AL KM.19+800.	3.920.969	Comp	0	0	1.116.787	77,0%	80,5%	4.103.848	0	2.987.061	72,8%
			Res.	0	2.804.182				Lavoro principale in corso			80,5%
10	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00643) S.S. 9 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE ALL'ABITATO DI FIORENZUOLA (PC) - ESTESA KM. 6+418,83	16.550.194	Comp	3.158.338	0	18.915.073	0,0%	0,0%	19.708.532	0	793.459	4,0%
			Res.	0	793.459				Lavoro principale in corso			0,0%
11	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00644) LAVORI DI COMPLETAMENTO TRA LO SVINCOLO PER L'AEROPORTO E VIA DEI MERCATI	5.496.603	Comp	1.210.713	0	6.649.434	0,0%	15,0%	6.884.065	0	234.630	3,4%
			Res.	0	57.883				Lavoro principale in corso			15,0%
12	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (BO 709 00645) SGC E45 - LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL VIADOTTO 'ORFIO' TRA I KM. 180+400 E 183+180 LOTTO 4 STRALCIO 1	11.700.673	Comp	2.249.449		13.904.118	0,0%	0,0%	13.904.118	0	0	0,0%
			Res.	-46.004					Lavoro principale in corso			0,0%
13	SS.N.569 DI VIGNOLA (BO 709 00647) S.S.N.569.NUOVO PONTE DI VIGNOLA. PROGETTO.	20.503.339	Comp	0	0	17.273.980	0,0%	0,0%	17.330.362	0	56.382	0,3%
			Res.	-3.172.977	56.382				Lavoro principale in corso			0,0%
14	SS.N.467 DI SCANDIANO (BO 709 00648) TRATTO DA SCALO DI DINAZZANO A SCANDIANO LOC. CHIOZZA ; ADEGUAMENTO SVINCOLI: CHIOZZA, VENTOSO, OBERSETTO, RIPA	34.086.155	Comp	0	0	26.840.927	0,0%	0,0%	27.219.416	0	378.490	1,4%
			Res.	-6.866.739	378.490				Lavoro principale in corso			0,0%

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
			R					Stato dei Lavori Principali			%Fisico	
15	SS.N.9 VIA EMILIA (BO 709 00649) PROLUNGAMENTO DELLA COMPLANARE DI BOLOGNA. TRATTO STAZIONE DI S.LAZZARO - OSTERIA GRANDE DAL KM.22+045 AL KM.61+640 LOTTO 1	9.707.904	Comp	0	0	8.696.894	0,0%	37,6%	8.724.202	0	27.309	0,3%
			Res.	-1.011.010	0							37,6%
16	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00296) S.S.N.125 - PROGETTO ESECUTIVO DI UN'INFRASTRUTTURA VIARIA SOSTITUTIVA DELLA S.S.N.125 TRONCO TERTENIA S. PRIAMO 3 LOTTO E 2 STRALCIO	18.419.059	Comp	1.823.668	0	20.153.760	0,0%	0,0%	20.242.727	0	88.967	0,4%
			Res.	0	88.967				Lavoro principale in corso			0,0%
17	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00490) S.S. 125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 125 TRA S.PRIAMO E TERTENIA LOTTO 3 STRALCIO 1	23.602.080	Comp	0	0	18.339.680	0,0%	0,0%	18.344.572	0	4.892	0,0%
			Res.	-5.257.508	4.892				Lavoro principale in corso			0,0%
18	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00491) S.S. 125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA SS.125 TRA S.PRIAMO E TERTENIA LOTTO 2 STRALCIO 1	19.625.362	Comp	0	0	15.664.762	0,0%	0,0%	15.673.486	0	8.724	0,1%
			Res.	-3.951.677	8.724				Lavoro principale in corso			0,0%
19	SS.N.125 ORIENTALE SARDA (CA 709 00492) S.S. 125 - LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA NUOVA S.S. 125 TRA S.PRIAMO E TERTENIA LOTTO 2 STRALCIO 2	41.058.323	Comp	0	0	32.145.530	0,0%	0,0%	32.159.345	0	13.815	0,0%
			Res.	-8.898.979	13.815				Lavoro principale in corso			0,0%
20	S.G.C. FIRENZE - PISA - LIVORNO (E74) (FI 709 00724) SGC FI-PI-LI - TRONCO:PONTEDERA-PISA - LAVORI COMPLETAMENTO LOTTO 13 PER IL COLLEGAMENTO SS 1====EX ART.6=====	10.101.518	Comp	9.614	9.614	7.430.863	23,4%	22,5%	10.779.438	0	3.348.576	31,1%
			Res.	0	2.670.655				Lavoro principale in corso			42,0%
21	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00747) LAVORI ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELL'ESTESA DI KM.63+561.13 DAL KM.60+525 AL KM.63+561 LOTTO 11 TRONCO GROSSETO-SIENA	13.962.120	Comp	1.765.017	0	15.660.910	0,0%	0,0%	15.754.072	0	93.162	0,6%
			Res.	0	66.227				Lavoro principale in corso			0,0%

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
22	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00749) LAVORI ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELL'ESTESA DI KM. 63+561.13 LOTTO 2 DAL KM.11+050 AL KM. km.20+350	38.727.659	Comp	0	0	44.838.622	0,0%	0,0%	45.151.474	0	312.852	0,7%
			Res.	6.316.152	205.190							0,0%
23	S.G.C. GROSSETO - FANO (E78) (FI 709 00751) SGC GROSSETO-FANO. TRONCO:GR-SI. LAVORI DI ADEGUAMENTO A 4 CORSIE DELL'ESTESA COMPLESSIVA DI KM.63+561.13. LOTTO 10 DAL KM.53+400 AL 60+525	29.385.824	Comp	1.731.910	0	34.050.899	0,0%	0,0%	34.355.392	0	304.494	0,9%
			Res.	3.194.736	261.571							0,0%
24	SS.N.429 DI VAL D'ELSA (FI 709 00759) SS. 429 TRONCO: POGGIBONSI - EMPOLI. LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA VARIANTE DI CERTALDO	92.913.608	Comp	0	0	72.875.107	0,0%	0,0%	73.482.565	0	607.458	0,8%
			Res.	-19.479.677	558.824							0,0%
25	SS.N.206 PISANA-LIVORNESE (FI 709 00760) PROGETTO ESECUTIVO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA VARIANTE ALLA SS 206 IN CORRISPONDENZA DELL'ABITATO DI VICARELLO	4.465.711	Comp	0	0	3.187.218	19,9%	20,0%	3.860.564	0	673.346	17,4%
			Res.	-605.146	673.346							20,0%
26	SS.N.333 DI USCIO (GE 795 00625) LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PER RIPARAZIONE OPERE D'ARTE SULL'INTERO PERCORSO E CONSOLIDAMENTO C.S. TRA I KM. 18+280 E 19+400	4.474.509	Comp	0	0	515.685	91,4%	83,3%	4.263.588	0	3.747.904	87,9%
			Res.	-210.921	3.747.904				Lavoro principale ultimato			100,0%
27	SS.N.1 VIA AURELIA (GE 795 00629) VARIANTE ALL'ABITATO DI LA SPEZIA. COMPLETAMENTO DEL LOTTO 2 MEDIANTE LA REALIZZAZIONE DEI COLLEGAMENTI CON L'ABITATO: SVINCOLO CASTELLETTI A VIA FONTE- VIVO; SVINCOLO VIA FONTEVIVO - C.SO NAZIONALE E	22.933.785	Comp	0	0	18.948.099	0,0%	0,0%	18.948.099	0	0	0,0%
			Res.	-3.985.686								0,0%
28	SS.N.340 REGINA (MI 709 01094) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA VARIANTE DI MENAGGIO : 1 LOTTO - 2 STRALCIO - MENAGGIO - PASTURA	32.598.836	Comp	0	0	39.385.029	0,0%	0,0%	39.585.375	0	200.346	0,5%
			Res.	6.986.538	200.346				Lavoro principale in corso			0,0%

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento Pagato	Fisico	Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
									Stato dei Lavori Principali		%Fisico	
29	SS.N.415 PAULLESE (MI 709 01096) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLO SVINCOLO A DUE LIVELLI IN CORRISPONDENZA DELLA S.P. N. 39 "CERCA" (PROGR. KM. 9+325) (COMUNI DI PNTIGLIATE-MEDIGLIA-SETTALA)	3.613.134	Comp	0	0	1.327.717	66,6%	100,0%	3.613.134	0	2.285.417	63,3%
									Lavoro principale ultimato		100,0%	
30	SS.N.42 DEL TONALE E DELLA MENDOLA (MI 709 01097) LAVORI DI COSTRUZIONE DELLA TANGENZIALE SUD DI BERGAMO I LOTTO - 1 STRALCIO: COMPLETAMENTO DA DALMINE (S.S.525) A VILLA D'ALME (S.S.470).	115.426.082	Comp	0	0	115.378.409	0,0%	0,0%	115.428.117	0	49.708	0,0%
									GETTO ATTUALMENTE SI TROVA PRESSO UFFICIO CONT		0,0%	
31	SS.N.639 DEI LAGHI DI PUSIANO E DI GARLATE (MI 709 01098) S.S.N.639.Tronco:Vercurago-Cisano Bergamasco. Lavori di adeguamento della sede stradale al tipo IV (CNR80)con eliminazione del passaggio a livello tra i km.31+000	2.308.163	Comp	0	0	2.308.163	0,0%	0,0%	2.308.163	0	0	0,0%
									Lavoro principale in corso		0,0%	
32	SS.N.87 SANNITICA (NA 709 00511) SS.SS. N.87-88 "FONDO VALLE TAMMARO". LAVORI OCCORRENTI PER L'AMMODERNAMENTO ED ADEGUAMENTO AL TIPO III NORME CNR/80 DEL TRATTO COMPRESO TRA IL KM.79+200 ED IL KM.84+500	2.959.273	Comp	35.885.447	1.524.184	35.566.411	9,1%	9,0%	38.860.858	0	3.294.447	8,5%
											9,0%	
33	SS.N.270 DELL'ISCHIA VERDE (NA 727 00512) S.S. 270. LAVORI OCCORRENTI PER IL RAFFORZAMENTO DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE, LA RICOSTRUZIONE ED INTEGRAZIONE DELLE OPERE DI PROTEZIONE LUNGO L'INTERO TRONCO	3.784.241	Comp	0	0	2.938.602	23,1%	23,2%	3.784.241	0	845.639	22,3%
									Lavoro principale in corso		23,2%	
34	SS.N.121 CATANESE (PA 727 00819) SS. 121 LAVORI DI PRIMO INTERVENTO PER IL RIPRISTINO DEL TRATTO COMPRESO TRA I KM. 145+700 E 147+800	0	Comp	0	0	0	0,0%	0,0%	0	0	0	0,0%
									Lavoro principale in corso		0,0%	
35	S.G.C. ORTE - RAVENNA (E45) (PG 709 00585) RACC.CIVITAVECCHIA-RIETI TRONCO: IV TERNI-RIETI TRATTO TERNI-MOGGIO -LOTTO 3 DALLA S.C. SAN LORENZO ALLA S.S.N.3	21.448.626	Comp	0	0	17.071.712	0,0%	0,0%	17.395.255	0	323.543	1,9%
											0,0%	

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico
43	SS.N.7 VIA APPIA (RM 709 00684) LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SOVRASTRUTTURA STRADALE DELLA SSV DI SALDATURA TRA LA VARIANTE DI PROSEDI E LA SS N. 7 APPIA LUNGO LA DIRETTRICE DELLA PROVINCIALE "CONSOLARE"	6.725.625	Comp Res.	0 -1.627.703	0 2.053.188	3.044.733	39,6%	39,8%	5.097.921	0	2.053.188	40,3%
												39,8%
44	SS.N.156 DEI MONTI LEPINI (RM 709 00689) S.S.N.156 VARIANTE DEL TRATTO PROSEDI - LATINA LOTTO 1° DAL KM.0+000 AL KM.9+200 DALLO SVINCOLO PER LA CONSOLARE SECONDA ALLO SVINCOLO PER PONTINIA	59.006.234	Comp Res.	0 -10.636.798	0 435.541	47.933.895	0,0%	0,0%	48.369.436	0	435.541	0,9%
									Lavoro principale parzialmente sospeso			0,0%
45	SS.N.7 VIA APPIA (RM 709 00690) S.S. 7 LAVORI DI COSTRUZIONE DEL LOTTO 1 - STRALCIO 1 DELLA VARIANTE DI FORMIA DALLA SP 'MARANOLA' AD ACQUATRAVERSA	25.301.223	Comp Res.	0 -25.149.556	0 151.667	0	0,0%	0,0%	151.667	0	151.667	100,0%
												0,0%
46	SS.N.28 DEL COLLE DI NAVA (TO 709 00810) PROGETTO ESECUTIVO DELLA VARIANTE PRESSO LA LOCALITA' "SANTUARIO DI VICOFORTE" (KM. 36+135) E (KM. 37+250)	1.435.255	Comp Res.	0 0	0 0	1.435.255	0,0%	46,9%	1.435.255	0	0	0,0%
									Lavoro principale ultimato			46,9%
47	SS.N.565 DI CASTELLAMONTE (TO 709 00814) LAVORI URGENTI DI COSTRUZIONE DI UNA GALLERIA PARAMASSI AL KM. 6+200 IN LOCALITA' QUAGLIUZZO	2.426.330	Comp Res.	0 0	0 521.793	1.904.537	22,4%	22,5%	2.426.330	0	521.793	21,5%
									Lavoro principale sospeso			22,5%
48	SS.N.11 PADANA SUPERIORE (TO 709 00816) S.S. 11 - VARIANTE ESTERNA AGLI ABITATI DI VERCELLI E BORGOVERCELLI	63.265.970	Comp Res.	0 -12.219.268	0 253.663	50.793.039	0,0%	0,0%	51.046.702	0	253.663	0,5%
												0,0%
49	SS.N.23 DEL COLLE DI SESTRIERE (TO 709 00817) VARIANTE DI STUPINIGI ALLA S.S. 23 DEL SESTRIERE	11.886.256	Comp Res.	0 -1.890.438	0 889.162	9.106.656	0,0%	0,0%	9.995.818	0	889.162	8,9%
									Lavoro principale in corso			0,0%

Accordo di Programma 2000												
LAVORO		Esercizio 2002						TOTALI				
n°	titolo	Totale Residuo C al 31-dic-2001	C R	Impegnato	Pagato	Totale Residuo C al 18-dic-2002	Lavori Principali Avanzamento		Impegnato	Anni Futuri	Pagato	%Pag.
							Pagato	Fisico	Stato dei Lavori Principali			%Fisico
50	SS.N.231 DI S.VITTORIA (TO 709 00825) LAVORI DI COSTRUZIONE DEL RACCORDO TRA LA S.S. 231 "DI SANTA VITTORIA D'ALBA" E LA S.S. 456 "DEL TURCHINO"	63.663.642	Comp Res.	0 -15.736.496	0 24.790	47.902.356	0,0%	0,0%	47.927.146	0	24.790	0,1%
51	S.S.V. CALTANISSETTA - GELA (USPA709 00823) S.S.V. CALTANISSETTA-GELA. COLLEGAMENTO DELLA SSV E L'ABITATO DI PIETRAPERSIA. PROGETTO ESECUTIVO DEGLI INTERVENTI STRUTTURALI PER L'APERTURA AL TRAFFICO DEL VIADOTTO PARDAZZO IN	3.271.149	Comp Res.	0 -79.598	0 1.100.808	2.090.743	44,7%	43,0%	3.191.551	0	1.100.808	34,5%
52	SS.N.434 LEGNAGHESE (VE 709 00386) PROGETTO ESECUTIVO DEL NUOVO SVINCOLO A LIVELLI SFALSATI TRAL'AUTOSTRADA A/13 BOLOGNA-PADOVA E LA SS.N.434 IN LOCALITA' "VILLAMARZANA".	9.331.427	Comp Res.	0 -1.400.415	0 765.943	7.165.070	0,0%	0,0%	7.950.554	0	785.484	9,9%
53	SS.N.10 PADANA INFERIORE (VE 709 00389) S.S.N.10 "PADANA INFERIORE" VARIANTE AGLI ABITATI DI MONSELICE ED ESTE	41.626.426	Comp Res.	0 -4.443.013	0 102.396	37.081.017	0,0%	0,0%	37.183.413	0	102.396	0,3%
54	SS.N.246 DI RECOARO (VE 709 00390) SS. 246 - VARIANTE DI MONTECCHIO MAGGIORE	36.394.332	Comp Res.	0 -4.453.185	0 4.577.878	27.363.268	0,0%	0,0%	32.164.229	0	4.800.960	14,9%
55	SS.N.11 PADANA SUPERIORE (VE 709 00391) SS. 11 - COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI PESCHIERA - STRALCIO 2 DAL CASELLO DI PESCHIERA ALLA VARIANTE ALLA SS.249. CONVENZIONE ANAS REGIONE	18.452.151	Comp Res.	0 -2.010.157	0 1.088.606	15.353.388	0,0%	0,0%	16.479.000	0	1.125.612	6,8%
56	SS.N.53 POSTUMIA (VE 709 00392) S.S. 53 - COMPLETAMENTO TANGENZIALE DI ODERZO. CONVENZIONE ANAS REGIONE	11.258.760	Comp Res.	0 -1.073.808	0 425.723	9.759.229	0,0%	0,0%	10.184.952	0	425.723	4,2%