

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Metodi autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Materie in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/ in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
VENETO																	
BELLUNO	OSPEDALE DI BELLUNO SOPRACCOSTR. INFETTIVI	36		10.228.509.751		26/06/1997	03/12/1997	05-ago-97	Conclusi	9.797.066.704							
CONSELVE	AGGREGATI A MEDICINA GEN. APPAREC. BIOMEDICHE	18		5.226.198.358													
FELTRE	OSPEDALE PUBBLICO-P. L. INFETTIVI AGGREGATI MED. GENERALE	10		3.685.526.637													
LEGNAGO	OSPEDALE P.L. AGGREGATI REP. DI MED. GENERALE-APPAREC. BIOMEDICHE	24		3.761.683.189	3.761.683.189	26/06/1997	03/12/1997	18-gen-99	Conclusi	2.961.999.990							
MESTRE	OSP. UMBERTO I (UNICO ESEC PER TUTTI LAB E REP.)-APPAREC. BIOMEDICHE	48		12.288.926.094	7.397.328.265	26/06/1997	03/12/1997				programma e programmazione nuovi interventi con Deliberazione della Giunta Regionale del Veneto						
MESTRE	POTERIZZAMENTO RADIOLOGIA PER DIAGNOSTICA IMMAGINE PRESSO L'OSPEDALE DI MESTRE			3.334.059.000	2.250.895.572	26/06/1997	03/12/1997	01-giu-98	Conclusi	2.824.362.402							
PADOVA	PEDIATRIA-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	6		1.132.624.993													
PADOVA	ESEC. CON BUSONERA E CLINICA PEDIATRICA)	58		10.917.293.354	10.917.293.354	26/06/1997	03/12/1997	01-dic-00	In esecuzione	8.189.760.254		1.408.653,29					1.408.653,29
PADOVA	PEDIATRIA-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	4		395.213.919													
PADOVA	OSPEDALE CIVILE GIUSTINIANO REPARTO INFETTIVI.			3.582.411.464													
ROVIGO	OSPEDALE DI ROVIGO	36		9.672.380.243	9.672.380.243	26/06/1997	03/12/1997	23-feb-98	Conclusi	8.580.630.939							
TREVISO	OSP. CA' FONCELLO - ISOLAMENTO PEDIATRICO-APPAREC. BIOMEDICHE	4		809.224.569	809.224.569	26/06/1997	03/12/1997		Da affidare			417.929,61					417.929,61
TREVISO	REP. INFETTIVI - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	48		13.556.809.609	13.556.809.609	26/06/1997	03/12/1997	09-set-96	in esercizio	13.525.000.000							
VALDOBBIAD.	OSPEDALE GUCCIARDINI OSP. EX PSICHIATRICO DI MONTEZZA (URGENTE)-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	18		4.326.417.362													
VERONA	OSP. S. DORTOLO - REPARTO INFETTIVI (URGENTE)-APPAREC. BIOMEDICHE	60		9.925.051.249	7.663.000.000	26/06/1997	03/12/1997	15-lug-98	in esercizio	7.663.000.000							
VICENZA	OSPEDALE PUBBLICO - APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	18		4.925.390.026								3.011.393,08					3.011.393,08
VENEZIA-LIDO	OSPEDALE "AL MARE" PEDIATRICO-APPARECCHIATURE (URGENTE)-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	50		13.394.286.310													
VERONA	OSPEDALE "AL MARE" PEDIATRICO-APPARECCHIATURE (URGENTE)-APPARECCHIATURE BIOMEDICHE	60		15.785.479.113	15.785.479.110	26/06/1997	03/12/1997	17-set-98	in esecuzione	3.663.708.436		3.130.186,05	3.130.186,05				6.260.372,09
	TOTALE	554		136.166.451.711	91.261.570.134												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	496															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letti		Importi per interventi in edilizia	Metri autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera la data	Materie in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/la esecuzione/ospes/ conclusa/la esercizio)	Importo spesi sul conto complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera		
		Deliberati Cipe 31/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale			
<b>ABRUZZO</b>																			
AVEZZANO (AQ)	OSPEDALE S. FILIPPO	3		977.911.057	837.441.325	21/03/1997													
CRIETI	OSP. SS. ANNUNZIATA	22		6.951.998.563	6.951.998.563	21.03.1997	23/02/1999				L'ultimazione fissata per l'ultimazione dei lavori è per il 25/09/04								
L'AQUILA	OSPEDALE SAN SALVATORE -RISTRUT. REPARTO INFETTIVL-	9		1.710.470.374							Il nuovo progetto esecutivo è stato approvato con delibera di G.R. N. 857 del 10/10/02. Deve essere perfezionato l'iter inerente l'atto di concessione e mutuo. Si resta in attesa di determinazioni e comunicazioni da parte della Regione per poter procedere all'appalto dei lavori.								
PESCARA	OSPEDALE SPIRITO SANTO	30		4.030.181.603							Con atto deliberativo n. 682 in data 02/08/02 l'A. Usi di Teramo ha approvato la progettazione preliminare inerente ai lavori in oggetto. E' in corso di approvazione la progettazione esecutiva relativa ai lavori di "Ristrutturazione reparto malattie infettive O.C. di Teramo - Programma di interventi urgenti per prevenzione e lotta AIDS L. 135/90. Nella programmazione triennale 2003-05 di questa A.L. è prevista la completa disponibilità finanziaria per l'anno 2003.								
TERAMO	ISTITUTI RIUNITI	23		4.195.024.459	3.973.753.148	21/03/1997													

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Stato in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/la esecuzione/ospesiti/ conclusi/ in esercizio)	Importo spesa sul conto complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
VASTO	OSPEDALE CIVILE	23		6.628.832.394	6.046.263.005	21/03/1997					di programmazione dell'art. 20 2° fase, la spesa del finanziamento di cui alla L. 135/90 non verrà utilizzata per l'intervento del vecchio ospedale, bensì per il cofinanziamento del Nuovo ospedale di Vasto.						
	TOTALE	110		24.494.418.451	17.809.456.041												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	110															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letti		Importi per interventi in edilizia	Metri autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Materiale in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/ospesi/ conclusi/In esercizio	Importo spese sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spese quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opere
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>BASILICATA</b>																	
<b>MATERA</b>	OSPEDALE DI MATERA	20		3.650.867.947	2.686.223.825	27/11/1996	09/09/1997	27-set-97	ULTIMATI	2.686.223.825	reparto in esercizio						giugno-03
<b>POTENZA</b>	NUOVO OSPEDALE PROVINCIALE	30		5.813.528.313	5.813.528.313	21/12/1993	08/11/1995	12-mar-96	ULTIMATI	5.813.528.313	reparto in esercizio						maggio-02
	TOTALE	50		9.464.396.261	8.499.752.138												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	53															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letti		Importi per interventi in edilizia	Metodi autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera In data	Metodo In data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso nel costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 31/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
CALABRIA																	
CATANZARO	OSPEDALE PUGLIESE - VIA ACRÌ	43	41	11.957.075.447	11.956.267.307	26/06/1997	28/07/1998	07-mar-00	in imminente ultimazione	11.624.583.858	posti letto è dovuta alla realizzazione di due filtri a pressione positiva per consentire implementazione rischio sars						giugno 2003
CATANZARO	LOCALITA' GERMANETO	20		5.050.783.143													
COSENZA	O ANNUNZIATA REF.MALATTIE INFETTIVE E RIASSIMAZIONE	41	40	10.333.260.173	7.179.813.871	26/06/1997	28/07/1998	12-mag-00	lavori in corso	5.440.076.746	posti letto per implementazione rischio sars a livello di potenziamento laboratorio di virologia.	898.499,00				898.499	dicembre 2003
CROTONE	OSPEDALE S.GIOVANNI REPARTO MALATTIE INFETTIVE	40		0													
LAMEZIA (CZ)	OSPEDALE CIVILE "FERRANTAZZO"	40	40	10.703.900.536	7.436.694.051	26/06/1997	28/07/1998				Il progetto originario è stato rielaborato tenendo conto delle nuove sopravvenute norme in materia di lavori pubblici, impiantati e tecnico sanitaria L'A.S. di Lamezia Terme ha trasmesso gli elaborati progettuali per la necessaria valutazione all'Ass. dei lavori pubblici della regione Calabria nonché agli altri uffici (V.V.FF. ecc) per il seguito di competenza. Con nota del 08/07/03 la regione Calabria ritiene che le attività possono concludersi entro settembre 2003 con l'avvio delle procedure di affidamento lavori.						

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letti		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Messa in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/da esercizio)	Importo spese sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
REGGIO CAL.	OSPEDALI RILM/TIT/REPARTO MALATTIE INFETTIVE, ALTRI REPARTI/RIANIMAZIONE	41	41	10.038.791.520	6.975.486.368	26/06/1997	28/07/1998	18-mag-00	lavori fermi	3.000.000.000	L'importo di 3 miliardi è stato erogato all'Azienda ma da questa non sono spese. L'intervento ha avuto dei problemi per l'effettiva realizzazione. Attualmente è in corso una transazione con la ditta per l'avvio imminente dei lavori. In questa fase non è stato possibile prevedere l'avanzamento in termini di spesa per il triennio successivo. La durata dell'intervento è di circa 18 mesi dall'avvio dei lavori						
VBTO VAL.	OSPEDALE IAZZOLINO	40		9.529.623.009	6.620.448.771	26/06/1997	28/07/1998				Con decreto del Ministero della Salute del 10/04/03, il finanziamento relativo è stato prorogato per essere ridestinato a consentire alla copertura finanziaria del nuovo ospedale di Vibo Valentia.						
	TOTALE	265		57.613.433.828	40.168.710.368												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	178															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Materi autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/in esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo spese sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spese quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>CAMPANIA</b>																	
	NUOVO OSPEDALE GENERALE (AMORETTA)	36		9.406.818.890	4.313.132.624	18/12/1997											
	BENEVENTO OSPEDALE CIVILE	34		10.009.228.955	4.915.542.689	18/12/1997											
	CASERTA OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	38		10.168.124.733	5.074.438.467	18/12/1997											
	NAPOLI II POLICLINICO - II FACOLTA'	35		9.026.740.528													
	OSPEDALE ANNUNZIATA - DIVISIONE PEDIATRICA	15		8.358.324.858													
	NAPOLI OSPEDALE COTIGNO	400		106.560.797.653													
	NAPOLI UNIVERSITA' - I FACOLTA' - I POLICLINICO	36		8.424.707.122													
	NAPOLI UNIVERSITA' - II FAC. - II POLICL. 2° DIV. PEDIATRICA	10		2.640.133.023													
	SALERNO TORRE ANGELLARA (GA) OSP SAN LEONARDO)	63		14.971.911.332	9.878.225.066	18/12/1997											
	TOTALE	667		179.566.787.094	24.181.338.846												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	517															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letti		Importi per interventi in edilizia	Metri autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera la data	Messa in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/la esecuzione/ospesi/ conclusi/da esercizio)	Rapporto spese sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spese quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera			
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale				
<b>MARCHE</b>																				
ANCONA	OSPEDALE PEDIATRICO SALESI	2	6	790.313.009	946.233.853	09/10/1996	30/10/1997	09-set-98	conclusi	95%										
ANCONA	OSPEDALE UMBERTO I	14	14	3.241.077.588				08-ago-92												
ANCONA	OSPEDALE UMBERTO I -CLINICA M.L.	15	15	3.416.652.213				08-ago-92												
ANCONA	OSPEDALE TORRETTE - REPARTO E CLINICA MAL. INF. - RILAVORIMODUL.		50	7.306.995.358	7.400.247.292	09/10/1996	30/10/1997	15-giu-98	conclusi	80,00%										
ASCOLI PICENO	OSPEDALE MAZZONI	20	20	4.241.361.195	3.783.067.930	09/10/1996	30/10/1997	20-ott-97	conclusi	99,10%										
FANO	OSPEDALE S. CROCE	10	10	3.297.110.214																
JESI	OSPEDALE MURRI	18	18	3.810.491.832																
MACERATA	OSPEDALE GENERALE PROVINCIALE	8	8	2.257.942.338	2.005.412.500	09/10/1996	30/10/1997	18-dic-97	conclusi	83,00%										
PESARO	OSPEDALE S. SALVATORE	30	30	6.422.442.525	5.392.765.458	09/10/1996	30/10/1997	27-apr-01	in esecuzione	26%										
FERMO	OSPEDALE "REPARTO PEDIATRICO INFETTIVE - RILAVORIMODULAZIONE		20	1.304.775.925	1.312.547.500	09/10/1996	30/10/1997	08-ago-97	conclusi	98%										
	TOTALE	117	191	36.089.162.197	20.840.274.533															
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	152																		



TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera la data	Messa in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/la esecuzione/ospes/ conclusa/ esercizio	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spese quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>MOLISE</b>																	
CAMPORASSO	OSPEDALE CARDARELLI	12		4.218.297.820	2.785.983.952	21/03/1997	30/10/1997		da affidare			717.420,31	717.420,31				
	TOTALE	12		4.218.297.820	2.785.983.952												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	25															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Mutuo in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidamento/ esecuzione/ospes/ conclusione esercizio)	Importo spese sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spese quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>PUGLIA</b>																	
BARI	UNIVERSITA' DI BARI - POLICLINICO	22	32+8dh	7.485.600.638	4.840.793.373	09/10/1996		18-mar-02	in esecuzione	19,84% (1.936.000)		636.000,00	1.864.000,00			2.500.000,00	31-mar-04
BARI	OSPEDALE GIOVANNI XXIII	8	40+8dh	1.316.106.868	943.985.044	09/10/1996		13-nov-01	in esecuzione	487.146,72	Completazione con opera vincente. Riassegnazione a nuova impresa. Perizia in fase di completamento.	487.146,72	228.896,10			716.042,82	06/02/2003 oltre proroga prorogazione perizia di variante
BARLETTA	MALATTIE INFETTIVE FINANZIATO CON L'ART. 20	20	32+8dh	0				18-giu-92									
BRINDISI	OSPEDALE A DI SUMMA FINANZIATO CON L'ART. 20	20	32+8dh	6.281.430.813				18-giu-92									
FOGGIA	OO.RR.	11	32+11dh	2.126.998.372	1.413.286.139	09/10/1996		05-ott-98	conclusi	100%							
GALATINA	OSPEDALE SCATERICATI (L. 004 REALIZZATI)	40	32+8dh	2.736.210.818													
GALLIPOLI	OSPEDALE S. CLORE	15		3.099.693.817													
LECCE	OSPEDALE FAZZI	40	32+8dh	10.468.462.655	6.735.866.421	09/10/1996		21-giu-99	in esecuzione	43.530,00	collaudi in corso						12-mag-02

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letto		Importi per interventi in edilizia	Materie autorizzate da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera in data	Materie in data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidarsi/ esecuzione/sospesi/ conclusi/in esercizio)	Importo speso sul costo complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Variati									2003	2004	2005	2006	Totale	
MANTREDONIA	OSPEDALE CIVILE PRESSO L'AZIENDA OSP. FGZ - CERIGNOLA	40	32+8dh	11.400.206.444	7.301.892.040	09/10/1996		15-lug-99	in esecuzione	45.910,00	I lavori sono sospesi dal 27/05/02 per redazione perizia.						entro il 2004
MARTINA FR.	OSPEDALE CIVILE	24		5.278.965.732													
TARANTO	OSPEDALE NORD PRESSO LAZIENDA OSP.SS. ANNUNZIATA	40	32+8dh	11.982.521.771	7.979.450.424	09/10/1996		07-mag-01	in esecuzione	40.190,68			1.733.219,66	500.000,00			07 mag-03
TRANI-BISCEGLIE	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE	24		6.400.436.773													
TRIGGLIANO	OSPEDALE FALLACARA	24	16+8dh	6.916.607.960	5.095.541.160	09/10/1996		25-ott-01	in esecuzione	17.841,70		17.841,70	1.916.000,00	1.898.714,20			Sono state avviate procedure per l'appalto dell'opera.
	TOTALE	328	0	75.493.242.660	34.310.814.601												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	396															
	IL D.M. 13/10/92 (art. 1) e l'art. 10 del D.M. 13/10/92 (art. 1) per malattie infettive e croniche (12 p.l. degenze - 83 p.l. per D.H.)																
SARDEGNA																	
ALGHERO	OSPEDALE CIVILE - MEDICINA GENERALE	4		1.625.413.689							non finanziato						
CAGLIARI	OSPEDALE BUSINCO	5		1.449.520.689	1.449.520.689	09/10/1996	27/05/1997	20/03/1998	conclusi	489.903,37							30/08/2000
CAGLIARI	OSPEDALE SS. TRINITA'	92		19.937.185.096	9.687.489.959	09/10/1996	27/05/1997	20/05/1998	conclusi	7.355.274,99							30/10/2003
CAGLIARI	UNIVERSITA' - CLINICA MEDICA-IST. MED. INTERNA	12		-							non comunicati						
CAGLIARI	UNIVERSITA' - CLINICA MEDICA-IST. GENETICA MEDICA	8		-							non comunicati						
CAGLIARI	UNIVERSITA' - ISTITUTO DI CLINICA PEDIATRICA (SOLO FORNITURE PRECHE P.L. GIA' REALIZZATI)	5		304.935.292		09/10/1996					non comunicati						
CAGLIARI	UNIVERSITA' - CLINICA PEDIATRICA NEONATALE	4		302.241.772	302.241.772	09/10/1996					non comunicati						
CARBONIA	OSPEDALE CIVILE SIRAI	12		5.197.329.988	5.197.329.988	09/10/1996	27/05/1997	07/06/1999	conclusi	2.684.196,93							
OLBIA	OSPEDALE CIVILE	10		5.169.769.875	5.169.769.875	09/10/1996	27/05/1997	20/03/2003	in esecuzione	209.969,85		70%	30%				31/12/2004
ORISTANO	OSPEDALE S. MARTINO	10		4.441.103.294	4.441.103.294	09/10/1996	27/05/1997	20/05/2000	in esecuzione	1.691.759,77							
SASSARI	ISTITUTO DI PNEUMOLOGIA MEDICA - CLINICA PEDIATRICA	7		1.775.175.157	1.775.175.157	09/10/1996	27/05/1997	25/02/1999	in esecuzione	448.175,72							
SASSARI	UNIV.-IST. MALATTIE INFETTIVE	40		10.406.757.385	5.000.000.000	09/10/1996	27/05/1997	09/10/1998	in esecuzione	3.265.220,53							
	TOTALE	209		50.609.432.237	33.022.630.734					16.144.501,57							2.669.963,32
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	218															

TABELLA 1

REGIONE	TITOLO INTERVENTO	Posti Letti		Importi per interventi in edilizia	Mutui autorizzati da Tesoro o da Cipe	Cipe Delibera la data	Materie la data	Data apertura cantiere (effettiva)	Stato dei lavori (da affidare/la esecuzione/osped/consist/in esercizio)	Importo spesa sul conto complessivo	NOTE	Previsione avanzamento spesa quota a carico dello Stato (in euro)					Data attivazione opera
		Deliberati Cipe 21/12/93	Varianti									2003	2004	2005	2006	Totale	
<b>SICILIA</b>																	
BARCELLONA	OSPEDALE CUTRONI ZODDA	10		4.001.687.340													
	OSPEDALE GRAVINA (INSERITO CATANIA FERRAROTTO)	20		7.251.847.777													
CALTAGIRONE	OSPEDALE S. ELIA	40	30	8.819.641.631													
	PRESIDIO OSPEDALIERO ASCOLI TOMASELLI	30		7.623.698.407													
CATANZA	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	30	40	4.685.434.616													
	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	10		1.924.525.969													
ENNA	RISTRUTTURAZIONE REPARTO INFETTIVI	20		7.800.511.530													
GELA	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	10		1.924.525.969													
MESSINA	BIENONTE) - IMPORTO COMPRENSIVO EX REGINA MARGHERITA	40		13.628.115.226													
MESSINA	POLICLINICO	20		3.413.030.320													
MODICA	OSP. MAGGIORE-RISTRUTT. REP. INFETTIVI (OSP CIVILE)	10		1.907.530.211	1.907.530.211	25-set-97		31-dic-01	in corso	1.403.382.879		504.147.332				2.003	
PALERMO	CASA DEL SOLE	40		9.996.424.142													
	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	20		4.302.139.144													
PALERMO	COSTRUZIONE NUOVO PADIGLIONE	60		15.010.055.793													
	OSPEDALE GUADAGNA - ADDIZIONE REGIONE IL 2/2/93	123		43.711.066.908													
PALERMO	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	20		4.302.139.144													
RAGUSA	OSPEDALE CIVILE	20		4.302.139.144													
	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	10		1.924.525.969													
STRACUSA	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	10		1.924.525.969													
	OSPEDALE VITTORIO EMANUELE (CIVILE)	10		1.924.525.969													
	TOTALE	513		146.791.119.672	1.907.530.211												
	PREVISIONI PROGETTO OBIETTIVO	499															

deliberazione regionale n. 230 dell'11 luglio

2002

note

TABELLA 2

## MONITORAGGIO ASSEGNAZIONE QUOTE RESIDUE - DELIBERA CIPE 55/1998 AGGIORNATO AL 31/12/2003

REGIONE	INTERVENTI	QUOTA ASSEGNATA (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella A)	AMMONTARE SINGOLI INTERVENTI SPECIFICATI (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella B)	Data delibera CIPE o Decreto Dirigenziale di autorizzazione alla contrazione del mutuo	IMPORTI FINANZIATI	In corso % speso
CAMPANIA	Ospedale Cotugno di Napoli	86.000.000.000	86.000.000.000	6/8/99	86.000.000.000	3.964.549.846 (per la progettazione definitiva ed esecutiva).
EMILIA ROMAGNA	Ammissione a finanziamento di interventi ex D.L. 25.3.1997, n. 67, convertito dalla Legge 25.5.1997, n. 135, per la realizzazione di strutture extraospedaliere per malati di AIDS in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 2606/1998 (Ferrara-Ravenna-USL, Ravenna e Comune di Bologna)	1.490.051.944	1.332.051.944	6/8/99	1.332.051.944	100% (AUSL città di Bologna) 100% (AUSL di Ferrara) 98% (AUSL di Ravenna)
LAZIO	IRCCS Bambino Gesù: potenziamento laboratori	300.000.000	300.000.000	22/12/98	300.000.000	100%
LOMBARDIA	Quota per potenziamento servizi per le malattie a trasmissione sessuale:					
	Potenziamento del settore ambulatoriale per il controllo delle MTS		34.080.000	24/2/00	34.080.000	62%
	Realizzazione ed attuazione dei centri per le malattie a trasmissione sessuale e relativa rete informatica		388.000.000	24/2/00	388.000.000	100%
	Riorganizzazione Centro delle Malattie Sessualmente trasmesse: realizzazione rete informatica		340.000.000	24/2/00	340.000.000	78%
	Realizzazione del centro per le malattie sessualmente trasmesse. Ristrutturazione ex reparto pneumologia 1° piano cortile interno del vecchio ospedale di Lodi e realizzazione della rete informatica		1.280.000.000	24/2/00	1.280.000.000	62%
	Realizzazione del Centro per le malattie sessualmente trasmesse e relativa rete informatica		2.320.000.000	24/2/00	2.320.000.000	70%
	Ristrutturazione dell'immobile sito nel comune di Rho via Cadorna 38 al fine di adibirlo a Polo zonale per la prevenzione delle MTS e relativa rete informatica		1.245.000.000	24/2/00	1.245.000.000	97%
	Ristrutturazione di porzione di edificio da adibire a Centro MTS e realizzazione rete informatica		570.000.000	24/2/00	570.000.000	100%
	Rete informatica delle strutture per le strutture per la prevenzione diagnosi e cura delle MTS		300.000.000	24/2/00	300.000.000	80%

TABELLA 2

REGIONE	INTERVENTI	QUOTA ASSEGNATA (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella A)	AMMONTARE SINGOLI INTERVENTI SPECIFICATI (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella B)	Data delibera CIPE o Decreto Dirigenziale di autorizzazione alla contrazione del mutuo	IMPORTI FINANZIATI	In corso % speso
	Potenziamento e realizzazione della rete informatica del Centro per le Malattie a Trasmissione Sessuale (MTS)		410.000.000	24/2/00	410.000.000	85%
	Realizzazione del Polo Zonale MTS. Ristrutturazione padiglione Biffi dell'ex ospedale neuropsichiatrico di Varese e realizzazione rete informatica		2.300.000.000	24/2/00	2.300.000.000	38%
	Realizzazione dei centri per le malattie sessualmente trasmesse e realizzazione rete informatica		2.241.000.000	24/2/00	2.241.000.000	44%
	Realizzazione di un Centro per le malattie sessualmente trasmissibili presso l'A.O. S. Paolo Milano		1.800.000.000	24/2/00	1.800.000.000	
	Informizzazione dei centri per le malattie a trasmissione sessuale e attivazione e configurazione del Polo Centrale Regionale		300.000.000	24/2/00	300.000.000	
	Ristrutturazione attuale Poliambulatorio per la realizzazione del Centro MTS nell' A. O. Ospedale S. Anna		970.000.000	24/2/00	970.000.000	100%
	Realizzazione della rete informatica MTS		350.004.000	24/2/00	350.004.000	91%
	Potenziamento del Centro Malattie a trasmissione sessuale; realizzazione nuovi locali per la diagnostica microbiologica. Ampliamento dei locali per l'attività ambulatoriale per soggetti con infezione da HIV		2.200.000.000	24/2/00	2.200.000.000	
	Realizzazione del Centro per le malattie a trasmissione sessuale (MTS). Polo zonale		1.116.000.000	24/2/00	1.116.000.000	100%
	Potenziamento delle strutture per malattie a trasmissione sessuale e realizzazione rete informatica		1.535.000.000	24/2/00	1.535.000.000	100%
	Realizzazione della rete informatica delle strutture per la prevenzione diagnosi e cura delle malattie sessualmente trasmesse		299.966.020	24/2/00	299.966.020	
	<b>Quota per la realizzazione di strutture territoriali:</b>					
	Ristrutturazione di un fabbricato a sede di hospice per malati di AIDS		2.000.000.000	24/2/00	2.000.000.000	96%
	Realizzazione di un Hospice e di un Centro diurno per malati di AIDS		2.900.000.000	24/2/00	2.900.000.000	100%
	Ristrutturazione parziale del corpo di fabbrica n. 21 da destinare ad Hospice per malati di AIDS		2.800.000.000	24/2/00	2.800.000.000	90%
	Trasformazione del presidio ex clinica Ronzoni in casa alloggio e centro diurno per malati di AIDS e sindromi correlate		5.200.000.000	24/2/00	5.200.000.000	11%
	Realizzazione di Hospice per malati di AIDS in età pediatrica. Ristrutturazione dell'immobile ex-reparto "Perusini Lombroso"		3.600.000.000	24/2/00	3.600.000.000	
	Hospice per malati terminali di AIDS: opere di sistemazione esterna, arredi ed attrezzature		428.000.000	24/2/00	428.000.000	
	Realizzazione di un centro diurno per malati di AIDS		960.000.000	24/2/00	960.000.000	86%
	Progetto per l'attivazione di un Centro per le malattie sessualmente trasmesse Valle Camonica-Sebino		118.680.000	28/9/01	118.680.000	

TABELLA 2

REGIONE	INTERVENTI	QUOTA ASSEGNATA (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella A)	AMMONTARE SINGOLI INTERVENTI SPECIFICATI (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella B)	Data delibera CIPE o Decreto Dirigenziale di autorizzazione alla contrazione del mutuo	IMPORTI FINANZIATI	In corso % speso
	Acquisizione ed adeguamento delle attrezzature del Polo periferico di via Pace,9-IRCSS OSP.Maggiore di Milano		836.340.000	28/9/01	836.340.000	
	Progetto esecutivo relativo ai lavori di realizzazione del Centro Zonale di Sesto S. Giovanni, Poli periferici Seregno, Trezzo d'Adda		2.500.000.000	28/9/01	2.500.000.000	
		<b>41.788.405.738</b>			<b>41.342.070.020</b>	
<b>I.R.C.C.S.</b>	Struttura polivalente territoriale presso l'ospedale San Matteo di Pavia	<b>8.211.594.262</b>	8.211.594.262	DD 24/02/2000	<b>8.211.594.262</b>	
					<b>82.684.140.040</b>	
<b>MARCHE</b>	Ospedale Umberto I Torrette di Ancona: potenziamento del servizio regionale di immunologia clinica e tipizzazione tissutale		297.500.000	DD7/3/00	297.500.000	
	Ospedale G. Salesi: interventi strutturali e dotazione strumentale per potenziamento sezione di sierologia e laboratorio analisi		126.570.296	DD 06/09/02	126.570.296	
	Ospedale San Salvatore di Pesaro: strumentazioni varie		135.000.000			
	Ospedale di Jesi: potenziamento e adeguamento a standard di sicurezza del laboratorio analisi		85.000.000	DD 7/3/00	85.000.000	90%
	Ospedale di San Benedetto del Tronto: adeguamento strutturale del laboratorio di diagnostica per l'AIDS presso il servizio trasfusionale		22.000.000	DD 7/3/00	22.000.000	
	Ospedale Muri di Fermo: completamento, arredi e attrezzature reparto di malattie infettive		400.000.000	DD 7/3/00	400.000.000	100%
		<b>1.066.070.296</b>			<b>931.070.296</b>	
<b>PIEMONTE</b>	Comprensorio Amedeo di Savoia-Birago di Vische-Torino		84.000.000.000	DD 8/5/02	84.000.000.000	2,88%
	Nuovo presidio ospedaliero di Ponderano: reparto AIDS		6.520.000.000	DD 30/09/02	6.520.000.000	
	Ospedale Maggiore della Carità Novara: ristrutturazione. Prescrizione: La regione deve rivedere i tempi di realizzazione dell'opera, riconsiderare un contenimento dei posti letto totali, in favore di strutture alternative.		5.000.000.000	DD 08/05/2002	5.000.000.000	
	Il finanziamento di € 5.000.000.000, relativo all'Ospedale Maggiore della Carità Novara, è al netto della quota di € 2.217.771.626, già assegnata con deliberazione in data 8.8.1996				approvato dal Ministero 08/05/02	
	Comune di Volvera: realizzazione casa alloggio		677.943.500	14/11/00	677.943.500	80,11%
		<b>96.197.943.500</b>			<b>96.197.943.500</b>	
<b>P. A. TRENTO</b>	Ospedale Santa Chiara: realizzazione del reparto infettivi	<b>10.799.150.989</b>	10.799.150.989	22/12/98	<b>10.799.150.989</b>	23%
<b>VENETO</b>	Padova: Ristrutturazione edificio per ass. pediatrica		1.000.000.000	9/6/99	1.000.000.000	100%
	Ospedale di Padova: Ristrutturazione terzo piano di clinica pediatrica, ristrutturazione di clinica dermatologica, completamento centro di oncematologia pediatrica		10.000.000.000	9/6/99	10.000.000.000	15%

TABELLA 2

REGIONE	INTERVENTI	QUOTA ASSEGNATA (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella A)	AMMONTARE SINGOLI INTERVENTI SPECIFICATI (con delibera CIPE 6/5/1998 di cui alla Tabella B)	Data delibera CIPE o Decreto Dirigenziale di autorizzazione alla contrazione del mutuo	IMPORTI FINANZIATI	In corso % speso
	Ospedale di Feltre: Adeguamento del reparto di rianimazione		2.000.000.000	9/6/99	2.000.000.000	da affidare
	Ospedale di Castelfranco: completamento nuovo gruppo operatorio e rianimazione		1.500.000.000	22/12/98	1.500.000.000	95%
	Ospedale civile di Venezia: impianto di sicurezza centralizzato		800.000.000	9/6/99	800.000.000	
	Ospedale di Camposampietro: adeguamento comfort linea emergenza		850.000.000	9/6/99	850.000.000	15%
	Ospedale S. Antonio di Padova: adeguamento igienico sanitario degenze chirurgiche		1.000.000.000	09/06/1999	1.000.000.000	100%
	Ospedale di Montagnana: completamento dialisi e pronto soccorso		1.000.000.000	28/6/01	1.000.000.000	100%
	Costruzione nuovo ospedale di Montagnana 3° stralcio 1ª fase sub-fase dialisi		1.400.000.000	28/6/01	1.400.000.000	100%
	USL 16 Padova Ristrutturazione edificio barchessa per assistenza pediatrica		500.000.000	28/6/01	500.000.000	100%
	USL 13 Mirano Ospedale di Dolo: completamento reparto di nefrologia		2.700.000.000	28/6/01	2.700.000.000	In esecuzione
	<b>Quota per Aziende USLL e osp. per interventi adeg. tecn. per servizi diagn. per immagini e per labor. Analisi:</b>					
	ULSS n.4 Alto Vicentino: acquisto apparecchio digitale telecomandato polifunzionale per l'Ospedale di Schio		900.000.000	9/6/99	900.000.000	100%
	ULSS n.10 S. Donà di Piave: letti attrezzati per dialisi con centrale di depurazione Ospedale di Iesolo		500.000.000	9/6/99	500.000.000	92%
	ULSS n.6 Vicenza: attrezzature e banchi per laboratorio analisi Ospedale di Vicenza		850.000.000	9/6/99	850.000.000	10%
		<b>25.000.000.000</b>			<b>25.000.000.000</b>	
	<b>TOTALE Tabella B deliberazione CIPE 55/98</b>	<b>270.861.646.433</b>			<b>268.781.829.067</b>	
	<b>Somma accantonata Sicilia, Campania e strutture extraospedaliere</b>	<b>193.806.585.159</b>				
		<b>464.668.231.592</b>				
	* Progetto approvato - in fase di predisposizione il bando di gara					
	** Il progetto è in corso di approvazione da parte della Regione					