

INTERVENTO 3: SISTEMA FERROVIARIO - CAP. 5.1.3.2.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il Piano riguarda il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina, nonché la riqualificazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo.

I soggetti attuatori degli interventi sono rispettivamente Rete Ferroviaria Italiana e Ferrovie Nord Milano.

Tab. 3.3.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	A carico della L. 102/90	Rifinanziamento L. 483/98	A carico della l.r. 31/96	Tipo di finanziamento
Brescia	8.779.767,88	2.065.828,00		Conto capitale
Lecco			25.822.844,96	Conto capitale
Sondrio	46.481.120,90			Conto capitale
TOTALE	55.260.888,78	2.065.828,00	25.822.844,96	

STATO DI ATTUAZIONE

Le tabelle seguenti riportano l'elenco degli interventi e il relativo quadro economico (gli importi sono espressi in euro), distinte per legge di finanziamento.

Tab. 3.3.2 - Interventi e relativo quadro economico a carico della L. 102/90 e della L. 483/98

prov	Ente Attuatore	Interventi finanziati con la L. 102/90 e rifinanziamento L. 483/98	Importo intervento	Pagato al 31 12 -2002	Pagamenti al 31 12 -2003	totale erogato	da erogare
BS	FNME	Riqualificazione della linea ferroviaria Brescia-Iseo-Edolo	10.845.594,88	6.570.884,28	1.363.360,82	7.934.245,10	2.911.349,78
		Totale provincia di Brescia	10.845.594,88	6.570.884,28	1.363.360,82	7.934.245,10	2.911.349,78
SO	RFI	Potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina	46.481.120,90	13.944.336,27		13.944.336,27	32.536.784,64
		Totale provincia di Sondrio	46.481.120,90	13.944.336,27		13.944.336,27	32.536.784,64
		TOTALE	57.326.715,78	20.515.220,55	1.363.360,82	21.878.581,37	35.448.134,42

Tab. 3.3.1 - Interventi e relativo quadro economico a carico della l.r. 31/96

prov	Ente Attuatore	Intervento finanziato col la l.r. 31/96	Importo intervento	Pagato al 31 12 -2002	Pagamenti al 31 12 -2003	totale erogato	da erogare
LC	RFI	Raddoppio tratta Carnate-Airuno	25.822.844,95	2.582.284,49	3.873.426,75	6.455.711,24	19.367.133,71
		Totale provincia di Lecco	25.822.844,95	2.582.284,49	3.873.426,75	6.455.711,24	19.367.133,71

Il contributo regionale per la tratta Carnate Airuno (L.R. 31/96) ammonta a € 25.822.844,95 e copre parte dell'importo complessivo dell'intervento che ammonta a € 187.479.000,00

Per quanto concerne il potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria in Valtellina a fronte di un costo del progetto di € 61.481.000, come indicato nella tabella successiva, sono disponibili risorse (L. 102/90) per € 46.481.120,90; mancano e sono da reperire i restanti € 14.999.879, per la realizzazione del secondo lotto.

Tab. 3.3.3 - Definizione degli interventi e dei relativi costi della rete ferroviaria in Valtellina, distinti per Lotti.

PRIMO LOTTO		€
A	Tratta Piona - Lecco velocizzazione della tratta con interventi al binario e alla sede.	17.043.000,00
B	Linea Colico Chiavenna realizzazione CTC	10.830.000,00
C	Delebio realizzazione nuova S.S.E.	3.615.000,00
D	Castione Andevenno realizzazione nuova S.S.E.	4.132.000,00
E	Stazioni di: Bellano; Mandello; Lierna; Dervio; Ardenno; Ponte V.; Tresenda Messa a modulo stazioni per permettere movimenti contemporanei	10.874.000,00
	TOTALE (primo lotto)	46.481.000,00
SECONDO LOTTO		€
F	Tratta Morbegno - Sondrio potenziamento della linea aerea	3.100.000,00
G	Stazione e scalo di Tirano sistemazione a PRG della stazione e realizzazione del nuovo scalo con nuovo impianto ACEI + espropri	11.900.000,00
	TOTALE (secondo lotto)	15.000.000,00
	TOTALE GENERALE	61.481.000,00

PREVISIONI DI LAVOROLinea Milano-Lecco: raddoppio tratta Carnate-Airuno

L'aggiudicazione dei lavori avverrà entro il 31 dicembre 2004 mentre la conclusione delle opere è prevista entro il 31 dicembre 2006.

Linea Colico-Chiavenna e linea Lecco-Sondrio-Tirano

E' prevista l'approvazione dello schema di convenzione per la sostituzione e l'integrazione di parte dell'articolato della precedente convenzione al fine di rimodulare la tempistica sia dei finanziamenti sia della realizzazione delle opere.

L'aggiudicazione dei lavori del I lotto è prevista entro il 31 dicembre 2003, mentre la conclusione degli stessi è prevista entro il 2005. Il reperimento del finanziamento mancante relativamente ai lavori del II lotto è stato garantito da RFI.

Riqualificazione della linea Brescia-Iseo-Edolo

Si prevede che gli interventi siano ultimati entro il 2005.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

Convenzione del 17 novembre 2003: "Convenzione tra Regione Lombardia e Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. per il finanziamento degli interventi di potenziamento e ammodernamento della rete ferroviaria della Valtellina in parziale sostituzione della precedente convenzione di pari titolo sottoscritta il 26 febbraio 2001".

INTERVENTO 4: VIABILITÀ VALLIVA E INTERVALLIVA - CAP. 5.1.4**PREVISIONI DI PIANO**

Nel settore della viabilità valliva e intervalliva, il Piano prevede interventi di miglioramento e riqualificazione delle strade provinciali, nonché interventi sulle strade statali.

Parte degli interventi è finanziata tramite mutui con la Cassa DD.PP. ai sensi dell'articolo 13, 3° comma, della legge 2 maggio 1990, n.102. Altri interventi sono finanziati con i fondi della legge 31 dicembre 1998, n.483 che ha rifinanziato la legge 102/90.

Tab. 3.4.1 - Impegno finanziario previsto. Gli importi della CDDPP sono al netto degli interessi di mutuo

PROVINCE	CDDPP	1° convenzione	2° convenzione	3° convenzione	L.483/98 (contributo in conto capitale)
BERGAMO	5.877.551,69	5.138.746,15		738.805,54	
BRESCIA	6.705.739,72	6.705.739,72			572.234,24
COMO		0,00	0,00	0,00	0,00
LECCO	3.174.419,89	2.582.284,50	289.215,86	302.919,53	454.482,07
SONDRIO	8.290.974,06	3.821.781,06	4.469.193,00		5.095.564,96
TOTALE INTERVENTI	24.048.685,36	18.248.551,43	4.758.408,86	1.041.725,07	6.122.281,27

STATO DI ATTUAZIONE

I dati relativi alla CDDPP sono sintetizzati nella tab. 3.4.2, ripartiti per provincia e convenzione

Tab. 3.4.2 - Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la CDDPP, suddivisi per provincia e convenzione.

Provincia	Descrizione Opera	Importo concesso	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato 31/12/2003	economie	economie riutilizzate	da erogare
BERGAMO	totale 1° convenzione	5.138.746,15	0,00	0,00	2.834.801,97	0,00	0,00	2.303.944,18
BERGAMO	totale 3° convenzione	738.805,54	0,00	0,00	515.970,31	0,00	0,00	222.835,23
BERGAMO	totale convenzioni	5.877.551,69	0,00	0,00	3.350.772,28	0,00	0,00	2.526.779,41
BRESCIA	totale 1° convenzione	6.705.739,72	0,00	0,00	5.162.313,49	19.941,40	0,00	1.523.484,83
LECCO	totale 1° convenzione	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,50
LECCO	totale 2° convenzione	289.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.215,86
LECCO	totale 3° convenzione	302.919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.919,53
LECCO	totale convenzioni	3.174.419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.419,89
SONDRIO	totale 1° convenzione	3.821.781,06	0,00	0,00	1.949.133,94	0,00	187.475,56	1.685.171,56
SONDRIO	totale 2° convenzione	4.469.193,00	0,00	551.148,49	4.105.520,07	0,00	363.672,93	551.148,49
SONDRIO	totale convenzioni	8.290.974,06	0,00	551.148,49	6.054.654,01	0,00	551.148,49	2.236.320,05
TOTALE INTERVENTI		24.048.685,36	0,00	551.148,49	14.567.739,78	19.941,40	551.148,49	9.461.004,18

Nella tab. 3.4.3 sono sintetizzati i dati relativi agli interventi finanziati con la 483/98, ripartiti per provincia.

Tab. 3.4.3 - Sintesi degli importi relativi agli interventi finanziati con la L. 483/98, suddivisi per provincia.

INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2003
BRESCIA - TOTALI VIABILITA'	572.234,24	114.446,85	353.392,87	39.645,92	534,42	507.485,64	64.214,18	0,00
LECCO - TOTALE VIABILITA'	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0,00	0,00	363.585,65	363.585,66	272.689,24
SONDRIO - TOTALI VIABILITA'	5.095.564,96	1.019.112,98	2.151.671,47	262.211,55	68.320,84	3.432.996,00	1.594.248,13	169.341,11
TOTALE INTERVENTI VIABILITA'	6.122.281,27	1.224.456,24	2.777.753,58	301.857,47	68.855,26	4.304.067,29	2.022.047,97	442.030,35

Nelle tabelle 3.4.4 e 3.4.5 sono indicati dettagliatamente gli interventi finanziati rispettivamente con la CDDPP e con la L. 483/98 e relativo stato di avanzamento.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

PREVISIONI DI LAVORO

Continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP. Verranno erogate le successive tranches di finanziamento degli interventi finanziati dalla legge 483/98 secondo le modalità previste nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali.

Tab. 3.4.4 - Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la CDDPP

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	Economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4326474 00	S.P. N.7 - S.P.6 ORNIGA	464.811,21			181.747,86			283.063,35	Lavori sono ultimati, in corso il collaudo, si sta provvedendo alla liquidazione degli ultimi oneri al fine di richiedere il saldo alla CDDPP
1	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4326475 00	S.P. N.10 S.P. N.1-PIAZZA TORRE	464.811,21			452.204,14			12.607,07	Lavori sono ultimati, in corso il collaudo, si sta provvedendo alla liquidazione degli ultimi oneri al fine di richiedere il saldo alla CDDPP
1	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4326476 00	S.P. N.8 OLMO-CUSIO COMUNI DI AVERARA E SANTA BRIGIDA	464.811,21			292.300,91			172.510,30	Lavori sono ultimati, in corso il collaudo, si sta provvedendo alla liquidazione degli ultimi oneri al fine di richiedere il saldo alla CDDPP
1	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4326477 00	S.P. N.6 CUGNO-VALTORTA COMUNI DI CASSIGLIO E VALTORTA	1.859.244,84			1.476.265,37			382.979,47	IN CORSO/ in fase conclusiva in corso la perizia
1	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4326478 00	SP 1 IN COMUNE DI MEZZOLDO	1.162.028,02			367.838,64			794.189,38	IN CORSO
1	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4373146 00	SULLA VALLE BORDESIGLI IN COMUNE DI VEDESETA - S.P.25 S.GIOVANNI/BIANCO-VAL BODESIGLI	723.039,66			64.445,05			658.594,61	IN CORSO
		BERGAMO		totale 1° convenzione	5.138.746,15	0,00	0,00	2.834.801,97	0,00	0,00	2.303.944,18	
3	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4383256 00	LOCALITA' TRABUCCELLO S.P. N.2 LENNA FOPPOLO	738.805,54			515.970,31			222.835,23	IN CORSO/ in fase conclusiva
		BERGAMO		totale 3° convenzione	738.805,54	0,00	0,00	515.970,31	0,00	0,00	222.835,23	
		BERGAMO		totale convenzioni	5.877.551,69	0,00	0,00	3.350.772,28	0,00	0,00	2.526.779,41	
1	BS	AMM.NE PROV.LE DI BRESCIA	4339676 00	S.P. N.6	2.065.827,60			1.326.217,42	0,00		739.610,18	in esecuzione-realizzato 90%
1	BS	COMUNE DI EDOLO	4339814 00	VIA ROMA	516.456,90			516.456,90	0,00		0,00	Ultimato il 30/10/01
1	BS	COMUNE DI INCUDINE	4321099 00	PARCHEGGI ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO	206.582,76			186.733,74	19.849,02		0,00	Ultimato il 04/09/99
1	BS	COMUNE DI INCUDINE	4321102 00	PIAZZA MARCONI - sistemazione	490.634,05			343.521,99	0,00		147.112,06	in esecuzione-realizzato 30%
1	BS	COMUNE DI INCUDINE	4321107 00	VIABILITA' CENTRO STORICO	335.696,98			335.604,60	92,38		0,00	Ultimato il 01/09/00
1	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	4319536 00	FRESINE VALLE E FRESINE PONTE	723.039,66			583.823,60	0,00		139.216,06	Ultimato, previste economie
1	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	4319537 00	SAVIORE FABREZZA	219.494,18			219.494,18	0,00		0,00	Ultimato il 11/05/00
1	BS	COMUNE DI SAVIORE DELL'ADAMELLO	4324975 00	PARCHEGGI-FRAZIONE VALLE	413.165,52			308.726,73	0,00		104.438,79	in esecuzione-realizzato 75%
1	BS	COMUNE DI SONICO	4320961 00	VIA BAITONE E VIA VICO	552.155,77			552.155,77	0,00		0,00	Ultimato il 30/10/01
1	BS	COMUNE DI VEZZA D'OGGIO	4320066 00	MARCIAPIEDE LUNGO LA STRADA NAZIONALE	165.266,21			165.266,21	0,00		0,00	Ultimato il 15/05/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	Economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	4320067 00	PIAZZA IV LUGLIO E PIAZZA IV NOVEMBRE	619.748,28			619.748,28	0,00		0,00	Ultimato il 01/03/01
1	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	4320068 00	PARCHEGGIO IN VIA GARIBALDI	284.051,29			0,00	0,00		284.051,29	In corso procedure per appalto
1	BS	COMUNE DI VEZZA D OGLIO	4327918 00	ATTRAVERSAMENTI PEDONALI TORRENTE VALGRANDE	113.620,52			4.564,07	0,00		109.056,45	In corso progettazione
		BRESCIA		totale 1° convenzione	6.705.739,72	0,00	0,00	5.162.313,49	19.941,40	0,00	1.523.484,83	
1	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	4364673 00	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	2.582.284,50			0			2.582.284,50	Aggiudicazione lavori il 7/10/2003. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3
		LECCO		totale 1° convenzione	2.582.284,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.582.284,50	
2	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	4364673 00	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	289.215,86			0			289.215,86	Aggiudicazione lavori il 7/10/2003. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3
		LECCO		totale 2° convenzione	289.215,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289.215,86	
3	LC	AMM.NE PROV.LE DI LECCO	4364673 00	INNESTO SS36 COMUNE DI DERVIO DIREZIONE VALVARRONE	302.919,53			0			302.919,53	Aggiudicazione lavori il 7/10/2003. Unica posizione sottoscritta per tre finanziamenti con conv. 1 2 e 3
		LECCO		totale 3° convenzione	302.919,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302.919,53	
		LECCO		totale convenzioni	3.174.419,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.174.419,89	
1	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4327954 00	VARIANTE FAEDO-DAVAGLIONE E PIATEDA-SS 38	1.032.913,80			845.438,24		187.475,56	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
1	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4331924 00	NUOVA STRADA DI CIRCONVALLAZIONE DEGLI ABITATI DI TRAONA E PIUSSOGNO	1.807.599,15			122.427,59			1.685.171,56	Affidato incarico di progettazione DELIBERA DEL 24/10/2003 N 14712 (modifica di intervento: ex ponte sull'Adda)
1	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	4422930 00	OPERE DI URBANIZZAZIONE PRIMARIA 1 LOTTO-SOTTOPASSO STRADA STATALE N. 38	981.268,11			981.268,11			0,00	In corso. Intervento da completare con int. Ancora da sottoscrivere Variante strada provinciale n. 1 in prossimità di P.zza S. Antonio (I CONV)* DGR 10455 del 30/9/02
		SONDRIO		totale 1° convenzione	3.821.781,06	0,00	0,00	1.949.133,94	0,00	187.475,56	1.685.171,56	
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4327131 00	S.S. N.38 E S.P. N.28 IN COMUNE DI BIANZONE (INCROCIO A RASO)	222.076,47			197.250,62		24.825,85	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4327132 00	OP.DA DIFESA CADUTA MASSI S.P.TA RTANO- PONTE DEL DESCO	258.228,45			210.512,33		47.716,12	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4331414 00	STRADA PROV.LE MELLO TRAONA	309.874,14			271.224,68		38.649,46	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4331415 00	STRADA PROVINCIALE NOVATE SAMOLACO (TRIVULZIA)	154.937,07			125.696,22		29.240,85	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	Economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4331944 00	STRADA PROVINCIALE ARDENNO BERBENNO	459.052,61			372.983,53		86.069,08	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4331945 00	STRADA PROVINCIALE MORBEGNO DAZIO CASPANO	1.549.370,70			1.542.731,67		6.639,03	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4335474 00	CIRCONVALAZIONE NORD CAIOLO	206.582,76			194.558,75		12.024,01	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4335475 00	S.P. VALMALE INCO (SONDRIO-CHIESA-LANZADA).	309.874,14			280.590,45		29.283,69	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4335476 00	PONTE LOC. PORTO DI ALBOSAGGIA E PONTE IN COM.COLORINA	309.874,14			264.375,98		45.498,16	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4335477 00	S.P. TRESIVIO-S.S. N.38	154.937,07			133.383,79		21.553,28	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	AMM.NE PROV.LE DI SONDRIO	4335511 00	S.P. SANTA LUCIA-S.S. N.301	258.228,45			236.055,05		22.173,40	0,00	ultimato (economie utilizzate per nuovo intervento SP Morbegno-Dazio-Caspano)
2	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	4324844 00	ACCESSO ALL'AREA INDUSTRIALE DI GORDONA	276.157,00			276.157,00			0,00	ultimato
economie	SO	AMM.LE PROVINCIALE DI SONDRIO		X NUOVO INTERVENTO CON ECONOMIE - REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA SISTEMAZIONE E SP 20 MORBEGNO-DAZIO-CASPANO			551.148,49	0			551.148,49	DELIBERA 14713 DEL 24/10/2003. Attivare CDDPP
		SONDRIO		totale 2° convenzione	4.469.193,00	0,00	551.148,49	4.105.520,07	0,00	363.672,93	551.148,49	
		SONDRIO		totale convenzioni	8.290.974,06	0,00	551.148,49	6.054.654,01	0,00	551.148,49	2.236.320,05	
				TOTALE INTERVENTI VIABILITA'	24.048.685,36	0,00	551.148,49	14.567.739,78	19.941,40	551.148,49	9.461.004,18	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3.4.5 - Interventi di viabilità valliva e intervalliva finanziati con la L. 483/98

prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	I ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2003	stato intervento/note
BS	Com. di Niardo	Realizzazione opere ed acquisto attrezzature per miglioramento viabilità interna.	164.749,75	32.949,95	108.902,17	0,00	0,00	141.852,12	22.897,63		Ultimato 18/1/01L'intervento in questione si compone di due parti:Parte A): riguarda i lavori di costruzione di un autorimessa. I lavori sono in appalto; Parte B): i lavori hanno riguardato la fornitura di attrezzature per la viabilità. Intervento ultimato.
BS	Com. di Saviore	Ripristino strada comunale	206.582,76	41.316,55	123.949,66	0,00	0,00	165.266,21	41.316,55		In esecuzione-85%
BS	Com. di Sonico	Raccordo in via Vico con via Sperl in Sonico	78.049,55	15.609,91	46.829,73	15.609,91	0,00	78.049,55	0,00		Ultimato il 07/07/02
BS	Com. di Sonico	Parcheggio nel vecchio nucleo di Sonico	45.383,65	9.076,73	27.230,19	9.076,73	0,00	45.383,65	0,00		Ultimato il 03/06/02
BS	Com. di Sonico	Strada consortile Sonico- Berzo Demo- Malonno e messa in sicurezza del tratto in località Teleferica	77.468,53	15.493,71	46.481,12	14.959,28	534,42	76.934,11	0,00		Ultimato il 07/07/02
BS		BRESCIA - TOTALI VIABILITA'	572.234,24	114.446,85	353.392,87	39.645,92	534,42	507.485,64	64.214,18	0,00	
LC	Provincia di Lecco	Comune di Dervio per interventi di riqualificazione viabilità locale di interesse provinciale a servizio svincolo SS36	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0	0	363.585,65	363.585,66	272.689,24	
LC		LECCO - TOTALE VIABILITA'	454.482,07	90.896,41	272.689,24	0,00	0,00	363.585,65	363.585,66	272.689,24	
SO	C.M. Valtellina di Morbegno	SP Morbegno - Albaredo - Variante a Morbegno per nuovo imbocco - Finanziamento integrativo.	258.228,45	51.645,69	154.937,07	0	0	206.582,76	51.645,69	154.937,07	lavori in corso
SO	Provincia di Sondrio	Cevo-Caspano: sopraelevazione di muri esistenti, protezioni laterali, manutenzione del ponte del Baffo.	387.342,67	77.468,53	0	0	0	77.468,53	309.874,14		progettazione in corso
SO	Provincia di Sondrio	Galleria paravalanghe tra Campodolcino - Isola- Pianazzo.	929.622,42	185.924,48	0	0	0	185.924,48	743.697,94		progettazione complessa in corso
SO	Provincia di Sondrio	Intervento di sistemazione della SP Mazzo-Grosotto-Grosio-Sondalo	464.811,21	92.962,24	278.886,73	0	0	371.848,97	92.962,24		eseguito 80%
SO	Provincia di Sondrio	Manutenzione straordinaria del cavalcavia di Morbegno e rifacimento manto stradale a Delebio.	129.114,22	25.822,84	77.468,53	0	0	103.291,37	25.822,85		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Provincia di Sondrio	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 ad Ardenno	309.874,14	61.974,83	185.924,48	0	0	247.899,31	61.974,83		lavori in corso
SO	Provincia di Sondrio	Messa a norma dell'intersezione stradale tra la SP e la SS 38 in località Piani di Forcola	206.582,76	41.316,55	123.949,66	0	0	165.266,21	41.316,55		ultimato, in corso contabilità finale

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prov	ENTE ATTUATORE	INTERVENTO	IMPORTO	ACCONTO (20%)	II ACCONTO (60%)	SALDO (20%)	ECONOMIE	LIQUIDATO	DA LIQUIDARE	LIQUIDATO NEL 2003	stato intervento/note
SO	Provincia di Sondrio	Rifacimento asfalti sulla SP 14 per Forcola e manutenzione ponti sui torrenti Madrasco e Livrio.	361.519,83	72.303,97	216.911,90	58.939,49	13.364,47	348.155,36	0,00		ultimato
SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione della SP63 "Sondrio-Berbenno" nel tratto Postalesio - Castione Andevenno"	154.937,07	30.987,41	92.962,24	0	0	123.949,65	30.987,42		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione SP n.29 - SS 38 Buglio in Monte.	269.074,04	53.814,81	161.444,43	0	0	215.259,24	53.814,80		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Provincia di Sondrio	Sistemazione strada per Platèda	258.228,45	51.645,69	154.937,07	43.977,13	7.668,56	250.559,89	0,00		ultimato
SO	Provincia di Sondrio	SP Castello dell'Acqua - stazione FS - Adeguamento su tratti vari.	77.468,53	15.493,71	46.481,12	14.404,04	1089,66	76.378,87	0,00	14.404,04	ultimato - 2003
SO	Provincia di Sondrio	SP Chiuro - Teglio e Tresenda Teglio. Interventi di consolidamento su murature di sostegno e opere di protezione da caduta massi.	206.582,76	41.316,55	123.949,66	26.219,36	15.097,19	191.485,57	0,00		ultimato
SO	Provincia di Sondrio	SP n.17 "Mese - Menarola" (trasferimento alla CM Valchiavenna)	51.645,69	10.329,14	0	0	0	10.329,14	41.316,55		richiesta II^ acconto in data 30.10.03
SO	Provincia di Sondrio	SP S. Lucia - SS301 Adeguamenti vari.	103.291,38	20.658,28	61.974,83	20.658,27	0	103.291,38	0,00		ultimato
SO	Provincia di Sondrio	SP Sernio - Grosio (ex SS 38) - Riprofilatura sede stradale e rifacimento muri nel tratto Grosotto - Grosio.	206.582,76	41.316,55	123.949,66	31.894,08	9.422,47	197.160,29	0,00		ultimato
SO	Provincia di Sondrio	SP Sondrio - Chiesa Valmalenco - Lanzada. Interventi di consolidamento su murature e opere di protezione.	180.759,91	36.151,98	108.455,95	20.093,13	16.058,85	164.701,06	0,00		ultimato
SO	Provincia di Sondrio	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38. Comune di Cosio Valtellino	140.835,11	28.167,02				28.167,02	112.668,09		intervento sdoppiato con Comune di Morbegno. Difficoltà sorte in fase attuativa. Contributo spendibile nell'ambito della convenzione già in essere fra la Provincia e il Comune con variante di progetto.
SO	Provincia di Sondrio	Viabilità interferente con le SS 36 e SS 38 - Comune di Morbegno	140.835,11	28.167,02	84.501,07	0	0	112.668,09	28.167,03		ultimato. Intervento sdoppiato con Comune di Cosio. Richiesta saldo da parte della Provincia il 7 maggio 2003
SO	Provincia di Sondrio	Strade provinciali Valmalenco: manutenzione straordinaria.	258.228,45	51.645,69	154.937,07	46.026,05	5.619,64	252.608,81	0,00		ultimato
SO		SONDRIO - TOTALI VIABILITA'	5.095.564,96	1.019.112,98	2.151.671,47	262.211,55	68.320,84	3.432.996,00	1.594.248,13	169.341,11	
		TOTALE INTERVENTI VIABILITA'	6.122.281,27	1.224.456,24	2.777.753,58	301.857,47	68.855,26	4.304.067,29	2.022.047,97	442.030,35	

INTERVENTO 5: AVIOSUPERFICIE DI CAIOLO ED ELIPORTO DI BORMIO - CAP. 5.1.5**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

L'azione prevede il potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo, con annessa realizzazione della pista atterraggio per elicotteri da utilizzare anche per il soccorso sanitario¹¹⁸ e ampliamento e potenziamento dell'eliporto di Bormio. Il soggetto attuatore è la Provincia di Sondrio.

Tab. 3.5.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Sondrio	2.582.284,50	Conto capitale

STATO DI ATTUAZIONE**Tab. 3.5.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione**

Denominazione intervento	importo stanziato	intervento finanziato con economie	Importo effettivo intervento	Pagato al 31/12/2002	Pagamenti al 31/12/03	totale erogato	economie reimpiagate	note
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (Aumento di capitale sociale e sottoscrizione quote maggioranza di Aviovaltellina spa per acquisizione strutture) - intervento realizzato -	511.292,33		511.292,33	511.292,33		511.292,33		intervento ultimato
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (Acquisizione aree di rispetto testata est della pista) - intervento realizzato	134.278,79		134.278,79	134.278,79		134.278,79		intervento ultimato
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (Acconto sul progetto di completamento e potenziamento dell'aviosuperficie) intervento realizzato -	20.658,28		20.658,28	20.658,28		20.658,28		intervento ultimato
Riqualificazione della pista dell'aviosuperficie di Caiolo (aumento capitale sociale Aviovaltellina per allungamento pista e eliminazione ostacoli) - intervento realizzato -	490.634,05		403.527,83	490.634,05		490.634,05	87.106,22	intervento ultimato
Realizzazione della piazzola elicotteri sull'aviosuperficie di Caiolo	335.696,98		234.023,03	335.696,98		335.696,98	101.673,96	intervento ultimato
Adeguamento impianto antincendio e acquisizione attrezzature sull'aviosuperficie di Caiolo	258.228,45		86.009,63	258.228,45		258.228,45	172.218,82	intervento ultimato
Opere integrative ai lavori di riqualificazione della pista e realizzazione della piazzola elicotteri sull'aviosuperficie di Caiolo		45.000,00	45.000,00					intervento ultimato
Ulteriori interventi per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi sull'aviosuperficie di Caiolo (*)		315.999,00	413.725,52					intervento in appalto
Studio di fattibilità per la trasformazione dell'aviosuperficie di Caiolo in aeroporto minore	58.810,26		58.810,26	58.810,26		58.810,26		intervento ultimato
totale Aviosuperficie di Caiolo	1.809.599,14	360.999,00	1.907.325,67	1.809.599,14	0,00	1.809.599,14	360.999,00	
Realizzazione dell'elisuperficie/eliporto di Bormio (previsione di piano)	774.685,35		774.685,35					intervento in progetto
Totale legge 102/90	2.584.284,49	360.999,00	2.682.011,02	1.809.599,14	0,00	1.809.599,14	360.999,00	

(*) Poiché il costo dell'intervento è superiore alle disponibilità la società Aviovaltellina ha impegnato risorse proprie per € 97726,52

PREVISIONI DI LAVORO

Nel corso del 2004 verranno ultimate e collaudate le opere integrative ai lavori di riqualificazione della pista e di realizzazione della piazzola elicotteri sull'aviosuperficie di Caiolo. Tali opere utilizzano per 45.000,00 euro le economie disponibili per effetto dei ribassi d'asta sulle opere precedentemente realizzate e già collaudate. Gli ulteriori interventi per l'ottenimento del certificato di prevenzione incendi sull'aviosuperficie di Caiolo verranno appaltate nei primi mesi del 2004. Queste ultime opere, oltre ad utilizzare per intero la residua parte di economie disponibili, pari a 315.999,00 euro, beneficiano di un finanziamento proprio di Aviovaltellina pari a 97.726,52 euro. Con queste opere l'originario finanziamento assegnato dalla legge Valtellina per la riqualifica e potenziamento dell'aviosuperficie di Caiolo è integralmente utilizzato.

Per ciò che concerne l'eliporto di Bormio nel corso del dicembre 2003 è stato elaborato il progetto preliminare modificato per la realizzazione dell'opera. Nel 2004 verrà quindi elaborato il progetto definitivo ed avviata la gara di appalto.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

DGR IV/23288 del 9 ottobre 1987 (piano trasporto aereo in Valtellina);

DCR V/508 del 19 marzo 1992 (piano ricostruzione e sviluppo della Valtellina ex legge 102/90) approvato con DPCM 4 dicembre 1992;

DGR VI/22974 del 20 dicembre 1996, rettificata con DGR VI/31775 del 17 ottobre 1997 (programma Operativo per la riqualificazione di Caiolo);

DGR 48909 del 1 marzo 2000 (approvazione convenzione 2655/RCC del 2 maggio 2000).

INTERVENTO 6: MIGLIORAMENTO DEI SISTEMI DI COMUNICAZIONE - CAP. 5.1.6.**PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano prevede interventi relativi al miglioramento dei sistemi di comunicazione, quali accessi, parcheggi, porti lacuali. I soggetti attuatori sono Province: (definizione interventi); Comuni (esecuzione); Regione (approvazione).

Tab. 3.6.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	516.456,90	Conto capitale
Brescia	1.032.913,80	Conto capitale
Como	516.456,90	Conto capitale
Lecco	516.456,90	Conto capitale
TOTALE	2.582.284,50	

STATO DI ATTUAZIONE

La Provincia di Brescia ha destinato la quota di finanziamento spettante alla realizzazione dell'area di interscambio di Edolo nella convenzione per la riqualifica della linea ferroviaria Brescia – Iseo – Edolo.

Per le altre Province gli interventi approvati ed il loro relativo stato di avanzamento sono elencati nella tabella sottostante. Nel corso del 2003 sono state erogate le somme relative al saldo dell'intervento nel comune di Domaso e II e III acconto dell'intervento nel comune di Bellano, per un totale di €120.480.

Tab. 3.6.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione

Intervento	Importo Intervento	I acconto 20%	II acconto 30%	III acconto 30%	saldo 20%	economie	totale erogato	da erogare
Riqualificazione aree di interscambio nei comuni di Piazza Brembana e Zogno	516.456,90	103.291,38					103.291,38	413.165,52
totale provincia di Bergamo	516.456,90	103.291,38	0,00	0,00	0,00	0,00	103.291,38	413.165,52
Costruzione passerella a lago, parcheggio e passeggiata pedonale.	185.924,48	37.184,90	55.777,35 (*)	55.777,35 (*)			148.739,60	37.184,88
Percorso pedonale di collegamento con le banchine di attracchi e nuovi parcheggi.	237.570,17	47.514,03					47.514,03	190.056,14
Strutture a servizio del sistema relazionale. Parcheggio pubblico via Don Penati.	92.962,24	18.592,45	27.888,67	27.888,67	17.079,53	1.512,92	91.449,32	0
totale provincia di Lecco	516.456,89	103.291,38	83.666,02	83.666,02	17.079,53	1.512,92	287.702,95	227.241,02
Realizzazione parcheggi e viali pedonali	129.114,22	25.822,84	38.734,27	38.734,27	25.327,82	495,02	128.619,20	0
Infrastrutture in loc. 5 case e centro paese.	129.114,22	25.822,84	38.734,27	38.734,27	25.431,88	390,96	128.723,26	0
Ampliamento parcheggio piazzale Madonna.	30.987,41	6.197,48	9.296,22		8.924,89 (*)	6.568,82	24.418,59	0,00
Parcheggio area adiacente fiume Albano.	103.291,38	20.658,28	30.987,41				51.645,69	51.645,69
Parcheggio via Paradiso	123.949,66	24.789,93	37.184,90				61.974,83	61.974,83
totale provincia di Como	516.456,89	103.291,37	154.937,07	77.468,54	59.684,59	7.454,80	395.381,57	113.620,52
Totale complessivo	1.549.370,68	309.874,13	238.603,09	161.134,56	76.764,12	8.967,72	786.375,90	754.027,06
(*) importo pagato nel 2003								

PREVISIONI DI LAVORO

Nell'arco del 2004 si procederà alla erogazione delle successive tranches di finanziamento secondo le modalità indicate nelle DGR di approvazione dei programmi provinciali.

La Provincia di Como ha chiesto l'utilizzo delle economie per opere di miglioria degli interventi di sua competenza.

INTERVENTO 7: AGEVOLAZIONI FISCALI - CAP. 5.2.1. (1)**PREVISIONI DI PIANO**

L'art.11 della legge 102/90 prevede misure agevolative fiscali per le nuove imprese che si siano insediate nei territori dei Comuni della Provincia di Sondrio e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia e Como colpiti dalle eccezionali avversità atmosferiche dell'estate del 1987 e che rientrino nei criteri e nelle suddette localizzazioni risultanti dal Piano di ricostruzione e sviluppo.

Impegno finanziario previsto: euro 72.303.966 (pari a L. 140 miliardi)
Soggetti attuatori: Stato per competenza diretta;
 Regione (decreti di ammissibilità ad usufruire delle Agevolazioni ex art.11, comma 6°);
 Enti erogatori di energia elettrica (ENEL, ASM, SIEC, AEM TIRANO, SSV, CONS. EDOLO).

STATO DI ATTUAZIONE

Nel 1996 sono stati rimborsati al Tesoro 140 miliardi, previsti dal Piano Valtellina a forfettario reimpiego del minor introito fiscale derivante dalle agevolazioni previste dalla legge.

Le domande pervenute agli Uffici preposti, presentate entro i termini, sono state n. 5251, così distribuite per provincia.

PROVINCIA	TOTALE DOMANDE PRESENTATE	TOTALE DOMANDE AMMESSE
BERGAMO	614	560
BRESCIA	393	343
COMO	188	170
LECCO	254	237
SONDRIO	3802	3534
TOTALE	5251	4844

L'attività istruttoria è stata nel suo complesso conclusa, salvo eventuali rettifiche o correzioni del caso. Il 92% delle domande ha usufruito dei benefici di legge, mentre 407 domande, pari al 18%, non sono state ammesse per via delle attività svolte dai richiedenti, considerate non compatibili dalla legge per l'agevolazione.

INTERVENTO 8: AGEVOLAZIONI FINANZIARIE - CAP. 5.2.1. (2)**PREVISIONI DI PIANO**

L'art. 12 della L. 102/90, ad integrazione di quanto disposto dall'art. 5 della stessa, prevede, a sostegno delle attività produttive, la concessione da parte della Regione Lombardia di contributi in conto interessi ed in conto canoni al fine di rendere più agevole e meno oneroso l'accesso delle imprese al credito bancario.

Nella concessione di detti contributi sono privilegiate le imprese che incrementano l'occupazione, utilizzano aree già attrezzate, eliminano gli effetti inquinanti derivanti dalle attività produttive esistenti, anche mediante bonifiche di discariche non conformi alle normative vigenti, con la realizzazione di idonei impianti di smaltimento di rifiuti nonché gli insediamenti del terziario avanzato ad alta occupazione qualificata ed ad alto contenuto tecnologico innovativo. La disponibilità è così ripartita per tipologia di azienda: 20% per le attività agricole, forestali, agro-industriali ed agro-turistiche; 40% per le attività manifatturiere; 40% per le attività turistiche e di servizi terziari.

L'entità del contributo è determinato sulla base dell'importo agevolato (non superiore al 70% dell'investimento globale) e calcolato quale differenza tra le rate semestrali di ammortamento, considerate costanti di capitale più interessi, per la durata del finanziamento concesso, ad un tasso pari al tasso di riferimento vigente alla data della stipula del contratto di finanziamento, e le rate, come sopraindicate, calcolate ad un tasso pari al 25% del tasso di riferimento come sopra definito. Il contributo così determinato resta costante per tutta la durata dell'agevolazione.

I soggetti attuatori sono Province in collaborazione con Comunità Montane (istruttoria delle domande e formulazione delle proposte conseguenti). Alla Regione compete la stipula delle convenzioni con gli istituti di credito e approvazione dei contributi

Tab. 3.8.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
BERGAMO	€ 15.493.706,97	conto interessi e conto canoni
BRESCIA	€ 7.746.853,49	conto interessi e conto canoni
COMO/LECCO	€ 6.713.939,69	conto interessi e conto canoni
SONDRIO	€ 104.324.293,62	conto interessi e conto canoni
TOTALE	€ 134.278.793,77	

STATO DI ATTUAZIONE

Le imprese "collaudate" al 31 dicembre 2003 risultano essere 748, mentre gli investimenti realizzati alla stessa data, ammontano a € 543.226.168,38. Le imprese che non hanno utilizzato il finanziamento al 31 dicembre 2003 risultano essere 445.

I contributi impegnati e contestualmente liquidati alle imprese, alla data del 31 dicembre 2003, ammontano complessivamente a € 67.251.222,15, di cui € 9.479.783,54 liquidati nel corso dell'anno.

In particolare rimangono da effettuare collaudi a 93 imprese.

Le agevolazioni approvate ammontano a € 113.969.108,20 su uno stanziamento iniziale di € 134.278.793,77. Le risorse disponibili derivanti da rinuncie, revoche e cessazioni di attività ammontano a € 20.309.685,8, che potranno essere destinate a nuovi progetti sul territorio.

Tab. 3.8.2 - Stato di attuazione, suddiviso per Provincia, e relativi importi degli investimenti e dei contributi.

provincia	Imprese ammesse		Importo Ammesso	Importo Realizzato	Importo agevolato	Contributi
Bergamo	Collaudate	69	50.237.869,81	46.811.532,33	26.025.032,72	8.601.091,29
	Da collaudare	4	2.429.394,67	0	1.457.699,60	349.806,61
	Rinunciarie	39	0	0	0	0
	Totale	112	52.667.264,48	46.811.532,33	27.482.732,32	8.950.897,90
Brescia	Collaudate	49	21.375.195,29	21.150.022,83	12.652.299,08	4.172.707,80
	Da collaudare	1	2.866.335,79	0	1.267.780,32	380.334,10
	Rinunciarie	20	0	0	0	0
	Totale	70	24.241.531,08	21.150.022,83	13.920.079,40	4.553.041,90
Como	Collaudate	23	17.842.657,63	17.306.370,56	9.094.671,51	2.686.621,16
	Da collaudare	6	1.389.153,79	0	870.240,87	224.645,67
	Rinunciarie	21	0	0	0	0
	Totale	50	19.231.811,42	17.306.370,56	9.964.912,38	2.911.266,83
Lecco	Collaudate	21	18.707.958,86	15.043.169,27	7.870.075,43	2.703.054,85
	Da collaudare	0	0	0	0	0
	Rinunciarie	8	0	0	0	0
	Totale	29	18.707.958,86	15.043.169,27	7.870.075,43	2.703.054,85

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

provincia	Imprese ammesse		Importo Ammesso	Importo Realizzato	Importo agevolato	Contributi
Sondrio	Collaudate	586	522.904.476,17	442.915.073,39	285.593.353,15	84.439.916,45
	Da collaudare	80	54.027.228,45	0	30.598.422,05	7.976.621,01
	Procedura V.I.A.	2	16.299.379,73	0	7.810.894,14	2.434.309,26
	Rinunciarie	357	0	0	0	0
	Totale	1.025	593.231.084,35	442.915.073,39	324.002.669,34	94.850.846,72
totale	Collaudate	748	631.068.157,76	543.226.168,38	341.235.431,89	102.603.391,55
	Da collaudare	91	60.712.112,70	0	34.194.142,84	8.931.407,39
	Procedura V.I.A.	2	16.299.379,73	0	7.810.894,14	2.434.309,26
	Rinunciarie	445	0	0	0	0
	Totale generale	1.286	708.079.650,19	543.226.168,38	383.240.468,87	113.969.108,20

PREVISIONI DI LAVORO

Si procederà al completamento della messa a regime dei finanziamenti a seguito dei collaudi delle imprese. La chiusura definitiva è per il 31/12/2012, data di estinzione dell'ultima rata di mutuo.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

D.C.R. 19/3/1992 n. V/508 Piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como, ai sensi dell'art.5 della L. 102/90.

DGR 3/8/1994 n. V/56372 Attuazione art.12 L. 102/90 Approvazione del bando per la presentazione delle domande ai fini della concessione delle agevolazioni finanziarie e della allegata modulistica in attuazione del punto 5.2.1 del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle province di Bergamo, Brescia e Como. Assunzione impegno di spesa per la divulgazione del bando.

B.U.R.L. del 2 luglio 1996 1° supplemento straordinario al n. 27 contenente le seguenti deliberazioni:

- DGR del 2 aprile 1996 n. VI/ 11249 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Sondrio, beneficiarie delle agevolazioni finanziarie di cui agli artt. 5 e 12 della legge 2 maggio 1990, n. 102;
- DGR del 2 aprile 1996 n. VI/ 11250 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Sondrio;
- DGR del 2 aprile 1996 n. VI/ 11251 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricoltura della provincia di Sondrio;
- DGR del 18 aprile 1996 n. VI/ 12113 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Bergamo;
- DGR del 18 aprile 1996 n. VI/ 12114 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricolo della provincia di Bergamo;
- DGR del 3 maggio 1996 n. VI/ 12666 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Brescia;
- DGR del 3 maggio 1996 n. VI/ 12667 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Brescia;
- DGR del 3 maggio 1996 n. VI/ 12668 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricolo della provincia di Brescia;
- DGR del 10 maggio 1996 n. VI/ 12945 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore turistico-commerciale della provincia di Como;
- DGR del 10 maggio 1996 n. VI/ 12946 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore agricolo della provincia di Como;
- DGR del 10 maggio 1996 n. VI/ 12947 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Como;
- DGR del 17 maggio 1996 n. VI/ 13232 Approvazione della graduatoria e dei contributi alle imprese del settore manifatturiero della provincia di Bergamo.

INTERVENTO 9: MIGLIORAMENTO DELLE CONDIZIONI DI ACCESSO AL CREDITO PER LE PICCOLE E MEDIO IMPRESE - CAP. 5.2.2

PREVISIONI DI PIANO

Ai fini della riattivazione e del sostegno alle attività produttive l'art.5 della L. 102/90 al punto c) del 1° comma prevede l'erogazione da parte della Regione Lombardia di contributi al fondo rischi dei consorzi fidi per l'industria, il commercio e l'artigianato per un più agevole e meno oneroso accesso delle imprese al credito bancario.

La finalità dell'intervento, oltre a facilitare l'accesso delle imprese artigiane al credito bancario, è quella di aumentare l'operatività di detti consorzi in termini di volume di credito erogabile assistito da garanzia sussidiaria da parte dei consorzi stessi.

La procedura prevede l'attribuzione delle risorse previste dal Piano ai consorzi garanzia fidi previa stipula di convenzione con gli stessi. La Provincia di Sondrio è responsabile della procedura, mentre alla regione spetta la approvazione.

Tab. 3.9.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
SONDRIO	€ 8.779.767,28	Conto capitale

STATO DI ATTUAZIONE

Le risorse finanziarie, previste dal Piano, sono state ripartite, a seguito delle convenzioni stipulate dalla Provincia di Sondrio con i Consorzi garanzia fidi come da tab. 3.9.2. Il 10% costituisce il fondo di garanzia, mentre il 90 % è contribuito al finanziamento per l'abbattimento degli interessi.

Settore	Consorzio	Importo assegnato	Fondo di garanzia (10%)	Contributi per finanziamenti (90)%
Industria	Confidi Sondrio	2.065.827,60	206.582,76	1.859.244,84
Artigianato	AR.CO.FIDI	3.356.969,84	335.696,98	3.021.272,86
Commercio Turismo Servizi	Coop. Commercio Turismo e Servizi	3.356.969,84	335.696,98	3.021.272,86
		8.779.767,28	877.976,72	7.901.790,56

A seguito di tale ripartizione il rendiconto al 31 dicembre 2003 è illustrato nella tab. 3.9.3.

Tab. 3.9.3 - Rendiconto dell'azione al 31/12/2003

Consorzi	Imprese finanziate	Importo finanziato	Contributi assegnati	Contributi erogati	da erogare	Rimanenza non utilizzata (*)
CONFIDI SONDRIO	227	20.342.514,22	1.670.577,32	1.640.118,97	30.458,35	188.667,52
AR.CO.FIDI	765	32.427.037,56	2.921.538,71	2.921.538,71	0,00	99.734,15
COOP.COMMERCIO – TURISMO – SERVIZI	1024	30.007.602,25	3.021.272,86	3.007.732,51	13.540,35	0,00
TOTALE RENDICONTO	2.016	82.777.154,03	7.613.388,89	7.569.390,19	43.998,70	288.401,67

(*) La rimanenza si calcola come differenza fra importo assegnato al singolo Consorzio e la somma dei contributi assegnati alle imprese.

PREVISIONI DI LAVORO

Si prenderanno in esame le proposte avanzate dai singoli Consorzi per l'eventuale reimpiego o restituzione delle risorse residue.

INTERVENTO 10: AZIONI STRUTTURALI - SETTORE MANIFATTURIERO - CAP. 5.2.3.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il piano prevede lo sviluppo del settore industriale e dell'artigianato manifatturiero tramite il miglioramento dei fattori di localizzazione e la realizzazione di centri di servizio per la produzione e l'innovazione. I soggetti attuatori sono le Province, cui spetta la definizione degli interventi, i Comuni per l'esecuzione delle opere e la Regione per l'approvazione.

Tab. 3.10.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.291.142,25	conto capitale
Como	516.456,90	conto capitale
Lecco	516.456,90	conto capitale
Sondrio	4.648.112,09	conto capitale
TOTALE	6.972.168,14	

finanziamenti trasferiti a int. 25 metanizzazione

Brescia	5.164.568,99	conto capitale
Sondrio	516.456,90	conto capitale
TOTALE	5.681.025,89	

STATO DI ATTUAZIONE**Tab. 3.10.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione**

prov	Ente Attuatore	Intervento	Importo Intervento	Pagato al 31-12-2002	Pagamenti al 31 12 - 2003	totale erogato	economie	da erogare
BG	Provincia di Bergamo	Riqualificazione di nuove aree per insediamenti produttivi individuate dalla Comunità Montana Valle Brembana	1.291.142,25	258.228,45		258.228,45		1.032.913,80
CO	Provincia di Como	Realizzazione delle opere di urbanizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi e la costruzione di un incubatore per imprese artigiane, in località Fuentes-Comune di Gera Lario	516.456,90					516.456,90
LC	Provincia di Lecco	Progetto per la costruzione di un laboratorio per il trasferimento di Know How, finalizzato alla modernizzazione delle imprese industriali e artigiane	516.456,90					516.456,90
SO	Provincia di Sondrio	Polo fieristico di Morbegno	1.032.913,80	1.032.913,80		1.032.913,80		
		Centro di eccellenza	1.291.142,25		1.291.142,25	1.291.142,25		
		Fondi a disposizione	2.324.056,05					2.324.056,05
		totale provincia di Sondrio	4.648.112,10	1.032.913,80	1.291.142,25	2.324.056,05	0,00	2.324.056,05
		totale Province	6.972.168,15	1.291.142,25	1.291.142,25	2.582.284,50	0,00	4.389.883,65

PREVISIONI DI LAVOROProvincia di Bergamo

Il progetto inizialmente proposto, per il quale sono stati erogati dei fondi, non ha avuto esito per l'indisponibilità degli immobili per realizzare l'iniziativa e l'Amministrazione Provinciale di Bergamo ha previsto la rideterminazione della precedente pianificazione per l'utilizzo delle risorse disponibili nella prospettiva di accogliere alcune richieste emergenti dal territorio, proposte dalla Comunità Montana Valle Brembana, dal Comune di Branzi e dal Comune di Isola di Fonda, come conseguenza della mancata opportunità di acquisto di immobili per la realizzazione dell'iniziativa a suo tempo programmata. La Direzione Generale Artigianato ha in corso un pre-esame delle proposte di concerto con l'Amministrazione Provinciale di Bergamo, finalizzato al raggiungimento dell'obiettivo. Tempi: nuova pianificazione, progettazione, appalti, entro fine 2004; realizzazione dei progetti entro fine 2005.