

Provincia di Como

L'Amministrazione Provinciale di Como ha accolto la proposta del Comune di Gera Lario per la realizzazione delle opere di urbanizzazione di un Piano per Insediamenti Produttivi e la costruzione di un incubatore per imprese artigiane, in località Fuentes. L'intervento in programma prevede l'utilizzazione della risorsa di €. 516.456,90 – non sono previste economie. Tempi: progettazione, appalti entro fine 2004, realizzazione dell'incubatore entro fine anno 2005, realizzazione delle opere di urbanizzazione già in corso entro i termini stabiliti dalla convenzione urbanistica.

Provincia di Lecco

L'Amministrazione Provinciale di Lecco ha proposto la realizzazione di un "Progetto per la costruzione di un laboratorio per il trasferimento di Know How, finalizzato alla modernizzazione delle imprese industriali e artigiane con la formazione del personale, mediante opportuni accordi, anche tramite le loro associazioni di categoria". Tempi: progettazione, appalti entro fine 2004, realizzazione del laboratorio entro fine anno 2005, 2005/2006 inizio delle attività.

Provincia di Sondrio

Non sono ancora pervenute ulteriori proposte operative per l'utilizzo della risorsa di €. 2.324.056,05, ancora disponibile.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

DGR. N. VI/17416 del 1 agosto 1996 "ATTUAZIONE DEL PUNTO 5.2.3 DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCIE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO "AZIONI DI POLITICA SETTORIALE E STRUTTURALE: L'AREA MANIFATTURIERA ". COMPLETAMENTO DEL POLO FIERISTICO DI MORBEGNO.

DGR. N. VI/22964 del 20 dicembre 1996 "APPROVAZIONE DELLA BOZZA DI CONVENZIONE CON SNAM S.P.A." che è stata stipulata in data 11 febbraio 1997.

DGR. N. VI/46319 del 12 novembre 1999 "APPROVAZIONE DEI PROGETTI DI AZIONE STRUTTURALE NEL SETTORE MANIFATTURIERO PREDISPOSTI DALLA PROVINCIA DI BERGAMO IN ATTUAZIONE DEL PUNTO 5.2.3 DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLE PROVINCIE DI BERGAMO, BRESCIA E COMO " CONFERIMENTO ALLA PROVINCIA DI BERGAMO DI UN CONTRIBUTO DI LIRE 2.500.000.000 PER LA REALIZZAZIONE DELLE AZIONI.

DGR. N. VII/4595 del 11 maggio 2001 "RIPARTIZIONE DEI FONDI EX ART. 13 DELLA LEGGE 2 MAGGIO 1990, N. 102 PER METANODOTTO E ULTERIORE ASSEGNAZIONE ALLA PROVINCIA DI SONDRIO DI LIRE 1.000.000.000 (PARI A EURO 516.456,90) PER LA METANIZZAZIONE DELLA VALCHIAVENNA A VALERE SUI FONDI DI CUI AL PUNTO 5.2.3 DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLA VALTELLINA".

DGR. N. VII/10145 del 6 agosto 2002 "ATTUAZIONE DEL PUNTO 5.2.3. DEL PIANO DI RICOSTRUZIONE E SVILUPPO DELLA VALTELLINA E DELLE ADIACENTI ZONE DELLA PROVINCIA DI BERGAMO, BRESCIA E COMO " AZIONI DI POLITICA SETTORIALE E STRUTTURALE: AREA MANIFATTURIERA " - ASSEGNAZIONE DI UN CONTRIBUTO ALL'AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI SONDRIO, PER LA REALIZZAZIONE DEL CENTRO DI ECCELLENZA, SERVIZI AVANZATI E FORMAZIONE".

INTERVENTO 11: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRONOMO-ZOOTECNICA – CAP. 5.2.4.(1)**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il piano finanzia diverse tipologie di intervento a sostegno dell'agricoltura di montagna. Sono previsti sia interventi strutturali (nelle aziende agricole, agriturismo, viabilità interpodereale, irrigazione, alpeggi, ecc.), sia interventi per la cooperazione, la valorizzazione e la promozione delle produzioni agricole, per il riordino fondiario.

Complessivamente il piano prevede finanziamenti € 22.207.646,67, di cui € 17 milioni circa sulla legge 102/90 ed € 5,16 milioni sulla legge 483/98, il 63% dei quali interessano la Provincia di Sondrio.

Le Province, di intesa con le comunità montane competenti per territorio, predispongono ed attuano i programmi degli interventi, mentre la Regione li approva e li finanzia.

I beneficiari degli aiuti sono diversificati, comprendendo le imprese agricole, i comuni (per gli interventi strutturali negli alpeggi), le associazioni di produttori, le comunità montane. La Provincia di Sondrio prevede inoltre un intervento finalizzato alla riduzione dei costi di produzione delle aziende agricole, le quali possono accedere a prestiti agevolati per il tramite del Consorzio Agrifidi di Sondrio.

Tab. 3.11.1 – Impegno finanziario previsto L. 102/90 e L. 483/98

Provincia di	L. 102/90	L. 483/98	Tipo di finanziamento
Bergamo	2.065.827,60	1.016.903,63	Contributi in conto capitale
Brescia	2.582.284,50	164.749,75	Contributi in conto capitale
Como	491.739,27	323.818,48	Contributi in conto capitale
Lecco	541.174,53	323.818,48	Contributi in conto capitale
Sondrio	11.362.051,78	2.650.456,81	Contributi in conto capitale e prestiti per € 516.456,90.
TOTALE	17.043.077,68	4.479.747,15	

STATO DI ATTUAZIONE

Per quanto riguarda la L. 102/90 dalla tab. 3.11.2 si evince che risulta complessivamente erogato il 70% della spesa prevista. La Provincia di Bergamo ha completato l'attuazione del programma e registrato un'economia di € 62.862,47. L'importo complessivo delle economie fin'ora realizzato ammonta a € 85.675,74.

Tab. 3.11.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione – Fondi Legge 102/90 (importi in euro)

prov	Ente Attuatore	Intervento	Importo Intervento	Pagato al 31 12 -2002	Pagamenti al 31 12 - 2003	totale erogato	economie	da erogare
BG	Provincia di Bergamo	Interventi area agro-zootecnica	2.065.827,60	2.002.965,15	0	2.002.965,15	62.862,47	0
BS	Provincia di Brescia	Interventi area agro-zootecnica	2.582.284,50	1.755.953,46	418.330,09	2.174.283,55	0	408.000,95
CO	Provincia di Como	Interventi area agro-zootecnica	491.739,27	206.582,76	0	206.582,76	0	285.156,51
LC	Provincia di Lecco	Interventi area agro-zootecnica	541.174,53	376.377,07	44.852,13	421.229,20	16.653,40	103.291,93
SO	Provincia di Sondrio	Interventi area agro-zootecnica	11.362.051,78	6.286.615,98	796.831,27	7.083.447,25	6.159,87	4.272.444,66
	Totale		17.043.077,68	10.628.494,42	1.260.013,49	11.888.507,91	85.675,74	5.068.894,05

Per il finanziamento concesso con la L. 483/98 l'erogazione è pari all'85%, e rispecchia anche lo stato di avanzamento dei lavori. Per la tab. 3.11.3 occorre peraltro rimarcare che l'effettivo avanzamento dei lavori non rispecchi l'entità delle somme erogate, che vengono nella sostanza in buona parte anticipate ai soggetti attuatori.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3.11.3 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione - Fondi Legge 483/98

prov	Ente Attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II Acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Liquidato	Da Liquidare	Liquidato nel 2003	stato intervento/ note
SO	VARI COMUNI	SONDRIO - TOTALI ALPEGGI	2.650.456,00	530.091,36	1.590.274,09	215.590,00	1.785,35	2.335.955,45	312.715,20	173.879,56	il dato degli alpeggi è complessivo e stimato in quanto l'elenco degli interventi finanziati non è ripartito fra 102 e 483
BG	COMUNE DI AVERARA	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35	18.592,45	0,00	92.962	0,00	18.592,45	ultimato 2003 - ddg 14946/03
BG	COMUNE DI BRANZI	Adeguamenti igienico sanitari	149.772,50	29.954,50	89.863,50			119.818	29.954,50		
BG	COMUNE DI CARONA	Adeguamenti igienico sanitari	48.546,95	9.709,39	29.128,17			38.838	9.709,39		
BG	COMUNE DI CUSIO	Adeguamenti igienico sanitari	41.833,01	8.366,60	25.099,81	4.766,40	3.600,20	41.833	0,00	4.766,40	ultimato 2003
BG	COMUNE DI FORCOLA	Adeguamenti igienico sanitari	62.491,28	12.498,26	37.494,77	12.498,26	0,00	62.491	0,00	12.498,26	ultimato 2003 - ddg 3741/03
BG	COMUNE DI MEZZOLDO	Adeguamenti igienico sanitari	56.293,80	11.258,76	33.776,28	8.459,08	2.799,68	56.294	0,00	8.459,08	ultimato 2003 - ddg 14954/03
BG	COMUNE DI MOIO DECALVI	Adeguamenti igienico sanitari	51.645,69	10.329,14	30.987,41			41.317	10.329,14		
BG	COMUNE DI ORNICA	Adeguamenti igienico sanitari	45.964,66	9.192,93	27.578,80	9.089,16	103,77	45.965	0,00	9.089,16	ultimato 2003 - ddg 3741/03
BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	Adeguamenti igienico sanitari	59.392,54	11.878,51	35.635,53			47.514	11.878,51		
BG	COMUNE DI RONCOBELLO	Adeguamenti igienico sanitari	33.053,24	6.610,65	19.831,94	6.610,65	0,00	33.053	0,00	6.610,65	ultimato 2003 - ddg 3741/03
BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	Adeguamenti igienico sanitari	47.514,03	9.502,81	28.508,42	9.502,80	0,01	47.514	0,00	9.502,80	ultimato 2003 - ddg 10761/03
BG	COMUNE DI TALEGGIO	Viabilità d'accesso	92.962,24	18.592,45	55.777,35			74.370	18.592,45		
BG	COMUNE DI VALLEVE	Adeguamenti igienico sanitari	57.843,17	11.568,63	34.705,90	9.230,27	2.338,36	57.843	0,00	9.230,27	ultimato 2003 - ddg 3741/03
BG	COMUNE DI VALNEGRA	Adeguamenti igienico sanitari	46.997,58	9.399,52	28.198,55	5.321,81	4.077,71	46.998	0,00	5.321,81	ultimato 2003 - ddg 1492/03
BG	COMUNE DI VALTORTA	Adeguamenti igienico sanitari	65.073,57	13.014,71	39.044,14			52.059	13.014,71		
BG	COMUNE DI VEDEDETA	Adeguamenti igienico sanitari	64.557,11	12.911,42	38.734,27			51.646	12.911,42		
BG		BERGAMO - TOTALI ALPEGGI	1.016.903,63	203.380,73	610.142,18	84.070,88	12.919,72	910.513,51	106.390,12	84.070,88	
BS	Comune di Edolo	Opere di completamento Malga Mola Bassa	123.433,20	24.686,64	74.059,92	0	0		24.686,64	0	
BS	Comune di Niardo	Completamento Malga Ferone	41.316,55	8.263,31	24.789,93				8.263,31	0	
BS		BRESCIA - TOTALI ALPEGGI	164.749,75	32.949,95	98.849,85	0,00	0,00	0,00	8.263,31	0	
CO	Comune di Gravedona	Strada di collegamento Monti S. Carlo	161.909,24	32.381,85	97.145,54			129.527,39	32.381,85	97.145,54	
CO	Comune di Sorico	Strada di collegamento Alpeggi	161.909,24	32.381,85	97.145,54			129.527,39	32.381,85	97.145,54	
CO		COMO - TOTALE ALPEGGI	323.818,48	64.763,70	194.291,09	0,00	0,00	259.054,78	64.763,70	194.291,09	
LC	Comune di Dervio	Alpeggio località pratolungo	206.582,76	41.316,55	123.949,66	0	0	165.266,21	41.316,55	0	
LC	Comune di Colico	Alpeggio località Alpe Rossa	117.235,72	23.447,14				23.447,14	93.788,57	0	
LC		LECCO - TOTALE ALPEGGI	323.818,48	64.763,70	123.949,66	0,00	0,00	188.713,35	135.105,12	0	
		TOTALE ALPEGGI 483	4.479.746,34	895.949,43	2.617.506,86	299.660,88	14.705,07	3.694.237,09	627.237,45	452.241,53	

PREVISIONI DI LAVORO

Per il 2004 si prevedono erogazioni pari a circa € 1,6 milioni per programma degli interventi finanziato con risorse della Legge 102/90. Le erogazioni previste per gli interventi finanziati con i fondi della Legge 483/98, sono stimati in circa € 250.000.00. Nel corso del 2004 dovrebbero essere completati molti lavori ed essere avviati quelli che hanno avuto ritardi nelle fasi di progettazione ed appalto.

Tutti gli interventi dovrebbero essere realizzati entro il 2006 e la relativa spesa sostenuta entro lo stesso anno.

La provincia di Sondrio può riutilizzare le economie di spesa per finanziare interventi negli alpeggi e nell'agriturismo presenti nelle graduatorie dei rispettivi programmi. La Provincia di Bergamo, avendo invece completato la realizzazione del programma finanziato ai sensi della legge 102/90, dovrebbe proporre un'integrazione del programma, la cui approvazione ai diversi livelli istituzionali (Provincia, Regione, Stato) allungherebbe notevolmente i tempi per la realizzazione dei nuovi interventi e la relativa spesa.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

DGR VI/3668 del 20/10/1995 - Approvazione programma interventi della Provincia di Bergamo, assunzione impegno di spesa di L. 4.000.000.000 (€ 2.065.827,60) e contestuale liquidazione di L. 800.000.000 (€ 413.165,52).

DGR VI/3667 del 20/10/1995 - Approvazione programma interventi della Provincia di Brescia, assunzione impegno di spesa di L. 5.000.000.000 (€ 2.582.284,50) e contestuale liquidazione di L. 1.000.000.000 (€ 516.456,90).

DGR VI/3666 del 20/10/1995 - Approvazione programma interventi della Provincia di Como, assunzione impegno di spesa di L. 2.000.000.000 (€ 1.32.913,80) e contestuale liquidazione di L. 1.000.000.000 (€ 206.582,76).

DGR VII/11248 del 02/04/1995 Approvazione programma interventi della Provincia di Sondrio, assunzione impegno di spesa di L. 14.225.000.000 (€ 7.346.599,39) e contestuale liquidazione di L. 2.845.000.000 (€ 1.469.319,88). PRIMA PARTE PROGRAMMA.

DGR VI/41918 del 12/03/1999 Approvazione programma interventi della Provincia di Sondrio, assunzione impegno di spesa di L. 14.225.000.000 (€ 7.346.599,39) e contestuale liquidazione di L. 2.845.000.000 (€ 1.469.319,88). PRIMA PARTE PROGRAMMA.

DGR VI/46156 del 08/11/1999 - Approvazione programma dettagliato interventi I^ parte della Provincia di Sondrio.

DGR VI/8003 del 29/12/1995 – Integrazioni alle DGR n. 3665, 3666 e 3667 del 20 /10/1995.

DGR VII/1837 del 27/10/2000 – Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Bergamo e finanziamento per L. 1.969.000.000 (€ 1.016.903,63), ai sensi della Legge 483/98.

DGR VII/847 del 03/08/2000 – Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Brescia e finanziamento per L. 1.645.000.000 (€ 849.571,60), ai sensi della Legge 483/98.

DGR VII/6765 del 09/11/2001 – Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Como e finanziamento per L. 627.000.000 (€ 323.818,48), ai sensi della Legge 483/98.

DGR VII/4081 del 30/03/2001 – Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Lecco e finanziamento per L. 627.000.000 (€ 323.818,48), ai sensi della Legge 483/98.

DGR VII/4079 del 30/03/2001 – Approvazione Piano Interventi predisposto dalla Provincia di Sondrio e finanziamento per L. 5.132.000.000 (€ 2.650.456,81), ai sensi della Legge 483/98.

INTERVENTO 12: AZIONI STRUTTURALI AREA AGRO-FORESTALE - CAP. 5.2.4. (2)**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Per l'area forestale il Piano individua due obiettivi specifici da perseguire:

- la realizzazione di azioni dirette sul sistema fisico- territoriale attraverso opere leggere di natura idraulico- forestale, la difesa dei boschi, la difesa del territorio;
- la realizzazione di azioni per lo sviluppo economico del "sistema foresta - legno" tra loro complementari e collegate, che consentano una gestione integrata della risorsa legno.

Soggetti attuatori: Comunità Montane d'intesa con le Province, (programmi di intervento)
Regione (approvazione).

Tab. 3.12.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.291.142,25	conto capitale
Brescia	2.065.827,60	conto capitale
Como	267.452,37	conto capitale
Lecco	507.232,98	conto capitale
Sondrio	12.911.422,48	conto capitale
TOTALE	17.043.077,67	

STATO DI ATTUAZIONE

Si sono concluse le Conferenze di servizi per l'approvazione dei progetti nelle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco, ma non quelle della Provincia di Sondrio.

Pertanto non si è ancora conclusa l'erogazione a tutte le Comunità Montane della seconda tranches di finanziamento, pari al 60% del totale, previsto alla approvazione dei progetti in conferenza di servizio. Sono terminati nel corso dell'anno circa il 50% dei progetti nelle province di Bergamo e Brescia.

Le Amministrazioni competenti stanno effettuando le operazione di verifica e controllo come stabilito dalla Circolare predisposta nel 2003.

Tab. 3.12.2 - Quadro economico complessivo per Ente Attuatore degli interventi agro-forestali.

prov	Ente Attuatore	Intervento	importo interventi	pagato al 31.12.2002	Pagamenti al 31.12.2003	totale erogato	Economie *	da erogare
BG	Valle Brembana	Interventi agro-forestali	1.291.142,25	1.089.000,95	31.922,18	1.120.923,13	2.680,50	167.538,82
BS	Valle Camonica	Interventi agro-forestali	2.065.827,60	1.777.747,94	17.352,95	1.795.100,89	0.00	270.726,70
CO	Alto Lario Occidentale	Interventi agro-forestali	267.452,37	175.580,88		175.580,88		91.871,49
LC	Valsassina	Interventi agro-forestali	507.232,98	405.786,39		405.786,39		101.446,59
SO	Alta Valtellina	Interventi agro-forestali	3.105.971,79	1.421.289,39	310.184,01	1.731.473,40		1.374.498,39
	Valtellina Tirano	Interventi agro-forestali	2.382.932,13	1.257.159,39	446.218,76	1.703.378,15		679.553,98
	Valtellina Morbegno	Interventi agro-forestali	2.336.451,01	1.804.397,11	64.763,70	1.869.160,81		467.290,20
	Valchiavenna	Interventi agro-forestali	2.155.691,10	1.387.306,53	204.516,94	1.591.823,47		563.867,63
	Valtellina Sondrio	Interventi agro-forestali	2.878.730,76	1.884.058,69	85.649,22	1.969.707,91		909.022,85
	Amm. Provinciale		51.645,69	10.329,14		10.329,14		41.316,55
		totali	17.043.077,67	11.212.656,41	1.160.607,76	12.373.264,17		4.667.133,21

* economie parziali relative ai progetti conclusi

PREVISIONI DI LAVORO

Si prevede che tutti i progetti finanziati possano essere presentati ed eventualmente essere approvati nelle conferenze di servizio per il 2004 e che gli stessi possano concludersi entro la fine del 2005, sebbene la stima del 2006 appare più realistica.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

DGR N. 44322 del 16/07/99 "Approvazione del programma di interventi, predisposto dall'Amministrazione Provinciale di Sondrio in attuazione del punto 5.2.4.(2) Area agroforestale del piano di ricostruzione e sviluppo della Valtellina e delle adiacenti zone delle Province di Bergamo, Brescia, Como e Lecco".

INTERVENTO 13: AZIONI STRUTTURALI SETTORE TURISTICO - CAP. 5.2.5**PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano prevede una serie di azioni nel comparto turistico riconducibili ai seguenti obiettivi:

- A) realizzazione centri servizi per il turismo
- B) miglioramento della fruizione ambientale
- C) interventi per la vivibilità ed il confort
- D) interventi per la realizzazione aree di sosta e punti di informazione
- E) centri di allenamento in quota
- F) progetto speciale Pian di Spagna
- G) progetto speciale asta fluviale dell'Adda
- H) centro formazione manageriale
- I) segnaletica turistica
- J) interventi per la realizzazione di una rete informatica

Tab. 3.13.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Brescia	1.549.370,70	conto capitale
Sondrio	10.329.138,00	conto capitale
TOTALE	11.878.508,70	

Soggetti attuatori:

per interventi strutturali:

- Province (individuazione interventi);
- Regione (approvazione e perimetrazione aree ad alta vocazione turistica);
- Soggetti competenti (esecuzione).

per interventi di riqualificazione ricettività impianti, termalismo, infrastrutture:

- Province, con le Comunità Montane;
- Regione, (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE**Provincia di Brescia**

Rispetto al precedente anno, nel 2003 è stato presentato ed approvato l'ultimo progetto previsto nel comune di Vezza d'Oglio denominato "Ricostruzione Baita del Turista".

Le risorse erogate al 31/12/2003 restano pari al 93% (euro 1.444.336,56) circa e i lavori eseguiti sono pari all'87% circa.

Provincia di Sondrio

Lo stato di attuazione al 31/12/2003 è riportato sinteticamente per tipologia di interventi nella seguente tab. 3.13.2.

Tab. 3.13.2 – Quadro economico sintetico per tipologia di interventi della Provincia di Sondrio.

	Ente richiedente	Importo di progetto (euro)	Contributo concesso (euro)	Pagamenti effettuati nel 2003 (euro)	Pagamenti effettuati totali (euro)	% pagamenti totali
A	REALIZZAZIONE CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO	9.807.250	3.408.616	389.607	3.169.589	93
B	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE	2.700.398	1.601.016	255.462	1.110.198	69
C	INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' ED IL CONFORT	1.421.806	1.187.851	173.862	835.294	70
D	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE	532.984	516.457	0	180.760	35
E	CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA	788.630	516.457	96.577	354.805	69
F	PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA	693.602	619.748	0	467.393	75
G	PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"	361.520	361.520	65.939	355.155	98
H	CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE	2.065.828	1.032.914	206.583	1.032.914	100
I	SEGNALETICA TURISTICA	309.874	309.874	0	61.975	20
L	INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA	774.685	774.685	464.811	619.748	80
	TOTALE	19.456.575	10.329.138	1.652.841	8.187.832	79

Nelle tab. 3.12.3 sono indicati in dettaglio i diversi interventi per singolo filone, con gli importi relativi a costo dell'intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento e l'Ente Attuatore.

PREVISIONI DI LAVORO

Oltre la normale attività degli stati di avanzamento lavori, per quanto riguarda l'ultimo progetto della provincia di Brescia, cui spetta un contributo di circa 103.291 euro, verrà ultimato presumibilmente entro il 2004.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

- L. n. 102 del 02 maggio 1990
- D.P.C.M. del 04 dicembre 1992
- L.R. n. 23 del 01 agosto 1992
- D.G.R. n. 34383 del 23 marzo 1993
- D.G.R. n. 66572 del 11 aprile 1995
- D.G.R. n. 69819 del 16 giugno 1995

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3.12.3 - Elenco degli interventi per singolo filone, con gli importi relativi a costo dell'intervento, contributo concesso, pagamenti effettuati, nonché lo stato di avanzamento e l'Ente Attuatore.

	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto (euro)	Contributo concesso (euro)	Pagamenti effettuati nel 2003 (euro)	Pagamenti effettuati totali (euro)	DA EROGARE (euro)	% DA EROGARE	Stato attuale	Note
A	REALIZZAZIONE CENTRI SERVIZI PER IL TURISMO										
	totali			9.807.250	3.408.616	389.607	3.169.589	239.027	7		
A 1	Comune di Medesimo	Comune di Medesimo	Centro servizi con ufficio turistico	1.239.497	413.166		413.166	0	0	erogato saldo il 27.06.01	Approvato G.R. del 15/07/97
A 2	Comune di Campodolcino	Comune di Campodolcino	Centro direzionale - Sede Pro Loco. sala riunioni, ecc.	423.495	154.937	30.987	154.937	0	0	erogato saldo il 27.11.2003 - accorpato con C-6	Approvato con decreto del 1.10.01
A 3	Comune di Chiavenna	Comune, C.M. e APT	Punto informazione, acc. e assistenza turistica (perizia di var.te in corso)	107.423	103.291		103.291	0	0	erogato saldo il 08.08.02	Approvato G.R. del 21/10/98
A 4	C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Scuola alpinismo Val Masino - sede ass.	1.673.320	103.291		51.646	51.646	50	intervento ultimato richiesta saldo	Approvato G.R. del 16/07/99
A 5	Comune di Chiesa in Valmalenco	Comune / APT/ Privati	Centro servizio supporto attività turistica di valle	619.748	413.166		413.166	0	0	erogazione saldo il 11.09.02	Approvato G.R. del 06/10/97
A 6	Comune di Caspoggio	Comune di Caspoggio	Sede assoc.sportiva turismo. inf.	51.646	51.646	25.505	51.328	318	13	3° acconto e erogato saldo il 03.12.03	Approvato G.R. del 21/02/2000
A 7	C.M. Tirano e Comune di Aprica	Comune di Aprica	Nuovo centro polifunzionale e Porta del Parco Orobie Valtellinesi	884.288	413.166		413.166	0	0	erogato saldo il 25.9.2000	Approvato G.R. del 02/12/96
A 8	C.M. Tirano e Comune di Teglio	Comune di Teglio	Centro turistico direzionale	1.107.284	103.291		103.291	0	0	erogato saldo il 26.06.2001	Approvato G.R. del 06/10/97
A 9	C.M. Tirano e Comune di Tirano	Comunità Montana di Tirano	a seguito di rinuncia comunale devoluzione a favore della C.M. per Area Camper	51.646	51.646	41.317	51.646	0	0	Rinominato C-8 erogato saldo il 03.12.03	Variazione programma app. da G.R. il 7.7.00.
A 10	C.M. Tirano e Comune di Grosio	Comune di Grosio	Ufficio turistico zonale	51.646	51.646		50.507	1.138	2		Approvato G.R. del 07/09/98
A 11	Comune di Valdidentro	Comune e Pro Loco	Sede servizi informazioni turistiche presso fabbricato ex scuole elementari	1.549.371	335.697		268.558	67.139	20	lavori in corso erog. 3° acc. il 27.11.02	Accordo Programma a L.R. 31/96
A 12	Comune di Valfurva	Comune e Pro Loco	Sede servizi inf. turistica a S. Caterina	413.166	232.406	69.722	185.924	46.481	20	idem sopra - 3° acc. il 27.11.03	idem sopra
A 13	Comune di Valfurva	Comune di Valfurva	Centro Servizi loc. Niblogo	154.937	103.291	30.987	51.645	51.646	50	2° Acconto 03.12.03	idem sopra
A 14	Comune di Livigno	Comune di Livigno	Centro servizi turismo di Trepalle	826.331	361.520	180.760	361.520	0	0	3° acconto e erogato saldo il 03.12.03	Approvato d.d.Dir. Il 31.8.00
A 15	Comune di Bormio	Comune e APT	Centro servizi turistici comprensoriale	493.610	361.520		361.520	0	0	erogato saldo il 26.11.2002	Approvato G.R. del 02/12/96
A 16	Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	Centro servizi turistici	108.198	103.291		82.633	20.658	20	lavori conclusi ma rich. Utilizzo avanzo	Approvato G.R. del 06/10/97
A 17	Comune di Valdisotto	Comune e APT	Sede servizi informazione turistiche presso palazzo comunale a Cepina	51.646	51.646	10.329	51.646	0	0	erogato saldo il 27.11.03	Approvato d.d.Dir. Il 13.10.00
B	MIGLIORAMENTO DELLA FRUIZIONE AMBIENTALE										
	totali			2.700.398	1.601.016	255.462	1.110.198	490.818	31		
B 1	C.M. Bormio	C.M. Bormio	Passaggiata/ pista ciclabile Bormio/S. Antonio Valfurva	103.291	103.291	51.646	103.292	0	0	Progetto esecutivo - erogato saldo il 27.11.03	Approvato G.R. del 26/03/98 (A.P)
B 2	Comune di Valdidentro	Comune di Valdidentro	Percorso ciclo-pedonale Semogo - Isolaccia-Pendosso	103.291	103.291		51.646	51.646	50	lavori in corso	Approvato G.R. del 01.10.99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto (euro)	Contributo concesso (euro)	Pagamenti effettuati nel 2003 (euro)	Pagamenti effettuati totali (euro)	DA EROGARE (euro)	% DA EROGARE	Stato attuale	Note
B	3 Comune di Livigno	Comune di Livigno	Sentiero Val di Tort - Livigno	411.616	154.937	46.481	123.950	30.988	20	3° Acconto 03.12.03	Approvato G.R. del 23/04/99
B	4 Comune di Bormio	Comune di Bormio	Passeggiata/ pista ciclabile "S. Lucia-Polifunzionale"	170.431	154.937		77.469	77.469	50	prescrizioni del genio civile	Approvato G.R. del 06/10/97
B	5 Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	Passeggiata/ pista ciclabile - Sponda sx Adda-	77.469	129.114		64.557	64.557	50	richiesta comunale di unificazione con C-7	Approvato G.R. del 06/10/97
B	6 C.M. Alta Valle	C.M. Alta Valle, Comuni di Bormio e Valdidentro	Passeggiata/pista ciclabile - Bormio/ Premadio (interv. AEM)	309.874	309.874	92.962	247.899	61.975	20	Lavori in via di ultimazione - 3° Acconto 27.11.03	Approvato G.R. del 06/10/97 (A.P)
B	7 Comune di Sondalo	Comune di Sondalo	Passeggiata/ pista ciclabile/ pista di fondo - Villa Manara	51.646			0	0	#DIV/0	richiesta comunale di unificazione con C-5	Approvato G.R. del 06/10/97
B	8 Comune di Valfurva	Comune di Valfurva	Sentiero S. Caterina	51.646	51.646		25.823	25.823	50	Lavori in corso accordata perizia v.	Approvato G.R. del 06/10/97
B	9 Comune di Valdisotto	Comune di Valdisotto	Passeggiata/ pista ciclabile "Dosso-Pressure-Calosio"	129.114	129.114	23.068	126.359	2.755	2	erogato saldo il 03.12.03	Approvato G.R. del 23/04/99
B	10 C.M. Valchiavenna	C.M. e Comuni di Chiav., Mad. e Campodolcino	Passeggiata/ piste ciclabile interessanti più comuni della C.M.	260.139	206.583		103.291	103.291	50	lavori in corso	Approvato G.R. del 06/10/97
B	11 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area di sosta attrezzata in Comune di Valmasino - lotto A- eseguito con C-1*	547.444	0		0	0		intervento ultimato richiesta saldo	Approvato G.R. del 07/09/98
B	12 Comune di Lanzada	Comune di Lanzada	Pista da sci di fondo	77.469	77.469	38.734	77.469	0	0	3° acc.+ saldo 03.12.03	Approvato G.R. del 03/07/98
B	13 C.M. di Sondrio	C.M. di Sondrio	Completamento sentieri di collegamento comuni Valmalenco	51.646	51.646	2.571	43.888	7.758	15	erogato saldo il 03.12.03	Approvato G.R. del 06/10/97
B	14 C.M. di Tirano	C.M. di Tirano	Passeggiata/ pista ciclabile/ sentiero I Lotto	355.322	129.114		64.557	64.557	50	Lavori appaltati	Approvato G.R. del 16/07/99
C 0 INTERVENTI PER LA VIVIBILITA' ED IL CONFORT											
			totali	1.421.806	1.187.851	173.862	835.294	352.556	30		
C	1 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Pista ciclopedonale in Valmasino - lotto A - eseguito insieme a B-11*	154.937	258.228		129.114	129.114	50	intervento ultimato richiesta saldo	Approvato G.R. del 07/09/98
C	2 C.M. di Sondrio	C.M. di Sondrio	Infrastrutture per il confort (creazione di aree attrezzate nei Comuni della C.M.)	154.937	154.937	18.925	136.012	18.925	12	erogato Saldo parziale il 15.11.02	approvato G.R. del 16.07.99 - approvato d.d.g. del 03.12.03 integrativo
C	3 C.M. Bormio	C.M. Alta Valle e Comuni	Area Camper e Strutture per il confort	671.394	516.457	154.937	413.165	103.291	20	lavori in corso - 3° acconto il 27.11.03	decreto n. 9864 del 17/04/2000 (A.P.)
C	4 C.M. Tirano + Comune	C.M. Tirano	Arredo urbano	61.975	61.975		12.395	49.580	80	Progetto di massima	in attesa di P.E.
C	5 C.M. Tirano e Comune di Teglio	Comune di Teglio	Arredo urbano Infrastrutture per il confort- Area "Pra de Resa"	94.512	92.962		92.962	0	0	erogato Saldo finale il 5.04.2000	Liquidato
C	6 Comune di Campodolcino	Comune di Campodolcino	Arredo urbano Area Camper Infrastrutture per il confort	129.114			0	0	#DIV/0	3° acc.rich. il 4.12.02 - accorpato con A-2 MA NON TORNANO I CONTI	Approvato con d.d. Dir. del 01.10.01
C	7 C.M. Valchiavenna e Comuni di Mad. Campo. Novate, Verceia e Chiavenna	Comuni di: Mad. Campo. Novate. Verceia e Chiavenna	Arredo urbano. Area Camper e infrastrutture per il confort	154.937	103.291		51.646	51.646	50	Lavori in corso	approvato G.R. del 23.04.99

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

	Ente richiedente	Ente gestore	Tipo di intervento	Importo di progetto (euro)	Contributo concesso (euro)	Pagamenti effettuati nel 2003 (euro)	Pagamenti effettuati totali (euro)	DA EROGARE (euro)	% DA EROGARE	Stato attuale	Note
D	0 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE AREE DI SOSTA E PUNTI INFORMAZIONE										
			totali	532.984	516.457	0	180.760	335.697	65		
D	1 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Punto informazioni (Trivio di Fuentes)	258.228	258.228		51.646	206.583	80	intervento in esame	progetto da definire
D	2 C.M. Sondrio	C.M. Sondrio	Punto informazioni area COLAVEV	274.755	258.228		129.114	129.114	50	intervento in corso	budget di L.250 mil.
E	0 CENTRO DI ALLENAMENTO IN QUOTA										
			totali	788.630	516.457	96.577	354.805	161.651	31		
E	1 C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni	C.M. Alta Valle di concerto con i Comuni	Vari interventi su piste fondo, sulle apparecchiature della medicina sport etc.	788.630	516.457	96.577	354.805	161.651	31	erogato saldo parziale il 27.11.03	decreto n.9865 del 17/04/2000 (A.P.)
F	0 PROGETTO SPECIALE PIAN DI SPAGNA										
			totali	693.602	619.748	0	467.393	152.355	25		
F	1 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Passeggiata / Pista ciclabile / Percorso canoistico (eseguito insieme a G-3)	154.937	309.874		247.899	61.975	20	Progetto, Morbegno-Fuentes, 1° lotto - lavori in corso -3 acc.	Approvato G.R. del 23.04.99
G	3 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Passeggiata / Pista ciclabile / Percorso canoistico (eseguito insieme F-1)	154.937			0	0		1° lotto - lavori in corso	Approvato G.R. del 23.04.99
F	2 C.M. Valchiavenna	C.M. Valchiavenna	Passeggiata / Pista ciclabile / Sentieri	242.735	180.760		90.380	90.380	50	lavori in corso	Approvato G.R. del 06/10/97
F	3 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area servizio di riserva presso Stazione F.S. di Dubino	25.823	25.823		25.823	0	0	Erogato Saldo Finale il 28.4.00	intervento ultimato
F	4 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Area Camper / Area attrezzata Zona filtro S. Martino e Filolera in Valmasino	63.524	51.646		51.646	0	0	Erogato Saldo Finale il 27.11.02	intervento ultimato
F	5 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Centro Servizi in località Pescegallo a Gerola Alta	25.823	25.823		25.823	0	0	Erogato Saldo Finale il 15.11.02	intervento ultimato
F	6 C.M. Morbegno	C.M. Morbegno	Scenic Point nei Comuni di Cino, Civo e Ardenno	25.823	25.823		25.823	0	0	Erogato Saldo Finale il 15.11.02	intervento ultimato
G	0 PROGETTO SPECIALE "ASTA FLUVIALE DELL'ADDA"										
			totali	361.520	361.520	65.939	355.155	6.365	2		
G	1 C.M. Sondrio	C.M. Sondrio	Sentieri Piste ciclabili aree di sosta	129.114	129.114	19.458	122.749	6.365	5	erogato saldo il 27.11.03	Approvato G.R. del 26/03/97
G	2 CC.MM. Sondrio e Tirano	CC.MM. Sondrio e Tirano	pista di atletica e passeggiata lungo il torrente Fontana a Chiuro	232.406	232.406	46.481	232.405	0	0	erogato saldo il 03.12.03	Approvato G.R. del 26/03/97
H	0 CENTRO FORMAZIONE MANAGERIALE										
			totali	2.065.828	1.032.914	206.583	1.032.914	0	0		
H	1 Provincia/CM. Valch.na	C.M. Valchiavenna	Creazione di un Centro di formazione manageriale per il turismo alpino	2.065.828	1.032.914	206.583	1.032.914	0	0	Lavori ultimati	Approvato G.R. il 27.11.98
I	0 SEGNALETICA TURISTICA										
			totali	309.874	309.874	0	61.975	247.899	80		
I	1 A.P. Sondrio	delega C.M. Valch.na progetto pilota	Segnaletica turistico-stradale (approvati progetti CCMM. Valch, Morbegno e Tirano)	309.874	309.874		61.975	247.899	80	Delibera G.P.291/99 approvazione 1° lotto	Approvato G.R. del 05.08.99
L	0 INTERVENTI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA RETE INFORMATICA										
			totali	774.685	774.685	464.811	619.748	154.937	20		
L	1 A.P. Sondrio	Provincia con altri enti	Creazione di un Portale internet per la promozione e informatizzazione turistica	774.685	774.685	464.811	619.748	154.937	20	Completato filter di gara in attesa approvazione graduatoria	Protocollo di intesa tra R.L.- Prov.ia 20.7.01
			totale interventi	19.456.575	10.329.138	1.652.841	8.187.832	2.141.306			

INTERVENTO 14: AZIONI STRUTTURALI SERVIZI ALLO SVILUPPO - CAP. 5.2.6.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Per l'attuazione di interventi diretti ed indiretti nei settori industriale, turistico, finanziario e dei servizi, il Piano ravvisa l'opportunità di individuare un Soggetto operatore, distinto dalla Pubblica Amministrazione.

La Società di Sviluppo (SSL) di cui trattasi, costituita dalla Provincia di Sondrio, con la partecipazione di altri soggetti istituzionali e privati, previa predisposizione di un apposito programma organico, dispone del fondo previsto in questo capitolo.

Tab. 3.14.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Sondrio	4.131.655,20	conto capitale

STATO DI ATTUAZIONE

La Società è stata costituita nel 1997, con un capitale sociale di 350.000€, pari a 3500 azioni così ripartite: 1900 azioni per la componente pubblica e 1600 azioni per la componente privata.

L'intero capitale è nella disponibilità di SSL SpA a far data dal 1999. L'azione è da ritenersi quindi conclusa per quanto riguarda l'erogazione del fondo di dotazione, non per l'attività di controllo sul funzionamento di SSL SpA in conformità con la Convenzione stipulata con Regione Lombardia.

L'Assemblea dei Soci è costituita da:

- Amministrazione provinciale di Sondrio;
- Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di Sondrio;
- Comunità montana Alta Valtellina;
- Comunità montana Valtellina di Tirano;
- Comunità montana Valtellina di Sondrio;
- Comunità montana Valtellina di Morbegno;
- Comunità montana Valchiavenna;
- Banca Popolare di Sondrio;
- Banca Credito Valtellinese;
- Unione artigiani della provincia di Sondrio – confartigianato imprese;
- Unione del commercio, turismo e servizi della provincia di Sondrio;
- Unione industriali della provincia di Sondrio;
- Federazione provinciale coltivatori diretti di Sondrio;
- Camera del lavoro territoriale di Sondrio – C.G.I.L.;
- Unione sindacale territoriale di Sondrio – C.I.S.L.;
- Camera sindacale territoriale di Sondrio – U.I.L.

La pluralità dei Soci consente alla SSL di avere al suo interno differenti sensibilità che contribuiscono all'attività della Società suggerendo da vari punti di vista i temi di maggior interesse per il territorio.

Si elencano schematicamente le attività sviluppate nel 2003 sulla base degli indirizzi ricevuti dall'Assemblea dei Soci:

1. Studio della mobilità di studenti e turisti in Alta Valtellina

Lo studio, intrapreso in collaborazione e su incarico della Comunità Montana Alta Valtellina, ha per oggetto la riorganizzazione del trasporto pubblico locale in Alta Valtellina.

Entro il mese di settembre del 2004, in relazione anche all'evento dei Mondiali di Sci Alpino di Bormio, è prevista la consegna di uno studio volto a suggerire una via concreta per la sperimentazione di un sistema di tariffazione elettronica integrata tra impianti di risalita e bus urbani e interurbani.

2. Progetto "Qualità del sistema territoriale della provincia di Sondrio" e Iniziativa "Comunicare la Montagna"

Il progetto, svolto in collaborazione con la Società Economica Valtellinese ha avuto per oggetto l'analisi dell'applicazione della qualità nei singoli settori di attività, prendendo in considerazione i vari fattori che hanno influenza diretta sui processi di miglioramento. A tal fine, sono state intraprese due linee di azione:

- l'istituzione di osservatori permanenti con il compito di misurare e monitorare costantemente le tendenze e le dinamiche in atto. I due osservatori avviati riguardano la qualità dell'istruzione pubblica e il disagio sociale (a cura dell'Amministrazione Provinciale di Sondrio) e la qualità del lavoro (a cura della C.C.I.A.A.);
- l'individuazione del repertorio – censimento delle esperienze di qualità.

Il protocollo di intenti sottoscritto dalla Società di Sviluppo Locale S.p.A. con la S.E.V. nel maggio 2002 ha previsto la partecipazione alla realizzazione delle fasi progettuali riguardanti, in particolare, l'informatizzazione e messa on-line dei dati degli osservatori, la loro implementazione e la partecipazione al progetto "Comunicare la montagna" finalizzato alla promozione della qualità delle comunicazioni sociali.

3. Rete di servizi telematici per la provincia di Sondrio

La prima fase dello studio, commissionato dall'Assemblea dei Soci alla Società di Sviluppo Locale, si era concluso con il progetto di massima di una infrastruttura provinciale a Banda Larga e con l'evidenziazione dei costi, dei benefici e delle problematiche connesse alla realizzazione.

All'inizio della seconda fase di studio, il ruolo della società è stato significativo nel mettere a confronto gli operatori del settore interessati ad offrire servizi di connettività a banda larga ad una parte dei principali Comuni del fondovalle della provincia di Sondrio, là dove vi è la presenza di clienti significativi ed interessi di una certa portata.

Lungo l'asse dorsale principale da Chiavenna a Livigno, quindi, si sta realizzando una concorrenza nella fornitura di accessi a Larga Banda. Ne consegue che, su queste aree, che per altro sono le più importanti dal punto di vista economico, allo stato attuale la disponibilità di infrastrutture "dorsali" (o backbone) non risulterà più un problema, se saranno rispettati i programmi discussi con le aziende realizzatrici.

Questi dati di fatto sono stati recepiti dalla nostra analisi progettuale che ha spostato l'enfasi dello studio dalla progettazione di una rete infrastrutturale alla progettazione di massima di una serie di servizi avanzati da mettere a disposizione della P.A. e dei principali soggetti istituzionali al fine di indirizzare gli investimenti richiesti dalle evoluzioni della domanda.

4. Rilevazione aree industriali e artigianali e la valutazione di aree per gli insediamenti produttivi con particolare riferimento alle tecnologie innovative

La fase di rilevazione ha preso inizio nel mese di marzo 2003 e per la fine dell'anno è stata sostanzialmente conclusa la fase di rilevazione delle informazioni di occupazione territoriale delle aree desinate ad insediamenti produttivi. Entro la fine del mese di settembre 2004 è prevista la conclusione della seconda parte dello studio riferita alla dinamica occupazionale del personale impiegato nelle aziende produttive insediate nelle aree artigianali ed industriali della Provincia di Sondrio.

5. Attività di sostegno allo sviluppo delle competenze programmatiche degli Enti e Organismi locali nella stesura del documento "Programma integrato di sviluppo locale (P.I.S.L.)":

Questa attività si è concretizzata con il conferimento alla società "Consulting S.p.A." dell'incarico per la stesura del piano integrato di sviluppo locale per l'area del "Sistema Sondalo (PISL)" comprendente i comuni di Grosio, Grosotto, Lovero, Mazzo di Valtellina, Sondalo, Tovo di Sant'Agata e Vervio, aventi come ente capofila la Comunità montana Valtellina di Tirano. Alla fine del 2003 si è concluso in Regione Lombardia l'iter di approvazione con risultato positivo.

6. Market Place in aree Obiettivo 2

La Regione Lombardia nell'ambito del "Programma Regionale Azioni Innovative del F.E.S.R. – Minerva" supporta, con un contributo in conto capitale a fondo perduto nella misura massima del 50% delle spese ritenute ammissibili, la realizzazione di piattaforme tecnologiche che sviluppino sistemi di Market Place e portali per le piccole e medie imprese all'interno delle aree obiettivo 2, delle aree a sostegno transitorio nonché delle aree ammesse agli aiuti regionali ai sensi dell'Art. 87.3.C del trattato CE della Regione Lombardia.

Posto che la zona della Valmalenco è potenzialmente idonea ad ottenere tale finanziamento, la Società di Sviluppo Locale, in collaborazione col Consorzio Politecnico Innovazione, si è attivata per presentare la documentazione richiesta per lo sviluppo di un sistema di Market Place interessante l'attività dei cavaatori di detto territorio.

Per presentare la domanda è stata costituita un'associazione temporanea di scopo tra SSL, Consorzio Politecnico Innovazione, Consorzio Artigiani Cavaatori Valmalenco e 4 imprese artigiane di cavaatori.

7. Iniziativa comunitaria Leader Plus

La Società di Sviluppo Locale S.p.A. è stata individuata dalla Regione Lombardia come soggetto gestore del Piano di Sviluppo Locale inerente l'Iniziativa Comunitaria "Leader Plus".

Il tema catalizzatore del progetto "Leader Plus" è stato individuato sulla valorizzazione dei prodotti tipici locali, intesi quale patrimonio storico delle comunità di Valtellina e Valchiavenna.

Il gruppo di azione locale (GAL) ha portato a compimento le seguenti attività:

- Azione 4.2 - relativa alla realizzazione di un sito internet e di un call center i cui destinatari sono i consorzi di tutela dei prodotti tipici;
- Azione 1.5 - I lotto riguardante l'ideazione della linea grafica che connoterà le azioni del GAL e realizzazione del materiale informativo;
- Azione 7.3 - denominata "Territorio apprendente";
- Azione 7.4 - relativa alla formazione del personale GAL.

Il GAL è stato dotato dalla Regione Lombardia di un contributo di 400.000 € che gestisce autonomamente con un proprio comitato esecutivo.

Il costo totale della produzione della Società di Sviluppo Locale S.p.A. per l'anno 2003 è stato pari a 163.753 € ed è coperto in parte dai proventi finanziari derivanti dall'investimento del fondo di dotazione, in parte da intervento diretto dei soci. L'esercizio 2003 si è concluso con un utile di 3.867 €.

INTERVENTO 15: INDIRIZZI DI POLITICA TERRITORIALE – CAP. 5.3.1.**STATO DI ATTUAZIONE**

L'intervento in oggetto prevedeva l'impegno finanziario di € 516.456, pari a 1 miliardo di lire per la predisposizione del Piano territoriale di coordinamento provinciale avente anche valenza paesistica. La Regione in particolare ha richiesto alla Provincia di Sondrio l'individuazione di massima dei tracciati delle nuove S.S. 38 e 36 entro un "Inquadramento territoriale per il fondovalle", come peraltro richiesto dal Ministero dell'Ambiente in sede di DPCM di approvazione del Piano di Ricostruzione e sviluppo. La provincia di Sondrio ha speso L. 903.448.000 ed ha consegnato alla Regione nel 1995 il piano direttore del fondovalle. La disponibilità finanziaria residua è stata impegnata dalla provincia di Sondrio per il finanziamento parziale del progetto di Piano Territoriale Provinciale, in corso di approntamento.

INTERVENTO 16: TUTELA DEI BENI AMBIENTALI - PARCHI E RISERVE - CAP. 5.3.2.**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Il Piano incentiva azioni volte alla attuazione della legge regionale n.86/1983 e successive modifiche in materia di aree protette e, in particolare, iniziative atte a coniugare le finalità di stretto contenuto ambientale con l'esigenza di contribuire al sostegno economico delle aree interessate, prevedendo allo scopo il finanziamento di progetti integrati di intervento in Parchi e Riserve Naturali.

In particolare i finanziamenti sono finalizzati a: recuperare edifici e complessi di interesse storico-ambientale utili allo svolgimento delle attività proprie delle aree protette, realizzare forme di fruizione turistica quali sentieri, percorsi, punti di informazione e attrezzature complementari, promuovere attività agro-forestali e acquisire nuove aree.

I soggetti attuatori sono la Regione Lombardia-DG Qualità dell'Ambiente che approva i programmi di intervento, le Province che definiscono gli interventi e controllano la loro esecuzione, gli Enti gestori delle aree protette, le Comunità Montane e i Comuni che eseguono gli interventi.

Tab. 3.16.1- Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento (es conto capitale, mutuo, fondo ecc.)
Bergamo	1.291.142,25	Conto capitale
Brescia	2.582.284,50	Conto capitale
Como	516.456,90	Conto capitale
Lecco	-	
Sondrio	7.746.853,49	Conto capitale
TOTALE	12.136.737,14	

STATO DI ATTUAZIONE

Nella tab. 3.16.2 è riportato nel dettaglio lo stato di avanzamento dei vari programmi provinciali e il relativo quadro economico.

Tab. 3.16.2 - Descrizione degli interventi e stato di attuazione

Prov	Intervento	Importo Intervento	Pagato al 31/12/02	Pagamenti al 31/12/03	totale erogato	da erogare	n° interventi	n° interventi conclusi	stato di avanzamento interventi non conclusi
BG	Programma integrato degli interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche	1.291.142,25	1.093.953,53	52.906,77	1.146.860,30	144.281,95	110	83	10 interventi sono in fase di completamento, 17 hanno ricevuto il 2° acconto (1 intervento è stato sdoppiato per facilitare l'attuazione, per cui da 109 interventi si è passati a 110)
	Totale provincia di Bergamo	1.291.142,25	1.093.953,53	52.906,77	1.146.860,30	144.281,95	110	83	
BS	Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S. Antonio	2.582.284,50	1.910.874,17	23.943,67	1.934.817,84	647.466,66	14	8	1 intervento in fase di progettazione, 1 acquisto in fase di definizione, 2 interventi hanno uno stato di realizzazione del 50%, 2 del 90%
	Totale provincia di Brescia	2.582.284,50	1.910.874,17	23.943,67	1.934.817,84	647.466,66	14	8	
CO	Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna	516.456,90	380.112,28	0	380.112,28	136.344,62	3	0	i progetti sono in corso di realizzazione
	Totale provincia di Como	516.456,90	380.112,28	0	380.112,28	136.344,62	3	0	
SO	1° progetto integrato di interventi	5.500.265,98	4.585.953,57	10.290,32	4.596.243,89	904.022,09	119	69	33 interventi completati oltre il 50%, 15 con progetto approvato e 2 da progettare
SO	2° progetto integrato di interventi	955.445,26	697.733,27	0	697.733,27	257.711,99	9	2	1 intervento completato al 50%, 2 con progetto approvato, 2 da progettare e 2 ancora da avviare
SO	3° progetto integrato di interventi	1.032.913,80	0	826.331,04	826.331,04	206.582,76	5	0	1 intervento oltre il 50%, 1 con progetto approvato 3 non ancora avviati

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Prov	Intervento	Importo Intervento	Pagato al 31/12/02	Pagamenti al 31/12/03	totale erogato	da erogare	n° interventi	n° interventi conclusi	stato di avanzamento interventi non conclusi
SO	4° progetto integrato di interventi	258.228,45				258.228,00	2	0	in corso di approvazione da parte Regione Lombardia.
	Totale provincia di Sondrio	7.746.853,49	5.283.686,84	836.621,36	6.120.308,20	1.626.544,84	135	71	
	Totale	12.136.737,14	8.668.626,82	913.471,80	9.582.098,62	2.554.638,07	262	162	

PREVISIONI DI LAVORO

La Provincia di Sondrio nei primi mesi del 2004 trasmetterà il Quarto progetto integrato degli interventi nel settore dei beni ambientali, con il quale ha proposto interventi nel previsto Parco del Livignese per complessivi € 258.228,45, andando così ad utilizzare tutte le somme a sua disposizione. Da una verifica sullo stato di attuazione degli interventi già approvati ha inoltre proposto la rimodulazione di tre interventi che per vari motivi non erano stati avviati. La Provincia di Sondrio si è altresì impegnata ad una quantificazione delle piccole economie verificatesi a conclusione dei lavori e a proporre una lista di interventi nel Parco delle Orobie Valtellinesi su cui reimpiegarle. Si prevede la conclusione di almeno l'80% degli interventi entro l'anno.

Per le Province di Bergamo, Brescia e Como si prevede l'ultimazione dei lavori per gli interventi a cui è stata erogata la terza rata di finanziamento, prevedendo la conclusione dell'80% degli interventi entro l'anno. Non vi sono proposte di reimpiego di eventuali economie.

RIFERIMENTI NORMATIVI SPECIFICI

DGR n. V/56376 del 3 agosto 1994 "Approvazione dei criteri di individuazione degli interventi in aree protette ammissibili a finanziamento";

Provincia di Sondrio

DGR n. V/67111 del 19 aprile 1995 "Approvazione del Primo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali";

DGR n. VI/22975 del 20 dicembre 1996 "Approvazione del secondo progetto integrato di interventi nel settore dei beni ambientali";

DGR n. VII/13036 del 16 maggio 2003 "Approvazione del Terzo progetto integrato degli interventi nel settore dei beni ambientali";

Provincia di Brescia

DGR n. 22970 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma degli interventi nel Parco dell'Adamello e nella Riserva Naturale Valli di S. Antonio";

Provincia di Bergamo

DGR n. 22972 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma integrato di interventi nel Parco delle Orobie Bergamasche";

Provincia di Como

DGR 22963 del 20 dicembre 1996 "Approvazione Programma integrato di interventi nella Riserva Naturale del Pian di Spagna".

INTERVENTO 17: TUTELA DEI COMPLESSI EDILIZI STORICO-ARCHITETTONICI - CAP. 5.3.3. 1ª PARTE**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

La legge 102/90 individua tra gli obiettivi la tutela dei complessi edilizi di interesse storico-culturale per garantirne la conservazione e la valorizzazione.

Con d.p.r. 68560/99 è stato approvato l'Accordo di programma per l'esecuzione degli interventi in attuazione del cap. 5.3.3. con coinvolgimento della regione Lombardia, delle Amministrazioni Provinciali di Sondrio, Bergamo, Brescia, Como e Lecco e della Soprintendenza per i Beni architettonici e per il paesaggio della lombardia occidentale e orientale.

Soggetti attuatori:

- a Soprintendenza, Regione e Province è affidata la definizione delle modalità esecutive degli interventi
- alle Province è affidato il coordinamento operativo
- ai proprietari dei beni, o agli aventi titolo, è affidata l'esecuzione dei lavori

Tab. 3.17.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	conto capitale	CDDPP totale	1ª convenzione	2ª convenzione	3ª convenzione
Bergamo	3.098.741,39	3.012.493,10	1.979.579,30		1.032.913,80
Brescia	1.549.370,70	1.265.422,68	232.405,60	1.033.017,08	
Como	1.639.161,46				
Lecco	426.666,14				
Sondrio	15.493.707,00	3.470.730,49	3.470.730,49		
TOTALE*	22.207.646,69	7.748.646,27	5.682.715,39	1.033.017,08	1.032.913,80

- negli impegni in C.C- prov. di Sondrio si è sottratta la somma di € 1.032.913,80 per il progetto archidata- int. 18 (cfr. successivo)

STATO DI ATTUAZIONE

L'importo complessivo dell'intervento è stato interamente trasferito dalla regione alle Province. La tab. 3.17.2 indica lo stato di attuazione degli interventi ed il relativo quadro economico degli interventi raggruppati per singole Province al 31 dicembre 2003.

Tab. 3.17.2 Stato di attuazione al 31/12/2003

prov	interventi finanziati	Intervento in corso	Interventi non eseguiti	Interventi ultimati	Contributi erogati L. 102/90	economie	erogati	da erogare
BG	21	2		19	3.098.741,39		2.868.243,00	230.498,00
BS	26	6	2	18	1.549.370,70		1.526.196,00	23.174,00
CO	8	5		3	1.639.161,46		377.349,37	1.261.812
LC	2	1		1	426.666,14		61.458,37	365.218,15
SO	61	3	5	53	15.493.707,00	362.373,00	14.733.095,00	760.612,00
	Totale				22.207.647,82		19.566.341,74	2.641.314,15

Di seguito in tab. 3.17.3 si elencano gli interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Tab. 3.17.3 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	BG	COMUNE DI AVERARA	4347628	00	RECUPERO E RESTAURO VIA PUBBLICA MEDIEVALE "I PORTICI"	171.980,15		171.892,24	87,91		0,00	ULTIMATO (per quanto concerne la parte finanziata ai sensi della Legge 102/90)
1	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	4323105	00	RECUPERO MUSEO TASSIANO	129.114,22		129.114,22			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	4323349	00	RECUPERO E CONSERVAZIONE EDIFICI PUBBLICI	171.980,15		171.980,15			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	4321190	00	IMMOBILE COMUNALE LOCALITA' ONETA "CASA D'ARLECCHINO"	171.980,15		171.980,15			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	4333565	00	RECUPERO E MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINO' MUNICIPAL	918.260,37		737.881,93			180.378,44	IN CORSO
1	BG	COMUNE DI VALTORTA	4328084	00	MUSEO ETNOGRAFICO COMUNALE	129.114,22		50.472,02			78.642,20	IN CORSO
1	BG	COMUNE DI ZOGNO	4073590	02	INTERVENTI DI RESTAURO DI PALAZZO RIMANI	287.150,04		283.675,81	3.474,23		0,00	ULTIMATO
1	BG				totale 1° conv	1.979.579,30	0,00	0,00	1.716.996,52	3.562,14	0,00	259.020,64
3	BG	AMM.NE PROV.LE DI BERGAMO	4382260	00	ACQUISTO DEL "GRAND HOTEL" DI S. PELLEGRINO TERME	1.032.913,80		1.032.913,80			0,00	ULTIMATO - E' stata costituita la società finalizzata all'acquisizione del Grand Hotel
3	BG				totale 3° conv	1.032.913,80	0,00	0,00	1.032.913,80	0,00	0,00	0,00
3	BG	BERGAMO			TOTALE CONVENZIONI	3.012.493,10	0,00	0,00	2.749.910,32	3.562,14	0,00	259.020,64
1	BS	COMUNE DI INCUDINE	4321097	00	SPOSTAMENTO FALEGNAMERIA COMUNALE	232.405,60		231.481,35	0,00		924,25	ULTIMATO
1	BS				totale 1° conv	232.405,60	0,00	0,00	231.481,35	0,00	0,00	924,25
2	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	4332717	00	CASA NATALE CAMILLO GOLGI	153.387,70		153.387,70	0,00		0,00	In esecuzione- realizzato 95%
2	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	4332722	00	SEGHERIA VENEZIANA I LOTTO	69.721,68		54.138,01	0,00		15.583,67	In esecuzione- realizzato 85%
2	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	4332723	00	SEGHERIA VENEZIANA II LOTTO	139.443,36		18.237,41	0,00		121.205,95	In esecuzione- realizzato 85%
2	BS	COMUNE DI EDOLO	4340424	00	PONTE FABIOLA	4.648,11		0,00	0,00		4.648,11	In attesa nulla osta Soprintendenza
2	BS	COMUNE DI EDOLO	4340425	00	PONTE MEDIOEVALE	74.369,79		69.233,26	5.136,53		0,00	ULTIMATO
2	BS	COMUNE DI EDOLO	4340427	00	RUDERI ROCCA FEDERICI 2 LOTTO	30.212,73		23.224,67	6.988,06		0,00	ULTIMATO
2	BS	COMUNE DI EDOLO	4340428	00	RUDERI ROCCA FEDERICI I LOTTO	39.508,95		30.900,99	8.607,96		0,00	ULTIMATO
2	BS	COMUNE DI INCUDINE	4342839	00	PONTE "SALTO DEL LUPO" - MANUFATTI DELLA GRANDE GUERRA	30.057,79		30.057,79	0,00		0,00	ULTIMATO
2	BS	COMUNE DI NIARDO	4333175	00	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO II LOTTO	294.380,43		275.394,13	0,00		18.986,30	Ultimato
2	BS	COMUNE DI NIARDO	4333178	00	EX CASA DEL BEATO INNOCENZO III LOTTO	197.286,54		0,00	0,00		197.286,54	in corso
2	BS				totale 2° conv	1.033.017,08	0,00	0,00	654.573,96	20.732,55	0,00	357.710,57
2	BS	BRESCIA			TOTALE CONVENZIONI	1.265.422,68	0,00	0,00	886.055,31	20.732,55	0,00	358.634,82