

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	4440713 00	RESTAURO CASTELLO DI DOMOFOLE IN COMUNE DI MELLO	77.468,53			0			77.468,53	intervento realizzato con economie di pos. 4338632, 4328442 e 4331949 (vedi DGR 11922 del 24/1/03)
1	SO	COMUNE DI BORMIO	4416404A	INTERVENTO CASTELLO S.PIETRO (adesione 11/7/2002)	97.093,90			0			97.093,90	progetto in corso, problemi per acquisizione aree
1	SO	COMUNE DI CHIAVENNA	4334882 00	PALAZZO VERTEMATE E CASA DEL CUSTODE	503.545,48			503.545,48			0,00	ultimato
1	SO	COMUNE DI CHIURO	4323833 00	RESTAURO TORRE MEDIOEVALE DI CASTIONETTO DI CHIURO	174.562,43			174.562,43			0,00	ultimato
1	SO	COMUNE DI GORDONA	4328442 00	TORRE DI SIGNAME	139.443,36			139.443,36			0,00	ultimato (le economie sono state già impiegate per nuovo intervento castello di Domofole e santuario di Montagna di Tirano e gli importi sono stati corretti)(vedi DGR 11922 del 24/1/03)
1	SO	COMUNE DI MONTAGNA IN VALTELLINA	433863200	CASTELLO MANCAPANE	205.984,26			205.984,26	0,00		0,00	ultimato (le economie sono state già impiegate per nuovo intervento castello di Domofole e santuario di Montagna di Tirano e gli importi sono stati corretti) (vedi DGR 11922 del 24/1/03). In realtà dovrebbe essere 202745,50
1	SO	COMUNE DI SERNIO	4331108 00	RESTAURO PALAZZO OMODEI	232.405,60			213.370,93			19.034,67	ultimato, in corso contabilità finale
1	SO	COMUNE DI TEGLIO	433194900	TORRE MEDIEVALE	271.139,87			242.304,38		28.835,49	0,00	ultimato, le economie sono già impiegate (vedi DGR 11922 del 24/1/03)
1	SO	COMUNE DI TIRANO	4330518 00	CASTELLO DI S.MARIA E PORTA MILANESE	445.702,30			396.630,17			49.072,13	ultimato
1	SO	COMUNE DI TIRANO	4438382 00	RESTAURO STUCCHI E DECORAZIONI CUPOLA SANTUARIO MADONNA DI TIRANO	45.153,94		28.835,49	0			45.153,94	intervento realizzato parzialmente con economie di pos.4331949 (vedi DGR 11922 del 24/1/03)
1	SO	COMUNE DI VALDIDENTRO	4354792 00	RECUPERO TORRI STORICHE DI FRAELE	193.671,34			193.671,34			0,00	ultimato
1	SO	COMUNE DI VILLA DI TIRANO	4330642 00	RESTAURO PONTE DI SASSO	232.405,60			232.405,60			0,00	ultimato

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	SO	CONS. COM. DEL BACINO IMBRIFERO MONTANO DELL'ADDA E DEL MERA	4331362	00 PALAZZO "EX GUICCIARDI"	387.342,67			387.342,67			0,00	ultimato
1	SO	CONS. PER IL PARCO DELLE INCISIONI RUPESTRI DI GROSIO	4332399	00 RECUPERO CASTELLI VISCONTI VENOSTA	464.811,21			464.811,21			0,00	ultimato
1	SO			totale 1° conv	3.470.730,49	0,00	28.835,49	3.154.071,83	0,00	28.835,49	287.823,17	
	SO	SONDRIO		TOTALE CONVENZIONI	3.470.730,49	0,00	28.835,49	3.154.071,83	0,00	28.835,49	287.823,17	
				TOTALE INTERVENTI STORICO ARCHITETTONICI	7.748.646,27	0,00	28.835,49	6.790.037,46	24.294,69	28.835,49	905.478,63	

Nella tab. 3.17.4 riassuntiva sono sommati gli importi relativi alle singole Province e Convenzioni stipulate tra regione Lombardia e CDDPP.

Tab. 3.17.4 - Importi relativi alle singole Province e convenzioni stipulate con la CDDPP.

PROVINCIA	conv	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato 31/12/03	economie	economie riutilizzate	da erogare
BERGAMO	1	1.979.579,30	0,00	0,00	1.716.996,52	3.562,14	0,00	259.020,64
BERGAMO	3	1.032.913,80	0,00	0,00	1.032.913,80	0,00	0,00	0,00
TOTALE CONVENZIONI BERGAMO		3.012.493,10	0,00	0,00	2.749.910,32	3.562,14	0,00	259.020,64
BRESCIA	1	232.405,60	0,00	0,00	231.481,35	0,00	0,00	924,25
BRESCIA	2	1.033.017,08	0,00	0,00	654.573,96	20.732,55	0,00	357.710,57
TOTALE CONVENZIONI BRESCIA		1.265.422,68	0,00	0,00	886.055,31	20.732,55	0,00	358.634,82
SONDRIO	1	3.470.730,49	0,00	28.835,49	3.154.071,83	0,00	28.835,49	287.823,17
TOTALE CONVENZIONI SONDRIO		3.470.730,49	0,00	28.835,49	3.154.071,83	0,00	28.835,49	287.823,17
TOTALE INTERVENTI STORICO ARCHITETTONICI		7.748.646,27	0,00	28.835,49	6.790.037,46	24.294,69	28.835,49	905.478,63

Con la L. 483/98 di rifinanziamento sono stati finanziati ulteriori interventi, come evidenziato nella Tab. 3.17.5. - Interventi finanziati con la L. 483/98, quadro economico e stato di avanzamento.

Prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I Acconto (20%)	II acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2003	Stato intervento/note
LC	Comune di Bellano	Recupero ex Chiesa di San Nicolao	128.969,62	25.793,92				25.793,92	103.175,70		
LC		LECCO	128.969,62	25.793,92	0,00	0,00	0,00	25.793,92	103.175,70	0,00	
BG	Provincia di Bergamo	Acquisizione del Grand Hotel S. Pellegrino Terme	1.649.046,88	0	0	1.649.046,88	0	1.649.046,88	0		Ultimato
BG		BERGAMO	1.649.046,88	0,00	0,00	1.649.046,88	0,00	1.649.046,88	0,00	0,00	
BS	Comune di Niardo	Completamento casa Beato Innocenzo	72.303,97	14.460,79	43.382,38	0,00	0,00	57.843,17	14.460,80	43.382,38	in corso appalto
BS		BRESCIA	72.303,97	14.460,79	43.382,38	0,00	0,00	57.843,17	14.460,80	43.382,38	
		TOTALE 483	1.850.320,47	40.254,71	43.382,38	1.649.046,88	0,00	1.732.683,97	117.636,50	43.382,38	

PREVISIONI DI LAVORO

Sondrio: le economie indicate in tabella, coerentemente a quanto ammesso dall'AdP, saranno impiegate per finanziare il progetto di restauro della parrocchia di Dervio. Nel 2004 si prevede di chiudere due dei tre interventi in corso. I lavori inerenti Il castello Masegra non sono iniziati.

**INTERVENTO 18: PROGETTO ARCHIDATA – CAP. 5.3.3. (1) 2^a PARTE
(informatizzazione degli Archivi storici della Provincia di Sondrio).****PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il piano ha inteso agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete di servizi presenti sul territorio, con priorità per quanto riguarda la cultura alla riqualificazione e sviluppo di biblioteche e musei, con particolare riferimento a quelli dell'area valtellinese, incentivando anche i servizi archivistici con la realizzazione del Progetto "Archidata" per l'informatizzazione degli Archivi storici locali.

Impegno finanziario previsto: € 1.032.913,80 (L. 2.000.000.000).

STATO DI ATTUAZIONE

Il progetto predisposto dal Comitato tecnico di coordinamento del Progetto "Archidata", composto da funzionari della Soprintendenza Archivistica per la Lombardia, della Regione Lombardia, della Provincia di Sondrio e del Consorzio Archidata, è stato portato a termine nel 2000, ed è stato speso l'intero importo stanziato.

INTERVENTO 19: RECUPERO DEI CENTRI E NUCLEI DI ANTICA FORMAZIONE – CAP. 5.3.3. (2)**PREVISIONI DI PIANO E IMPEGNO FINANZIARIO**

Peculiarità e caratteristiche di molti centri di antica formazione presenti sul territorio interessato dal piano hanno indotto a predisporre interventi di conservazione, riqualificazione e valorizzazione dei centri stessi. Da qui la promozione e l'aggiornamento di procedure attuative semplificate e la concessione di contributi che consentano ai privati di ridurre i costi di intervento. Allo scopo è stato costituito un fondo di rotazione, a sostegno di iniziative private o pubbliche per una durata non superiore a 10 anni, con finanziamenti a tassi agevolati non superiori al 5% per i privati, a tasso zero per interventi pubblici.

Il fondo di rotazione viene gestito interamente dalle Province. La Regione svolge funzioni di coordinamento ed indirizzo su proposta delle Province

Tab. 3.19.1 – Impegno finanziario previsto

Provincia	Tipo di finanziamento fondo di rotazione. €
Bergamo	1.549.370,70
Brescia	1.032.913,80
Como	516.456,90
Lecco	516.456,90
Sondrio	11.878.508,68
TOTALE	15.493.706,98

STATO DI ATTUAZIONE

Le Province procederanno alla erogazione delle risorse in base agli stati di avanzamento e a seguito di verifica delle competenti Soprintendenze. Il riutilizzo dei residui e dei rientri sarà definito in funzione di una verifica puntuale dei risultati dei bandi fin qui promossi

Tab. 3.19.2 – Quadro complessivo delle voci riguardanti il fondo di rotazione, distinto per Province.

Provincia	Contributo concesso	Numero di beneficiari	Importo progetti finanziati	Importi da reimpiegare come fondo di rotazione	Disponibilità residua	Note
BG	1.549.370,70	14	413.165,52	1.136.205,00	0	E' prevista la riattivazione di un nuovo bando nel 2004
BS	1.032.913,80	29	666.152,76	366.721,04	0	in attesa dei risultati del terzo bando effettuato nel 2003
CO	516.456,90	4	399.179,49	0	117.277,00	La Provincia chiederà il reimpiego delle risorse rimanenti per altri interventi.
LC	516.456,90	8	136.574,54	0	379.882,14	La Provincia propone di utilizzare le quote rimanenti per opere di interesse locale
SO	11.878.508,68	313	10.444.000,00	1.434.509,00	0	Continua la attività di assegnazione dei fondi.
TOTALI	15.493.706,98	368	12.059.072,31	2.937.435,04	497.159,14	

PREVISIONI DI LAVORO

Nel corso del 2004 verranno perfezionate le pratiche per il reimpiego delle risorse di Como e Lecco e si seguiranno gli esiti dei bandi di Brescia e Bergamo e il proseguimento dell'attività di Sondrio.

INTERVENTO 20: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO - CULTURALI - CAP. 5.3.4. (1)**PREVISIONI DI PIANO**

Nel campo dei servizi sociali e culturali, il Piano intende agevolare le iniziative locali di potenziamento della rete dei servizi socio - assistenziali e culturali presenti nel territorio, dando priorità alla realizzazione di centri di aggregazione giovanile, comunità alloggio, centri diurni per anziani, centri per anziani non autosufficienti, biblioteche e musei.

Soggetti attuatori:

Comuni; Provincie (definizione programmi intervento);

Regione (approvazione);

Comuni, Comunità Montane (attuazione degli interventi).

Tab. 3.20.1 - Impegno finanziario previsto, finanziamento ex art.13-C.DD.PP, ripartito per Convenzioni.

Provincia	totale	1ª convenzione	2ª convenzione	4ª convenzione
BERGAMO	3.315.653,29	3.315.653,29		
BRESCIA	1.885.258,25	1.771.900,28	113.357,97	
SONDRIO	4.234.946,58	3.460.261,23		774.685,35
TOTALE INTERVENTI SOCIO CULTURALI	9.435.858,12	8.547.814,80	113.357,97	774.685,35

STATO DI ATTUAZIONE

Gli interventi sono finanziati con mutui concessi dalla C.DD.PP ex articolo 13, 3° comma, della legge 2 maggio 1990, n.102. Gli interventi elencati nella tabella successiva.

PREVISIONI DI LAVORO

Continuerà l'opera di monitoraggio sullo stato di attuazione dei mutui previsti dalle convenzioni tra Regione Lombardia e Cassa DD.PP.

Tab. 3.20.2 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento o con riutilizzo di economie	importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	4352632	00	CENTRO PER ANZIANI DON STEFANO PALLA	516.456,90			0		516.456,90	RICONFERMATO Nel corso degli anni l'Ente attuatore ha subito modifiche; è confermato definitivamente il Comune di Piazza Brembana quale Ente attuatore
1	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	4322697	00	MESSA A NORMA PALAZZETTO SPORT E SIST. AREA ESTERNA	258.228,45		258.228,45			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	4335817	00	PISCINA	2.024.511,04		1.916.482,81			108.028,23	ultimato ed hanno richiesto l'uso delle economie per completamento lavori
1	BG	COMUNE DI ZOGNO	4332396	00	POLO SPORTIVO DI CAMANGHE'	516.456,90		510.549,62			5.907,28	IN CORSO DI ULTIMAZIONE (in attesa di agibilità)
1	BG	BERGAMO			totale 1° convenzione	3.315.653,29	0,00	2.685.260,88	0,00	0,00	630.392,41	
	BG	BERGAMO			TOTALE	3.315.653,29	0,00	2.685.260,88	0,00	0,00	630.392,41	
1	BS	COMUNE DI NIARDO	4320692	00	CENTRO DIURNO ANZIANI	968.763,57		903.815,25	64.948,32		0,00	Ultimato il 07/12/01
1	BS	COMUNE DI NIARDO	4320692	01	CENTRO DIURNO ANZIANI-COMPLETAMENTO EDIFICIO	64.150,23		0,00	0,00		64.150,23	

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento o con riutilizzo di economie	importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	BS	COMUNE DI SONICO	4320961	01	COMPLETAMENTO	67.592,51		67.592,51	0,00		0,00	In esecuzione
1	BS	COMUNE DI SONICO	4320984	01	OPERE COMPLEMENTARI (CENTRO ANZIANI)	47.829,66		47.829,66	0,00		0,00	Ultimato il 10/07/01
1	BS	COMUNE DI SONICO	4320984	00	CENTRO SOCIALE PER ANZIANI	623.564,31		623.564,31	0,00		0,00	Ultimato il 10/07/01
1	BS	BRESCIA			totale 1° convenzione	1.771.900,28	0,00	1.642.801,73	64.948,32	0,00	64.150,23	
2	BS	COM.TA' MONT. DI VALLE CAMONICA	4341250	00	CENTRO SERVIZI COMUNE DI EDOLO	113.357,97		0,00	0,00		113.357,97	Ultimato il 08/06/03
2	BS	BRESCIA			totale 2° convenzione	113.357,97	0,00	0,00	0,00	0,00	113.357,97	
	BS	BRESCIA			TOTALE	1.885.258,25	0,00	1.642.801,73	64.948,32	0,00	177.508,20	
1	SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI TIRANO	4425632	A	REALIZZAZIONE CONVITTO PER STUDENTI, MEDIANTE SISTEMAZIONE ED INTERVENTO STRAORDINARI O SU IMMOBILE DELLA FONDAZIONE CAMAGNI (adesione 13/6/2003)	1.032.913,80			0		1.032.913,80	affidata progettazione
1	SO	COMUNE DI MORBEGNO	4329797	00	NUOVA MENSA SOCIALE	774.685,35		774.685,35			0,00	ultimato
1	SO	COMUNE DI SONDRIO	4363700	A	REALIZZAZIONE NUOVO MODULO R.S.A. (adesione 8/11/2001)	1.652.662,08			0		1.652.662,08	approvato progetto definitivo da parte del comune di Sondrio
1	SO	SONDRIO			totale 1° convenzione	3.460.261,23	0,00	774.685,35	0,00	0,00	2.685.575,88	
4	SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	4336427	00	COLLETTORI FOGNARI DEPURATORE MESE E AREA I.GORDONA	774.685,35		561.879,42			212.805,93	in corso
4	SO	SONDRIO			totale 4° convenzione	774.685,35	0,00	561.879,42	0,00	0,00	212.805,93	
	SO	SONDRIO			TOTALE	4.234.946,58	0,00	1.336.564,77	0,00	0,00	2.898.381,81	
					TOTALE INTERVENTI SOCIO CULTURALI	9.435.858,12	0,00	5.664.627,38	64.948,32	0,00	3.706.282,42	

INTERVENTO 21: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTRUZIONE E FORMAZIONE SUPERIORE - CAP.5.3.4.(2)

PREVISIONI DI PIANO

L'intervento è considerato prioritario per la qualificazione del sistema socio-produttivo complessivo delle aree montane interessate dal Piano.

Alla luce dell'assetto della rete formativa esistente, il Piano propone un ampio ventaglio di azioni, privilegiando la formazione nel campo della prevenzione idrogeologica e della manutenzione forestale.

Tab. 3.21.1 - Impegno finanziario previsto

Provincia di	Euro	Tipo di finanziamento
Bergamo	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Brescia	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
Lecco	516.456,90	Contributo in conto capitale
Sondrio	1.032.913,80	Contributo in conto capitale
TOTALE	3.615.198,30	

Soggetti attuatori:

Province (definizione programmi intervento);

Regione (approvazione).

STATO DI ATTUAZIONE

I progetti definiti dalle varie province sono indicati nella tab. 3.21.2.

Tab. 3.21.2 – Definizione degli interventi, stato di avanzamento e relativo quadro economico.

Provincia	atto di approvazione	descrizione intervento	importo finanziamento	importi erogati nel 2003	importi totali erogati	stato intervento
Brescia	DGR n° 38209 del 6/8/1998	ristrutturazione e riqualificazione immobile convitto B.I.M. in Edolo	516.456,90		516.456,90	ultimato
		gestione sede università di Edolo	309.874,14		309.874,14	in corso di esecuzione, sono state realizzate il 71% delle iniziative che si concluderanno nel corso del 2004
		attività pluriennale di "Telelavoro"	206.582,76		206.582,76	L'appalto è stato aggiudicato, a ottobre 2003 sono iniziati i corsi e la conclusione del progetto è prevista per marzo 2004
Bergamo	DGR n°42919 del 7/5/1999	ampliamento dell'Istituto Professionale "Puglisi" in comune di Zogno	1.032.913,80		877.976,73	intervento completato, in attesa di collaudo per la contestuale pagamento dell'ultima tranche (Euro 154.937,07)
Lecco	DGR n° 46453 del 16/11/1999	l'ampliamento dell'edificio adibito scolastico .T.C."Marco Polo" nel comune di Colico	516.456,90	154.937,07	309.874,14	La Regione Lombardia ha approvato nei primi mesi del 2003 i progetti esecutivi delle opere di ampliamento dell'I.T.C. "Marco Polo" di Colico (Importo complessivo € 1,446.079, di cui 516.456,9 a carico della 102/90). La fine lavori è prevista per 8/2004
Sondrio	DGR n° 44323 del 16/7/1999	Il progetto si articola in 4 punti: strutture di ospitalità e servizi per gli studenti medie – superiori; istituzione di corsi post – diploma a carattere tecnico superiore; iniziative di sostegno all'inserimento dei giovani nel sistema produttivo; accesso degli studenti valtellinesi ai centri universitari lombardi.	1.032.913,80		228.582,76	(Importo complessivo € 1.807.599, di cui 1.032.913,8 a carico della 102/90) Realizzato l'intervento "Amico Treno" Per l'utilizzo dei restanti 826.331 euro si è in attesa di un perfezionamento delle proposte avanzate dalla Provincia per l'istituzione di corsi universitari.
TOTALI			3.615.198,30	154.937,07	2.449.347,43	

PREVISIONI DI LAVORO

Per la Provincia di Sondrio, perfezionata la proposta, si stabiliranno tempi e modalità di erogazione del contributo.

INTERVENTO 22: QUALIFICAZIONE DEI SERVIZI SOCIO-CULTURALI; ISTITUTO DI RICERCA PER L'ECOLOGIA E L'ECONOMIA APPLICATE ALLE AREE ALPINE - CAP.5.3.4. (3)**PREVISIONI DI PIANO**

IREALP, Fondazione ed Ente strumentale della Regione Lombardia per il territorio montano, ha come finalità generale quella di incentivare l'attività di ricerca tecnologica e scientifica rivolta all'economia e all'ecologia applicate alle aree alpine, valorizzando le diverse culture alpine e i diversi soggetti istituzionali operanti all'interno delle Alpi, in una prospettiva di integrazione transnazionale. Esso è stato istituito in coerenza con quanto disposto dall'art. 14, comma 2 della L. 102/90. La Regione è il soggetto attuatore in collaborazione con la Provincia di Sondrio (predisposizione di uno studio di fattibilità)

Impegno finanziario previsto: € 5.164.569 (L.10 miliardi) in conto capitale alla Provincia di Sondrio;

STATO DI ATTUAZIONE

In coerenza con le proprie prerogative di Istituto di ricerca a valenza interdisciplinare e a carattere applicativo, IREALP nel 2003 ha cercato sempre più di qualificarsi come elemento di congiunzione tra i diversi settori che si dedicano allo studio e al governo delle aree alpine o che vi operano.

L'azione di IREALP si è quindi caratterizzata per il suo agire lungo linee trasversali, collegando organicamente settori e ambiti diversi, sottesi da un comune interesse, rappresentato dall'impegno a migliorare le condizioni ambientali, sociali ed economiche del comparto alpino.

Questo lavoro di coesione tra le realtà che a diverso titolo operano sul e per il territorio montano, ha prodotto risultati interessanti. Il miglior riconoscimento per IREALP è rappresentato dal grado di soddisfazione espresso dai soggetti coinvolti. Non solo, interagendo con varie aree disciplinari, IREALP ha potuto acquisire ampia conoscenza dei fattori limitanti che interessano le aree alpine, maturando una sensibilità sistemica, non settoriale, che consente e ancor più consentirà di aggredire con più efficacia i problemi presenti; questo a vantaggio della definizione di un Osservatorio per la montagna lombarda come richiamato nella scorsa relazione.

L'aumento del numero dei protocolli di intesa con altri enti e istituzioni, è un indice sensibile di come IREALP sia teso ad ampliare i propri rapporti di collaborazione ben oltre una sfera di interessi locali.

Convenzioni in atto:

- Area Park Trieste
- Regione Lombardia – Direzione Generale Territorio e Urbanistica
- Regione Lombardia – Convenzione Quadro
- I.D.P.A. (Istituto per la Dinamica dei Processi Ambientali) CNR – Milano
- Università degli Studi della Bicocca – Milano.
- Regione Lombardia – Direzione Generale Qualità dell'Ambiente
- Provincia di Sondrio.
- Regione Lombardia, Direzione Generale Culture, Identità e Autonomie della Lombardia
- UNCEM Lombardia
- Università degli Studi di Pavia
- INRM (Istituto Nazionale per la Ricerca Scientifica e Tecnologica per la Montagna)
- Finlombarda S.p.A.
- Parco delle Orobie Valtellinesi
- Comunità Montana Parco Alto Garda Bresciano
- Università Cattolica del Sacro Cuore
- RINA S.p.A.
- EUROMONTANA

La conoscenza del territorio, nei suoi molteplici aspetti, declinata secondo un'accezione riflessiva, come cioè elemento di base da cui partire per qualsiasi azione, di tutela o di sviluppo, costituisce per IREALP un impegno prioritario e inderogabile nelle proprie ricerche, che hanno riguardato in modo particolare:

- indagini conoscitive dirette (dissesto idrogeologico);
- elaborazione di procedure per sistemi di monitoraggio (linee guida per il controllo dei fenomeni franosi);
- esame di aree produttive dismesse (zone terrazzate di versante, censimento antichi nuclei);
- analisi di efficacia di strumenti di programmazione territoriale (rapporti tra limiti amministrativi e continuità di paesaggio);
- procedure tecniche per rilevamento topografico di precisione (GPS Lombardia);
- analisi prototipali del territorio (utilizzo sperimentale di laser scanner altimetrici per fotointerpretazione);
- progettazione di infrastrutture di reti telematiche (tipologia Wireless).

Per quanto riguarda la valorizzazione del territorio, IREALP ha sostenuto e continua a sostenere l'importanza della certificazione ambientale, come strumento di accreditamento rigoroso delle caratteristiche naturali del paesaggio, promuovendo, al riguardo, una diffusa campagna di sensibilizzazione nei confronti delle amministrazioni montane (Comuni e Comunità), arrivando ad oggi a svolgere l'analisi ambientale, cioè la fase propedeutica alla certificazione, di 37 comuni distribuiti su due province.

IREALP inoltre, consapevole della rilevanza dell'azione pedagogica su temi di interesse alpino, si è fatto carico di una consistente funzione educativa, svolgendo una notevole attività di informazione, istruzione e formazione, preparando convegni anche di livello nazionale e internazionale, istituendo corsi, allestendo mostre, organizzando meeting e assemblee, ponendosi come referente attento e autorevole nel canale della comunicazione.

Nei confronti della Regione Lombardia, IREALP ha svolto, in ottemperanza alla funzione di ente strumentale, secondo cioè il proprio ruolo istituzionale, attività di consulenza e assistenza tecnica (LR10/98 attuazione e sviluppo di strumenti di programmazione negoziata), mettendo a frutto professionalità di alto profilo reperite tra il proprio personale, dedito inoltre all'attuazione dei Programmi dell'Unione Europea, in primis quelli riguardanti lo sviluppo locale e la cooperazione (es. Programmi Interreg IIIA, B, C, Interact e VI Programma Quadro di ricerca) e all'approfondimento dell'evoluzione delle politiche europee in tema di Coesione, Sviluppo rurale e ricerca. IREALP per questo ha ritenuto strategico proseguire nell'azione di rappresentanza a Bruxelles, per agevolare i rapporti di scambio con la Comunità e le diverse associazioni europee, al fine di incrementare le collaborazioni con partner internazionali e svolgere più efficacemente compiti di servizio a favore di enti locali lombardi.

A questo riguardo, degno di nota, è la definizione e inizio di realizzazione nel 2003 del Piano di Comunicazione per il Programma Interreg IIIA Italia Svizzera (www.interreg-italiasvizzera.it) coordinato da IREALP fino al 2006 per le Regioni Lombardia, Val d'Aosta, Piemonte e P.a. di Bolzano oltre che per i tre Cantoni di confine Valle, Ticino e Grigioni. Tale piano ha tra gli altri scopi, più strettamente legati al programma Interreg, quello di un partenariato montano di frontiera per la futura programmazione 2007-2013.

IREALP inoltre ottemperando all'impegno assunto nei confronti della Regione Lombardia, atto a svolgere continuamente attività di assistenza tecnico-scientifica nell'impostazione e realizzazione delle politiche regionali per il territorio montano (Convenzione Quadro), ha sviluppato una serie di incontri con i Centri di Eccellenza al fine di verificare le reali possibilità di sinergie e di collaborazioni tra le competenze proprie dei Centri e potendo oggi offrire un risultato di completa adesione e disponibilità all'agire di tutti i soggetti designati quali possibili interlocutori dalla stessa Regione.

Non va poi trascurato come IREALP, nell'autonomo svolgimento dei propri compiti istituzionali, abbia trovato corrispondenza con gli Obiettivi di Governo della Regione Lombardia, individuando così una sintonia di azione che va a beneficio della ottimizzazione delle risorse, in ossequio alle priorità regionali relativamente all'amministrazione del territorio.

Oltre a consolidare e incrementare i rapporti di collaborazione e servizio con la Regione Lombardia, IREALP sfruttando le proprie capacità, ha cercato di proporsi sul mercato con progetti e iniziative che hanno incontrato l'interesse e il favore di soggetti terzi, che hanno finanziato, al momento, ricerche per quasi 900.000 euro che rappresentano più del 30% del finanziamento totale. Segno esplicito di un apprezzamento dei livelli di qualità che IREALP è riuscito in breve tempo a esprimere e che costituisce per la Fondazione un impegno e uno stimolo a proseguire verso ulteriori traguardi, ovvero ambiti riconoscimenti di capacità. Ciò a dimostrazione di come il lavoro di IREALP, che ha spaziato dal piano locale a quello internazionale, sia stato intenso e articolato, caratterizzandosi per qualità, quantità e varietà.

PREVISIONI DI LAVORO

Nel 2004 l'Istituto proseguirà consolidando l'attività promossa nel 2003 rinforzando con maggiore sistematicità la conoscenza del territorio da un punto di vista sociale, economico, territoriale. Questo per arrivare a fornire un quadro sintetico informativo per ambiti territoriali omogenei che tenga presente anche la capacità di spesa e di progettualità di un territorio in relazione alle opportunità per lo stesso.

Sarà quindi consolidata l'attività di tipo internazionale attraverso la partecipazione a progetti relativi lo Spazio Alpino e fornendo informazioni sempre più puntuali riguardo alla futura programmazione 2007-2013 in particolare per le politiche riguardanti la coesione economico, sociale e territoriale, lo sviluppo rurale, la ricerca e la concorrenza.

Inoltre si guarderà ai prossimi Campionati Mondiali di Sci Alpino nel 2005 come un evento di grande importanza per l'economia di un territorio da capitalizzare oltre il lasso di tempo dell'evento.

INTERVENTO 23: RIASSETTO INFRASTRUTTURE TECNOLOGICHE - CAP. 5.3.5. (1,2,3)**INTERVENTO 24: SALVAGUARDIA DELLE ACQUE DEL LAGO DI COMO - CAP. 5.3.5. (4)****PREVISIONI DI PIANO**

Il Piano prevede una serie di azioni da attuarsi nel settore "acquedotti, fognature, colletamento e depurazione", miranti al ripristino ed adeguamento degli impianti danneggiati ed al completamento o potenziamento delle infrastrutture igienico-sanitarie esistenti, con riferimento ai contenuti dell'All. A6 al Piano e sulla base del quadro programmatico fornito dal P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Il Piano prevede inoltre azioni di salvaguardia dello stato delle acque del Lago di Como, anche ai fini idropotabili, attraverso l'attuazione di opere da definirsi in uno specifico programma, approvato dalla Giunta Regionale, sulla base delle proposte in merito formulate dall'Amministrazione Provinciale di Como e delle previsioni del P.R.R.A. (Piano Regionale di Risanamento delle Acque).

Soggetti attuatori:

Province (individuazione opere);

Regione (approvazione, previo coordinamento con Autorità di Bacino)

Comuni, Comunità Montane, Consorzi e Province (attuazione interventi).

Tab. 3.23/24.1 - Impegno finanziario previsto, suddiviso per Convenzioni con la CDDPP e L. 483/98

Provincia	totale	1 ^a conv.	2 ^a conv.	3 ^a conv.	4 ^a conv.	483/98
BERGAMO	6.343.102,00	4.648.112,07	1.694.989,93			
BRESCIA	5.256.207,38	3.788.211,35		1.467.996,03		1.417.674,19
COMO	4.955.592,12	4.028.363,81	453.419,94	473.808,37		441.198,80
LECCO	3.683.727,28	2.990.260,70	242.940,33	450.526,25		25.822,84
SONDRIO	19.463.194,71	18.688.509,36			774.685,35	1.807.598,00
TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE	39.701.823,49	34.143.457,28	2.391.350,20	2.392.330,65	774.685,35	3.692.293,83

STATO DI ATTUAZIONE

Nelle tab. 3.23/24.2 e tab. 3.23/24.3 si riporta l'elenco degli interventi, tra cui quelli relativi alla salvaguardia del lago di Como, con i relativi importi sottoscritti, erogati e relativo stato di avanzamento dei lavori.

Tab. 3.23/24.2 - Interventi finanziati con la CDDPP, relativi importi e stato di avanzamento.

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	4345186000	RETE FOGNARIA E COLLETTORE DEPURATORE	4.028.363,81			2.980.018,09			1.048.345,72	
1	CO	COMO		totale 1 ^a convenzione	4.028.363,81	0,00	0,00	2.980.018,09	0,00	0,00	1.048.345,72	
2	CO	COMUNE DI GRAVEDONA	X	REALIZZAZIONE IMPIANTO DI DEPURAZIONE E ANNESSI COLLETTORI (II CONV.)		453.419,94					453.419,94	
2	CO	COMO		totale 2 ^a convenzione	0,00	453.419,94	0,00	0,00	0,00	0,00	453.419,94	
3	CO	COMUNE DI DONGO	X	OPERE DI DISINQUINAMENTO DEL BACINO DELL'ALBANO (III CONV)		473.808,37					473.808,37	
3	CO	COMO		totale 3 ^a convenzione	0,00	473.808,37	0,00	0,00	0,00	0,00	473.808,37	
		COMO		TOTALE CONVENZIONI	4.028.363,81	927.228,31	0,00	2.980.018,09	0,00	0,00	1.975.574,03	
1	BG	COMUNE DI AVERARA	4327361000	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	82.633,10			82.633,10			0,00	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1 ^a e 2 ^a conv)
1	BG	COMUNE DI BRANZI	4328067000	ACQUEDOTTO IN LOCALITA' PONTE MORENGO	113.620,52			111.400,86	2.219,66		0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI CAMERATA CORNELLO	4323107000	ACQUEDOTTO COMUNALE	98.126,81			98.126,81			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI CARONA	4328820000	ACQUEDOTTO COMUNALE CONTRADA MADDALENE E FRAZIONI.	61.974,83			61.974,83			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	4327696000	SORGENTE CHINOLO	13.427,88			13.427,88			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI CASSIGLIO	4327939000	SORGENTE CANTEL	38.217,81			38.217,81			0,00	ULTIMATO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1BG	COMUNE DI CUSIO	434840100	RETE IDRICA	46.481,12			46.481,12			0,00	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
1BG	COMUNE DI FOPPOLO	433111300	ACQUEDOTTO	173.013,06			173.013,06			0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI ISOLA DI FONDRA	433634300	RETE ACQUEDOTTISTICA	82.633,10			72.291,78			10.341,32	IN CORSO
1BG	COMUNE DI LENNA	439096600	RIPRISTINO ACQUEDOTTO COMUNALE	77.468,53			0			77.468,53	RICONFERMATO il Comune di Lenna ha provveduto a modificare il progetto definitivo, che peraltro aveva già ricevuto l'assenso di massima della CDDPP, in quanto il territorio oggetto dell'intervento presentava problematiche geologiche, pertanto il Comune ha modificato e riapprovato il progetto definitivo per superare le difficoltà geologiche -trasmetterà nota alla Provincia e alla CDDPP per adesione mutuo
1BG	COMUNE DI MEZZOLDO	434248800	IMPIANTI ACQUEDOTTISTICI	98.126,81			98.126,81			0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI MOIO DE CALVI	436677200	ACQUEDOTTO	49.063,41			49.063,41			0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI OLMO AL BREMBO	432812100	OPERE IDRICHE	92.962,24			90.777,21			2.185,03	
1BG	COMUNE DI ORNICA	432727600	ACQUEDOTTO	25.822,84			25.822,84			0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI PIAZZA BREMBANA	432515000	ACQUEDOTTO CIVICO ZONA CENTRO	116.202,80			107.981,22	8.221,58		0,00	ULTIMATO (inoltrata richiesta alla CDDPP per utilizzo della somma per collettamento fognario e condutture idriche. Il Comune dichiara che si tratta di economie e si rende disponibile, nell'ipotesi in cui si potesse riutilizzarle, a utilizzare tale economia a parziale copertura di altre somme stanziato dallo stesso comune per interventi simili)
1BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	434161000	RETE ACQUEDOTTISTICA LOCALITA' CANALE DELLA CALDAIA	103.291,38			103.291,38			0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI PIAZZOLO	433422600	IMPERMEABILIZZAZIONE BACINO IN LOCALITA' " RONCO "	25.822,84			25.437,36	385,48		0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI RONCOBELLO	434958200	ACQUEDOTTO COMUNALE I LOTTO	149.772,50			148.755,94	1.016,56		0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	434322700	ACQUEDOTTO COMUNALE - CONDOTTA ADDUTTRICE SORGENTE	335.696,98			0			335.696,98	RICONFERMATO
1BG	COMUNE DI SAN PELLEGRINO TERME	433239700	ACQUEDOTTO COMUNALE	284.051,29			284.051,29			0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	432961700	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	116.202,80			116.202,80			0,00	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
1BG	COMUNE DI TALEGGIO	433764200	LOCALITA' PEGHERA	129.114,22			128.751,29	362,93		0,00	ULTIMATO
1BG	COMUNE DI VALLEVE	433780501	OPERE IDRICHE VARIE	51.645,69			51.645,69			0,00	ULTIMATO

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1	BG	COMUNE DI VALNEGRA	435830200	POTENZIAMENTO ACQUEDOTTO	38.734,27			38.734,27			0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI VALTORTA	435064400	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	123.949,66			123.949,66			0,00	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
1	BG	COMUNE DI VEDESETA	435220200	REGGETTO-CASANUOVA-LAVINA-I LOTTO	54.227,97			52.268,71	1.959,26		0,00	ULTIMATO
1	BG	COMUNE DI ZOGNO	441031700	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	2.065.827,60			0			2.065.827,60	IN CORSO (in appalto a nov.'03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
1	BG	BERGAMO		totale 1° convenzione	4.648.112,07	0,00	0,00	2.142.427,14	14.165,47	0,00	2.491.519,46	
2	BG	COMUNE DI AVERARA	432736100	INFRASTRUTTURE IDRICHE COMUNALI.	39.250,73			39.250,73			0,00	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
2	BG	COMUNE DI CUSIO	434840100	RETE IDRICA	22.207,65			22.207,65			0,00	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
2	BG	COMUNE DI PIAZZATORRE	434169900	ACQUEDOTTO IN LOC. TORCOLA SOLIVA.POSA TUBAZ.VIA FRASSA	284.051,29			284.051,29			0,00	ULTIMATO
2	BG	COMUNE DI RONCOBELLO	434964100	ACQUEDOTTO II LOTTO	149.772,50			148.881,76	890,74		0,00	ULTIMATO
2	BG	COMUNE DI SAN GIOVANNI BIANCO	434317500	RIPRISTINO E ADEGUAMENTO PARZIALE ACQUEDOTTO COMUNALE	438.988,36			57.886,50			381.101,86	IN CORSO
2	BG	COMUNE DI SANTA BRIGIDA	432961700	ADEGUAMENTO RETE IDRICA COMUNALE	54.744,43			54.744,43			0,00	ULTIMATO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
2	BG	COMUNE DI VALTORTA	435064400	APPROVVIGIONAMENTO IDRICO	547.444,31			432.383,59			115.060,72	IN CORSO (unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
2	BG	COMUNE DI ZOGNO	441031700	IMPIANTO DEPURATORE E SISTEMA COLLETTAMENTO	158.530,67			0			158.530,67	IN CORSO (in appalto a nov.'03 - unica posizione con la CDDPP per intervento finanziato con la 1° e 2° conv)
2	BG	BERGAMO		totale 2° convenzione	1.694.989,93	0,00	0,00	1.039.405,94	890,74	0,00	654.693,25	
		BERGAMO		TOTALE CONVENZIONI	6.343.102,00	0,00	0,00	3.181.833,08	15.056,21	0,00	3.146.212,71	
1	BS	COMUNE DI CEVO	431956100	VIA TRENTO	490.634,05			485.300,59	0,00		5.333,46	in esecuzione-realizzato 95%
1	BS	COMUNE DI CEVO	431956200	FRAZIONE ANDRISTA	116.202,80			115.196,06	0,00		1.006,74	Ultimato il 05/05/00
1	BS	COMUNE DI CEVO	431956300	VIA PINETA ED OPERE IGIENICO SANITARIE	438.988,36			409.552,16	0,00		29.436,20	in esecuzione-realizzato 95%
1	BS	COMUNE DI CEVO	431956400	INFRASTRUTTURE IGIENICO SANITARIE VIE ROMA E ADAMELLO	309.874,14			302.359,32	7.514,82		0,00	Ultimato il 20/09/02
1	BS	COMUNE DI CORTENO GOLGI	433589600	CAPTAZIONE SORGENTE E RELATIVA CONDOTTA E SERBATOIO	1.291.142,25			297.500,74	0,00		993.641,51	in esecuzione-realizzato 15%
1	BS	COMUNE DI EDOLO	433384000	OPERE FOGNARIE IN EDOLO E FRAZIONI	225.015,46			225.015,46	0,00		0,00	Ultimato il 07/07/00
1	BS	COMUNE DI EDOLO	433384001	RETE FOGNARIA IN LOC.NICOLINA	33.212,99			30.838,46	0,00		2.374,53	in esecuzione
1	BS	COMUNE DI EDOLO	433384101	RETE IDRICA - COMPLETAMENTO	56.901,69			0	0,00		56.901,69	in esecuzione
1	BS	COMUNE DI EDOLO	433384100	RETE IDRICA	459.555,21			459.555,21	0,00		0,00	Ultimato il 21/07/00
1	BS	COMUNE DI NIARDO	432069401	RIFACIMENTO VASCA DI ACCUMULO ACQUEDOTTO SAN GIORGIO	19.571,94			19.420,46	0,00		151,48	Ultimato
1	BS	COMUNE DI NIARDO	432069400	ACQUEDOTTO DI SAN GIORGIO	238.656,51			238.656,51	0,00		0,00	Ultimato il 26/04/01

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
1BS	COMUNE DI VEZZA D'OGLIO	432788600	OPERE DI CAPTAZIONE - RISORSE IDRICHE	108.455,95			94.323,94	14.132,01		0,00	Ultimato il 25/09/02
1BS	BRESCIA		totale 1° convenzione	3.788.211,35	0,00	0,00	2.677.718,91	21.646,83	0,00	1.088.845,61	
3BS	AMM.LE PROVINCIALE DI BRESCIA	4385076A	IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ESINE E REALIZZAZIONE COLLETTAMENTO (adesione 6/2/2001)	1.467.996,03			0,00	0,00		1.467.996,03	Intervento in progettazione
3BS	BRESCIA		totale 3° convenzione	1.467.996,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.467.996,03	
	BRESCIA		TOTALE CONVENZIONI	5.256.207,38	0,00	0,00	2.677.718,91	21.646,83	0,00	2.556.841,64	
1LC	COMUNE DI BELLANO	432216900	ACQUEDOTTO E FOGNATURA	129.114,22			115.485,02		13.629,20	0,00	21/03/2003 approvato stato finale. In attesa di contabilità - richiesto uso di economie per int. Pos 4437643/00
1LC	COMUNE DI BELLANO	432170800	FOGNATURA E ACQUEDOTTO BOSIO	154.937,07			107.190,59			47.746,48	in attesa contabilità finale. 2° SAL approvato il 3/1/2003
1LC	COMUNE DI BELLANO	432170900	FOGNATURA ED ACQUEDOTTO PER PORTONE	191.089,05			97.616,30			93.472,75	2° SAL approvato il 30/3/2003.
1LC	COMUNE DI BELLANO	433435100	FOGNATURA COMUNALE VIA ALTA PER OMBRIACO	46.481,12			41.124,09			5.357,03	Ultimato. In attesa contabilità finale
1LC	COMUNE DI BELLANO	433436800	FOGNATURA E ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA DELL'ACHILLE	113.620,52			85.431,52			28.189,00	2° SAL approvato il 15/11/2002. In attesa di contabilità finale
1LC	COMUNE DI BELLANO	433732500	DEPURATORE -FOGNATURA E CONVOGLIAMENTO ACQUE REFLUE	449.317,50			0			449.317,50	Opera appaltata. A breve inizio lavori
1LC	COMUNE DI COLICO	433958000	FOGNATURA, ACQUEDOTTI E DEPURAZIONE - INTERVENTO A	366.684,40			359.097,57			7.586,83	
1LC	COMUNE DI COLICO	433958100	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	361.519,83			354.081,51			7.438,32	
1LC	COMUNE DI COLICO	433958300	FOGNATURA, ACQUEDOTTO E DEPURAZIONE	361.519,83			358.256,51			3.263,32	
1LC	COMUNE DI DERVIO	432316500	DEPURATORE	573.267,16			573.267,16			0,00	Ultimato
1LC	COMUNE DI DORIO	433960100	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	242.710,00			242.710,00			0,00	unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°
1LC	LECCO		totale 1° convenzione	2.990.260,70	0,00	0,00	2.334.260,27	0,00	13.629,20	642.371,23	
2LC	COMUNE DI BELLANO	434356100	LOCALITA' NOVARENO	28.405,13			25.799,64		2.605,49	0,00	Ultimato. Richieste economie per int. Pos 4437643/00
2LC	COMUNE DI COLICO	443291600	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	122.400,29			11.136,82			111.263,47	Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3
2LC	COMUNE DI DERVIO	432316501	DEPURATORE - REALIZZAZIONE FOGNATURA	64.557,11			64.557,11			0,00	Ultimato
2LC	COMUNE DI DORIO	433960100	IMPIANTO DI DEPURAZIONE, STAZIONE DI POMPAGGIO E RETE	27.577,80			27.577,80			0,00	unica posizione per intervento finanziato con conv. 1° e 2°
2LC	LECCO		totale 2° convenzione	242.940,33	0,00	0,00	129.071,37	0,00	2.605,49	111.263,47	
3LC	COMUNE DI BELLANO	443764300	COSTRUZ. TRONCO FOGNATURA SU S.P. VIA TACENO	81.892,12			0			81.892,12	appalto imminente
3LC	COMUNE DI BELLANO	X	COSTRUZ. TRONCO FOGNATURA SU S.P. VIA TACENO - ampliamento			16.235	0			16.234,69	comprende le due economie di € 13.629,20+2.605,49 (int. Pos 4322169/00 e 4343561/00 rispettivamente), di cui hanno chiesto il reimpiego DGR 17131 del 16/4/04
3LC	COMUNE DI BELLANO	X	FOGNATURA E ACQUEDOTTO METANO		145.100,00					145.100,00	cifra risultante dalla differenza di quanto stanziato nelle tre conv. meno importo già sottoscritto
3LC	COMUNE DI COLICO	443291600	REALIZZAZIONE RETE FOGNARIA.	127.811,62						127.811,62	Unica posizione sottoscritta per due finanziamenti con conv. 2 e 3
3LC	COMUNE DI DERVIO	438309800	FOGNATURA CASTELLO	36.260,44			35.884,17			376,27	Ultimato?

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	Importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	Importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
3LC	COMUNE DI DERVIO	438309900	FOGNATURA IN VIA BERTANI	30.987,41			30.695,18			292,23	ultimato?
3LC	COMUNE DI DORIO	443234800	FOGNATURA E DEPURAZIONE LOC. OLGIASCA-DORIO	28.474,66			4.704,00			23.770,66	
3LC	LECCO		totale 3° convenzione	305.426,25	145.100,00	16.234,69	71.283,35	0,00	0,00	395.477,59	
	LECCO		TOTALE CONVENZIONI	3.538.627,28	145.100,00	16.234,69	2.534.614,99	0,00	16.234,69	1.149.112,29	
1SO	COM.TA' MONT. DELLA VALCHIAVENNA	433771300	CASA DI RIPOSO CITTA' DI CHIAVENNA	774.685,35			300.017,00			474.668,35	in corso
1SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	441148100	COMPLETAMENTO IMPIANTO DI DEPURAZIONE DI ROGOLO	1.213.873,71			472.089,88			741.583,83	in corso
1SO	COMUNE DI APRICA	432824100	IMPIANTO DEPURAZIONE LOCALITA' LISCIDINI	516.456,90			516.456,90			0,00	ultimato
1SO	COMUNE DI ARDENNO	435368200	IMP. DEPURAZ. DI MEDIA VALLE E TRATTO COLL. FOGNARIO	1.446.079,32			217.974,35			1.228.104,97	in corso
1SO	COMUNE DI FAEDO VALTELLINO	431825400	OPERE DI COLLETTAMENTO AL DEPURATORE DI SONDRIO	304.709,57			304.709,57			0,00	ultimato
1SO	COMUNE DI MADESIMO	433738801	COLLETTORI FOGNARI MADESIMO-MESE	516.456,90			516.456,90			0,00	ultimato
1SO	COMUNE DI MELLO	433020900	COLLETTORI SPONDA DESTRA ADDA	419.879,46			419.879,46			0,00	ultimato
1SO	COMUNE DI PRATA CAMPORACCIO	433036100	COLLETTORE FOGNARIO LOC. PORRETTINA FRAZ. SAN CASSIANO	103.291,38			103.291,38			0,00	ultimato (intervento sdoppiato con Samolaco)
1SO	COMUNE DI RASURA	433085200	COLLETTORE DA SACCO A REGOLEDO	174.045,97			174.045,97			0,00	ultimato
1SO	COMUNE DI SAMOLACO	433242500	DEPURAZIONE E COLLETTAMENTO	1.446.079,32			1.168.129,15			277.950,17	ultimato (intervento sdoppiato con Prata Camporaccio)
1SO	COMUNE DI SAN GIACOMO FILIPPO	432974900	IMPIANTO DI DEPURAZIONE	1.032.913,80			995.256,63			37.657,17	ultimato, in attesa di contabilità finale
1SO	CONS. DEP. ALTA-VALLE COM. BORMIO- VALDIDENTRO- VALDISOTTO	437345400	COLLETTORI E SOSTITUZIONE PRESSA IMP. DEPURAZIONE	774.685,35			774.685,35			0,00	ultimato?
1SO	CONS. DEP. NE ACQUE REF. DELLA VALMALENCO	435148300	COLLETTORE E DEPURATORE FOGNATURA DELLA VALMALENCO	4.906.340,54			1.891.941,11			3.014.399,43	in corso
1SO	CONS. GEST. IMP. TO DEP. NE - SONDRIO	432604400	DEPURATORE CONSORTILE	1.244.661,13			1.018.648,81			226.012,32	in corso
1SO	CONS. REAL. NE GEST. COLL. RE PRINC. E IMP. TO DEP. NE COM. GROSIO.	436703500	COMPLETAMENTO IMPIANTO DEPURAZIONE	1.051.506,25			1.051.506,25			0,00	ultimato, in attesa di contabilità finale
1SO	SOC. DI DEP. NE MEDIA VALLE S.P.A	428033101	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	131.944,64			131.944,64			0,00	in corso progettazione (sdoppiato con int analogo completato)
1SO	SOC. DI DEP. NE MEDIA VALLE S.P.A.	428033100	COLLETTORE FOGNARIO E DEPURATORE ACQUE	2.062.997,18			1.921.596,05			141.401,13	ultimato, in attesa di contabilità finale (sdoppiato con int. analogo)
1SO	COMUNE DI MORBEGNO	X	Variante strada provinciale n. 1 in prossimita' di P.zza S. Antonio (1 CONV)		568.102,59		0			568.102,59	in corso accordo per acquisto aree intervento non in elenco cddpp. DGR 10455 del 30/9/02 per cambio titolarità e definizione intervento
1SO	SONDRIO		totale 1° convenzione	18.120.406,77	568.102,59	0,00	11.978.629,40	0,00	0,00	6.709.879,96	
4SO	COM.TA' MONT. VALTELLINA DI MORBEGNO	444075000	COLLETTAMENTO CONSORTILE IN DESTRA ADDA - ADEGUAMENTO IMPIANTO CONSORTILE	258.228,45			0,00			258.228,45	delibera 31/10/2003 modificato ente attuatore (ex Comuni di Cosio Valtellino, Morbegno, Rogolo, Andalo Valtellino, Traona, Cercino, Mello, Mantello, Cino, e Rasura)

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

conv	PROV	Ente	Posizione	Descrizione Opera	importo concesso (o in adesione)	intervento non ancora sottoscritto	intervento con riutilizzo di economie	importo erogato (euro) 31 dicembre 2003	economie	economie riutilizzate	da erogare	stato intervento come emerso da una verifica speditiva svolta attraverso le Amministrazioni Provinciali
4	SO	COMUNE DI ARDENNO	437035200	COLLETTAMENTO COMUNI E OPERE SUL COLLETTORE ESISTENTE - IN SPONDA OROBICA - AMPLIAMENTO ED ADEGUAMENTO DEPURATORE CONSORTILE	516.456,90			351.164,79			165.292,11	In corso
4	SO	SONDRIO		totale 4° convenzione	774.685,35	0,00	0,00	351.164,79	0,00	0,00	423.520,56	
		SONDRIO		TOTALE CONVENZIONI	18.895.092,12	568.102,59	0,00	12.329.794,19	0,00	0,00	7.133.400,52	
				TOTALE INTERVENTI INFRASTRUTTURE	38.061.392,59	1.640.430,90	16.234,69	23.703.979,26	36.703,04	16.234,69	15.961.141,19	

Tab. 3.23/24.3 - Interventi finanziati con L. 483/98, quadro economico e stato di avanzamento.

prov	Ente attuatore	Intervento	importo	l acconto (20%)	Il acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2003	Stato intervento/ note
BS	Comune di Vezza D'Oglio	Adeguamento degli impianti fognari e della pavimentazione delle vie "Don Citroni e S. Giovanni". 2. Realizzazione del collegamento stradale di via "Naset".	278.370,27	55.674,05	167.022,16	0,00	0,00	222.696,21	55.674,06	167.022,16	In corso appalto
BS	Comune di Sonico	Rifacimento rete acqua potabile e rete fognaria (Fraz. Garda)	77.468,53	15.493,71	46.481,12	15.493,71	0,00	77.468,54	-0,01		Ultimato il 05/07/02
BS	Comune di Savio	Ripristino rete acquedottistica esistente	51.645,69	10.329,14	30.987,41	0,00	0,00	41.316,55	10.329,14		In esecuzione-60%
BS	Comune di Savio	Ripristino rete fognaria esistente	20.141,82	4.028,36	12.085,05	0,00	0,00	16.113,41	4.028,41		In esecuzione-40%
BS	Comune di Incudine	Separazione delle acque bianche in località Fase con smaltimento delle stesse in VaL Moriana Innalzamento della vasca di accumulo/ sedimentazione - acquedotto loc. Giarelle	278.370,27	55.674,05	167.022,16	0,00	0,00	222.696,21	55.674,06	167.022,16	In corso appalto
BS	Comune di Edolo	Acquedotto Mola Alta - Mola Bassa - S. Sebastiano	154.937,07	30.987,41	0,00	0,00	0,00	30.987,41	123.949,66		In corso progettazione
BS	Comune di Corteno Golgi	Rifacimento vasca delle frazioni Ronco e Megno con rifacimento tronchi di acquedotto vetusti nelle stesse frazioni.	278.370,27	55.674,05	167.022,16	31.719,60	23.954,46	254.415,81			Ultimato il 07/06/02. Il Comune nel mese di aprile 2003 ha richiesto di poter utilizzare le economie La Provincia ha trasmesso la documentazione nello stesso periodo agli uffici della Regione (Direzione Risorse Finanziarie e Bilancio) per il rilascio dell'autorizzazione. Si è in attesa di una risposta in merito.

XIV LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

prov	Ente attuatore	Intervento	Importo	I acconto (20%)	II acconto (60%)	Saldo (20%)	Economie	Liquidato	Da liquidare	Liquidato nel 2003	Stato intervento/ note
BS	Comune di Cevo	Rifacimento reti tecnologiche di via SS Nazzaro e Celso in Andrista di Cevo Rifacimento tratti di reti tecnologiche di diverse vie di Cevo	242.734,74	48.546,95	145.640,85	0,00	0,00	194.187,80	48.546,95		In esecuzione-90%
BS	Comune di Cevo	Compl. marciapiede via Roma	35.635,53	7.127,11	0,00	0,00	0,00	7.127,11	28.508,42		Il Comune di Cevo ha consegnato con nota del 10 ottobre 2003 il progetto esecutivo. E' in corso l'istruttoria e l'approvazione da parte della Giunta Provinciale
BS		BRESCIA - TOTALE INFRASTRUTTURE	1.417.674,19	283.534,83	736.260,91	47.213,31	23.954,46	1.067.009,05	326.710,69	334.044,32	
CO	Comune di Gravedona	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	253.063,88	50.612,78		0	0	50.612,78	202.451,10		
CO	Comune di Dongo	Impianto di depurazione e collegamento con altri comuni	188.134,92	37.626,98	112.880,95	0	0	150.507,94	37.626,98		
CO		COMO - TOTALE INFRASTRUTTURE	441.198,80	88.239,76	112.880,95	0,00	0,00	201.120,71	240.078,09	0,00	
LC	Comune di Dorio	Opere adeguamento acquedotto	25.822,84	5.164,57	0	0	0	5.164,57	20.658,27		aggiudicati i lavori
LC		LECCO - TOTALE INFRASTRUTTURE	25.822,84	5.164,57	0,00	0,00	0,00	5.164,57	20.658,27	0,00	
SO	Comune di Villa di Tirano	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	129.114,00	25.823,00	77.468,53	0	0	103.291,53	25.822,47		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Valmasino	Ristrutturazione di opera di presa a causa di inquinamento	129.114,00	25.823,00	77.468,53	0	0	103.291,53	25.822,47		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Valdisotto	Potenziamento acquedotto di Cepina a favore anche dei nuovi insediamenti degli abitanti della frazione distrutta di S. Antonio Morignone.	619.748,00	123.950,00	371.849,97	0	0	495.799,97	123.948,03		in corso d'opera
SO	Comune di Tresivio	Potabilizzazione e riordino acquedotto comunale	103.291,00	20.658,00	61.974,83	0	0	82.632,83	20.658,17		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Teglio	Realizzazione vasche di carico e sistemazione di opere di presa.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	0	0	61.975,12	15.493,88		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Prata Camportaccio	Raddoppio condotta adduttrice da Chiavenna per carenza idrica.	77.469,00	15.494,00	46.481,12	15.493,88	0	77.469,00	0,00	15.493,88	ultimato 2003
SO	Comune di Poggiridenti	Rifacimento di adduzione principale di acquedotto	103.291,00	20.658,00	61.974,82	0	0	82.632,82	20.658,18		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Faedo V.	Ristrutturazione condotte per carenza idrica	103.291,00	20.658,00	61.974,82	0	0	82.632,82	20.658,18		ultimato, in corso contabilità finale
SO	Comune di Chiavenna	Miglioramento rete idrica	206.583,00	41.317,00	123.949,66	41.316,34	0	206.583,00	0,00	41.316,34	ultimato 2003